

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** [REDACTED], Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Popis změny

Změna rozsahu přezdívání a spárování nadstřešních částí komínových těles – označení komínů dle projektové dokumentace K1-13.

Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace bylo navrženo přezdění nadstřešních částí všech komínových těles pouze v rozsahu zakončení komínového tělesa. Následně měla být celá nadstřešní část komínového tělesa přespárována.

Stav po změně

Nadstřešní části komínových těles budou přezděny a přespárovány v technicky nutném rozsahu. Spárování na ponechané části komínového tělesa bude vyřezáváno pouze v místě poškození a nově přespárováno.

Zdůvodnění změny

Při zahájení prací byl zjištěn havarijný stav celé nadstřešní části většiny komínových těles a je nutné provést jeho rozšířené přezdění s ohledem na budoucí užívání objektu (bezpečnost provozu objektu a bezprostředního okolí, eliminace opravy komínů v následném blízkém období). S ohledem na to, že stávající objekt je nemovitou kulturní památkou, byly jednotlivé postupy a rozsahy prací konzultovány a odsouhlaseny zástupcem NPÚ a OKPP MMZ – o každém komínovém tělese a jeho rozsahu provedených zásahů bylo rozhodováno samostatně při realizaci s ohledem na maximální snahu zachování původních vyzdívek.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 248.683,45 Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: XXXXXXXXXX, TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.