

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 600/14/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 280312019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.
Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS. – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Sdružení „VAK HK, informační centrum vodárenství“**

vedoucí společník
DOMIS spol. s r.o.
sídlo: Tr. ČSA 329, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1401

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Chmelař – jednatel společnosti

IČ: 44444028
DIČ: CZ 44444028
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 105109416/0300
telefon: 495 515 012
e-mail: domis@domis.cz

a

společník
REGIONSTAR spol. s r.o.

sídlo: Ječná 510/30, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18430

jejímž jménem jedná: Jiří Hubáček – jednatel společnosti

IČ: 259769828
DIČ: CZ 25976982
telefon: 602 438 865
e-mail: regionstar@tiscali.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Chmelař – vedoucí společník

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Chmelař – DOMIS spol. s r.o. - vedoucí společník
Jiří Hubáček – Regionstar spol. s r.o. - společník

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 2), který obsahuje položkové rozpočty víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Informační centrum vodárenství HK**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnových rozpočtů, které jsou rovněž součástí nabídky a budou sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkové rozpočty, které jsou přiloženy u změnového listu č. 2, za obchodní tajemství, a proto nebudou uveřejňovány v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 2 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle dodatku č.1 bez DPH	7.896.168,00 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 bez DPH	+ 218.747,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	8.114.915,00 Kč

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1:

1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci
„Informační centrum vodárenství HK“ (změnový list č.2)

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 3.12.2019

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 2.12.2019

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Pavel Chmelař
jednatel společnosti
DOMIS spol. s r.o.

.....
Jiří Hubáček
jednatel společnosti
Regionstar spol. s r.o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení **statistických výkazů**
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:




Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 2
Informační centrum vodárenství HK				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Sdružení "VAK HK, ICV"				
Navrhovatel:	Sdružení "VAK HK, ICV"			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 2.12.2019		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	- rozpočet dle SOD		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:				
1) stavební úpravy				
Na základě požadavku objednatele zhotovitel navrhuje tyto dodatečné stavební úpravy:				
- montáž a demontáž prostorového lešení pro úpravu el. kabelu k osvětlení vč. výmalby stropu a stěn na schodišti do patra SMART centra a montáž dodatečného SDK stropu před výtahem (jedná se o vícepráce)				
- zajištění 3 ks bílých plechových skříněk pro hasicí přístroje - na základě požadavku objednatele (jedná se o vícepráce)				
- demontáž obložení výtahu vč. celkového úklidu - na základě požadavku objednatele (jedná se o vícepráce)				
- změnu systému ukotvení folie nad WC z uzavřeného rámu na demontovatelnou folii s pomocným rámem. Tuto změnu navrhnul dodavatel folií a objednatel s ní souhlasí (jedná se o více i méněpráce)				
- provedení úprav a nátěru zábradlí na schodišti do patra SMART centra - na základě požadavku objednatele (jedná se o vícepráce)				
- montáž a demontáž geotextílie na podlaze, která zůstane na podlaze i po dokončení stavby tak, aby byla podlaha chráněna před možností poškození při souběžně prováděných pracích zhotovitelem interiéru (jedná se o vícepráce)				
- změnu typu nátěru stěn na WC a v interiéru z původní dekorativní stěrky na omyvatelný nátěr s krycím lakem stejné barvy – na základě požadavku objednatele (jedná se o více i méněpráce)				
Tyto změny vzešly během jednání na kontrolních dnech, proto je změnová dokumentace neobsahovala. Projektant při zpracování DPS toto nemohl předpokládat. V celku se jedná o méněpráce.				
2) stavební úpravy – sádkartony				
Zhotovitel navrhuje navýšení výměr navržených sádkartonových (SDK) stěn z důvodu požadavku objednatele o dvojitý záklop severní obvodové stěny. Toto bude realizováno z důvodu lepší stability konstrukce odolné proti mechanickému poškození, stejně jako na všech ostatních záklopových SDK konstrukcích. Původní interiérový obklad z desek tl. 20mm byl odečten v dodatku č.1. Dále z důvodu celkového vzhledu prostoru navrhuje zhotovitel realizaci SDK stropu pro umístění osvětlení S4 v chodbě nad výtahem a zakrytí svodného potrubí a soklu na severní stěně. Toto nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.				
3) ZTI				
Objednatel navrhuje doplnění 2 ks směšovacího termostatu pod umyvadla na WC muži a WC ženy. Tato změna vznikla na základě úprav architektonického řešení vzhledu WC, kdy původní pákové baterie budou nahrazeny bateriemi bezdotykovými. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Jedná se o vícepráce.				
4) vytápění				
Po realizaci topného systému dle změnové dokumentace č. 2 a jeho uvedení do provozu bylo zjištěno, že systém není funkční. Zhotovitel navrhuje osadit na topné zpětné potrubí cirkulační čerpadlo. Jelikož projektant dostal napojovací bod až v podlaze ICV HK, trasu z kotelny (stoupačky) projekčně neřešil. Proto projektant úpravu nemohl předem navrhnout. Jedná se o vícepráce.				

5) vzduchotechnika

Návrh samolepící izolace potrubí dle změnové dokumentace č.1 (RAL pozink), byl po části realizace projektantem a dodavatelem interiéru z architektonického pohledu celkové kompozice místnosti zamítnut. Objednatel navrhuje změnu typu samolepící kaučukové izolace na potrubí vzduchotechniky. Původní izolace RAL pozink bude vrácena výrobcí. Z důvodu sjednocení vzhledu ve výstavním sálu B, dojde k demontáži a montáži 3 ks stříbrných mřížek, které jsou potřeba v černé variantě. Projektant toto nemohl při zpracování DPS předpokládat. Vcelku se jedná o vícepráce.

6) Elektroinstalace

Oproti změnové dokumentace č. 3, navrhuje zhotovitel:

- zkrácení o 6,5m již realizované západní středové kabelové lišty z důvodu korekce kabel. napojení místnosti sociálního zařízení silnoprůdu a slaboprůdu do m. 411 (jedná se o vícepráce)
- zrušení odbočky pro AV na kabelové liště v přednáškovém sále (jedná se o vícepráce)
- montáž 1 ks osvětlení S3 navíc (viz. bod 8) (jedná se o vícepráce)
- demontáž 3 míst pro zásuvky v m. 401b a 402 a zpětné zapravení SDK a výmalby (jedná se o vícepráce)
- detaily stykovaní 5 ks kabelových žlabů v návaznosti napojení světelných lišt výřezem v zákrytové liště (jedná se o vícepráce)
- s ohledem na dodané kratší světelné lišty (z 3,0 m na 2,0 m), došlo k montáži většího množství roznášecích kotev. Kratší lišty jsou však lepší pro roznášení hmotnosti zavěšení na stropě (jedná se o vícepráce).

Tyto změny vzešly během jednání na kontrolních dnech, popřípadě z důvodu nepřesné DPS a její změny č.3. V celku se jedná o vícepráce.

7) slaboproud

S ohledem na provádění měření a regulaci (MaR) pro ICV HK zhotovitelem jiného investora, je zapotřebí součinnost technika elektro při zprovoznění MaR. MaR bude sloužit mimo jiné také k ovládání zařízení (osvětlení, rolety, vytápění, vzduchotechnika ...), které jsou součástí realizace ICV HK. Jedná se o vícepráce.

8) osvětlení

Řešení osvětlení dle změnové dokumentace č. 3 bude na základě dohody projektanta a dodavatele interiéru změněno tak, že původní 4 ks osvětlení S3 budou pro lepší světelné parametry doplněny o 1 ks v prostoru výstavního sálu B. Tato změna vzešla během jednání na kontrolních dnech. Projektant o tomto nemohl při zpracování DPS vědět. Jedná se o vícepráce.

9) akustika

V ZD bylo uvažováno s uchycením závěsných akustických panelů lanky do stávajících žeber betonového stropu. Žebra jsou však kónická a nelze na ně provést navrhované ukotvení, proto byl zhotovitelem objednán statický posudek, na jehož základě zhotovitel navrhuje provést kotvicí systém z hliníkových kolejnic, které budou ukotveny na plochých místech stropu. Projektant toto mohl předpokládat. Jedná se o vícepráce.

10) VRN

Hodnota VRN z výše uvedených změn byla stanovena v souladu s procentní hodnotou VRN z původní smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací: 9 x A4

Počet připojených výkresů: 0

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
---------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: *ing. Pavel Chmelař*

Stanovisko objednatele:

Žádám o předložení cenové kalkulace na výše uvedené změny.

Stanovisko zhotovitele:

S uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta:

Změny byly doplněny a s uvedeným textem souhlasím.

Stanovisko provozovatele:

S uvedenými změnami souhlasím.

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/souhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 2

Informační centrum vodárenství HK

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení "VAK HK, ICV"

Navrhovatel: Sdružení "VAK HK, ICV"

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 2.12.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté cenyVícepráce:

Ad 1)	+ 149.114,02 Kč
Ad 2)	+ 56.812,35 Kč
Ad 3)	+ 7.921,00 Kč
Ad 4)	+ 13.395,78 Kč
Ad 5)	+ 102.570,00 Kč
Ad 6)	+ 38.880,00 Kč
Ad 7)	+ 18.144,00 Kč
Ad 8)	+ 2.363,00 Kč
Ad 9)	+ 35.920,00 Kč
VRN	+ 17.136,85 Kč
Vícepráce celkem	+ 442.257,00 Kč

Méněpráce:

Ad 1)	- 162.880,00 Kč
Ad 5)	- 60.630,00 Kč
Méněpráce celkem	- 223.510,00 Kč

Celkem změnový list + 218.747,00 Kč

Počet listů příloh: 9x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 218.747,00 Kč

(plus dvěštosmáctisícšedsmetčtyřicetsedm korun českých)

Zpracoval: ing. Pavel Chmelař

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 2.12.2019

Datum: 2.12.2019

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 2

Informační centrum vodárenství HK

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Sdružení "VAK HK, ICV"

Navrhovatel: Sdružení "VAK HK, ICV"

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 2.12.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:
9x A4

Počet připojených výkresů:
0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

+ 218.747,00 Kč

(plus dvě stě osmnáct tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 315 600/14/2019

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Pavel Chmelař

Datum: 2.12.2019

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum: 3.12.2019