

01402/2019



**DODATEK č. 4**

**„Snížení energetické náročnosti VO Kolín“**

**číslo smlouvy objednatele: 01092/2018**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

**Smluvní strany**

**Objednatel**

Sídlo  
Zastoupené  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

Fax

e-mail

Bankovní spojení

Číslo účtu

**Město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Mgr. Michael Kašpar, starosta města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín  
3661832/0800



MKOLP002AP90

a

**Zhotovitel**

Zapsán  
Sídlo  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
moci  
ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

Bankovní spojení

Číslo účtu

**RAISA, spol. s r.o.**

u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396  
Havlíčková 822, 280 02 Kolín IV

43005071

CZ43005071

uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 01092/2018 ze dne 11. 10. 2018 (dále jen „dodatek č. 2“).

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 01092/2018, jejímž obsahem byl mimo jiné závazek uvedený v článku 6 odst. 6.1, v tomto znění:

6. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH..... 4 718 518,- Kč

DPH..... 990 889,- Kč

Celková cena díla včetně DPH..... 5 709 407,- Kč

2. Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2019 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01092/2018, jehož obsahem bylo:

Smluvní strany se dohodly na dalších změnách smlouvy o dílo, které souvisí se stávajícími rozvody veřejného osvětlení podél ulice Jaselské. Stávající rozvody veřejného osvětlení v ulici Jaselské nelze využít jako napájecí rozvody pro RVO2 a RVO6. Jejich průřez neodpovídá evidovanému stavu v pasportu veřejného osvětlení z roku 2012.

Navýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	299 634,48 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	62 923,24 Kč
cena celkem včetně DPH	362 557,72 Kč

3. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2019 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 01092/2018, jehož obsahem bylo:

Smluvní strany se dohodly na dalších změnách smlouvy o dílo, které souvisí se skutečným stavem veřejného osvětlení odlišného od pasportu veřejného osvětlení.

Navýšení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	74 297,80 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	15 602,53 Kč
cena celkem včetně DPH	89 900,33 Kč

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na dalších změnách smlouvy o dílo, které souvisí s méně pracemi při dokončení díla:

Snížení ceny za dílo činí celkem:

Cena bez DPH	- 16 916,70 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	- 3 552,51 Kč
cena celkem včetně DPH	- 20 469,21 Kč

3. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku II. odst. 1 tohoto dodatku č. 4 mění článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo č. 01092/2018 ze dne 11. 10. 2018 následovně:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH.....	5 075 533,58,- Kč
DPH.....	1 065 862,05,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	6 141 395,63,- Kč

## III.


1. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 01092/2018 o dílo ze dne 11. 10. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – změnový list
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16. 12. 2019, usnesení 1794/46/RM/2019.

V Kolíně dne 19. 12. 2019

V Praze dne 18. 12. 2019


za objednatele:



za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města



za zhotovitele:



Změnový list č. - 1 - RAISA


Název stavby: EFEKT 2018 - Město Kolín				Změnový list č.1 - RAISA						
		Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav		Rozdíl a odpočty				
Č. SoD	Kód	M.j.	Množství	Jednot.	Celkem	Množství	cena (Kč)	Množství	cena (Kč)	Celkem
480650082	27	POPIS								
		Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	65,80	527,00	33,70	527,00	-32,10	527,00	-16 916,70
		<b>Celkem</b>			34 676,60		17 759,90			

	Cena díla bez DPH SoD vč.dod.č.2	5 018 152,48
	DPH 21%	1 053 812,02
	Cena díla včetně DPH	6 071 964,50
	Cena díla bez DPH + ZI	5 001 235,78
	DPH 21%	1 050 259,51
	Cena díla včetně DPH	6 051 495,29

	Rozdíl a odpočty bez DPH	-16 916,70
	DPH 21%	-3 552,51
	Rozdíl včetně DPH	-20 469,21

Zhotovitel/dodavatel:

Firma RAISA spol. s r.o.  
**RAISA**  
 HAVELKOVA 822, 280 02 KOLÍN  
 IČO: 43008071  
 DIČ: CZ43008071

Podpis	Datum
	28.06.2019

Schválí:

TIDI / Investor : ing. Iveta Lužňová	Podpis	Datum
		28.06.2019

Projektant JIŘÍ Tesař - ARTMETAL ČECHY

Podpis	Datum
	28.06.2019

Objednatel : Město Kolín

Podpis	Datum
	28.06.2019

Zdůvodnění změn

Změna číslo	Úprava trasy kabelového vedení
1.	