

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby ze dne 22. 03. 2019
„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

Zastoupený: mgr. Vladimírem Richterem, starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

M - SILNICE a. s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

dále jen „zhotovitel“

takto:



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2019 smlouvu o provedení stavby, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ (dále jen „smlouva“). Dne 5. 9. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1. Dne 9. 10. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)
3. Podrobný popis změn č.3 závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku


1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méně práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku **73 286 Kč** bez DPH, to je **88 676,06** včetně DPH
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatků č.1 a 2 bez DPH	13 530 871,25 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH- méně práce	73 286,00 Kč
Cena díla po odečtení ceny méně prací bez DPH	13 457 585,25 Kč
DPH	2 826 092,90Kč
Cena díla po odečtení ceny méně prací s DPH	16 283 678,15 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku, b) Rozdílové výkazy výměr.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě



zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 171 /19 ze dne 4. 12. 2019

V Jilemnici dne 6. 12. 2019




Mgr. Vladimír Richter
Starosta



V Pardubicích dne 6. 12. 2019



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva



Mgr. Michal Kropáč
Člen představenstva



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“, která byla vypsána Libereckým krajem a Městem Jilemnice.

Při realizaci stavby byla zjištěna skutečná výměra a provedení (neprovedení) u níže uvedených položek. Tyto změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona:

Odůvodnění méněprací:

Při provádění stavby a při následné kontrole a prověření položek z rozpočtu bylo zjištěno, že některé z rozpočtovaných položek byly provedeny v menší výměře a v méně kusech nebo nebyly potřeba (12,3 m plastového potrubí DN do 80 mm u retenční nádrže)

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 101.1.2 Komunikace a zpevněné plochy

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
58216	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M ²	385,00	-12,500	-4 812,50
89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	1 550,00	-13	- 20 150,00
89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	960,00	-19	-18 240,00
917 223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	365,00	-59	-21 535,00
CELKEM					- 64 737,50

SO 304.1.2. Retenční nádrž

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
87315	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM	m	525,00	-12,300	-6 457,50
899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	20,00	-12,300	-246,00
899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m	20,00	-12,300	-246,00
899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	m	70,00	-12,300	-861,00
89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	m	60,00	-12,300	-738,00
CELKEM					- 8 548,50

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

▪ Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	- 73 286,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méně prací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	73 286,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méně prací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH v procentech	0,15 %

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ zohledňuje skutečně provedené práce a činnosti při realizaci stavby.

Zhotovitel : M-SILNICE a.s. [redacted]
Dne:
Projektant/
AD : [redacted]
Dne:
TDI : [redacted]
Dne:
Zástupce
objednatele : Město Jilemnice [redacted]
Dne

