

Číslo jednací: ZSM-109-16/OVZ-2019
Profil zadavatele: NEN
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/19/V00031702
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: --
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

„VZT kuchyň a kavárna Hotel Solenice“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
(dále též jen „**Objednatel**“)
číslo smlouvy: ZSM-109-16/OVZ-2019

a

Brabec vzduchotechnika s.r.o.

sídlem: Jeseniova 1555/174, Praha 3, PSČ 130 00
IČO: 25421662
DIČ: CZ254212662
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 166666
Datová schránka: 5k3snsk
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5507030818/5500
zastoupená Jiřím Brabcem, jednatelem
(dále též jen „**Zhotovitel**“)
číslo smlouvy: 109-16/OVZ-2019
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečné stavební připravenosti pro realizaci VZT v kuchyni a kavárně Hotelu Solenice. Potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 1.2 Rozsah uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listě, který byl odsouhlasený před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“).

2. DOBA PLNĚNÍ A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

- 2.1. Doba plnění sjednaná v odst. 3.2 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje o 30 kalendářních dní, tedy do 30. 1. 2020.
- 2.2. Cena prací sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o cenu dodatečných prací ve výši:
 - a) celkem bez DPH 787 500,- Kč
(slovy: sedm set osmdesát sedm tisíc pět set korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 165 375,- Kč
(slovy: jedno sto šedesát pět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 952 875,- Kč
(slovy: devět set padesát dva tisíc osm set sedmdesát pět korun českých).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho

příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.


3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list - vícepráce

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Praze dne 20.12.2019

V Praze dne 19.12.2019



Změnový list číslo 1

Identifikace akce:

Název akce:	VZT Kuchyň a kavárna - Hotel Solenice
Číslo akce IA a č.j.:	85/2019 ZSM-109-3-1-1/OVZ-2019
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	Brabec Vzduchotechnika s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu:

Exteriérové práce, zemní práce, betonáž, zpevnění vozovky + doplnění digestoře

Část díla dotčená změnovým listem:

VZT pro kuchyň a kavárnu

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní PD neřeší exteriérové práce a chybějící jednu digestoř nad fritézama

Nové řešení:

Rozšířit o externí stavební úpravy, v.č doplnění digestoře nad fritézy

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora, hygienická norma, nebylo součástí veřejné soutěže - přílohou č. 1 Nabídka č. 1951558

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ano - zápis z předání staveniště a KD č. 2


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: Ano - 30 dní

Vliv na kvalitu díla: Ano

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	787 500,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	787 500,00 Kč
DPH 21%	165 375,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	952 875,00 Kč



RABEC vzduchotechnika s.r.o.

NABÍDKA č. 1951558

Dodavatel:



BRABEC vzduchotechnika
s.r.o.

Jeseniova 1555/174

130 00 Praha 3

IČ: 25421662

DIČ: CZ25421662



Odběratel:

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Přípotoční 300/12

101 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: 1951558

Datum zápisu: 11.12.2019

Platno do: 31.01.2020

Konečný příjemce:

CENOVÁ NABÍDKA AKCE: Rozpočet víceprací na rekonstrukci VZT pro kuchyň na objektu Hotel Solenice ,
Bohustice 98

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Zemní práce - úprava výkopu vč. stavby ohraničení a betonáže	1 pak	455 000,00		455 000,00 21%	95 550,00	550 550,00
Vyměření vzt potrubí z důvodu změny v PD vč.dopravy	1 pak	21 000,00		21 000,00 21%	4 410,00	25 410,00
Přemístění agregátu chladicího boxu	1 pak	24 800,00		24 800,00 21%	5 208,00	30 008,00
Příprava a instalace pro vzt jednotku vč. el.materiálu	1 pak	68 500,00		68 500,00 21%	14 385,00	82 885,00
Odstranění betonového soklu	1 pak	130 000,00		130 000,00 21%	27 300,00	157 300,00
Odstranění obložení z fasády	1 pak	34 800,00		34 800,00 21%	7 308,00	42 108,00
Vybourání okna vč. úpravy stavebního otvoru a začištění	1 pak	12 360,00		12 360,00 21%	2 595,60	14 955,60
Digestoř 1400x800/400 vč.osvětlení,tuk filtrů,odkapu	1 pak	28 360,00		28 360,00 21%	5 955,60	34 315,60
Úprava PD	1 pak	9 800,00		9 800,00 21%	2 058,00	11 858,00
Potrubí VZT kuchyně	1 pak	2 880,00		2 880,00 21%	604,80	3 484,80

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

787 500,00

165 375,00

952 875,00

952 875,00

Vystavil:

