



MHMPXPD1SDBK

Stejnopis č.

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace**číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000425/2017****číslo smlouvy zhotovitele: 076/2016**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnost a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené

TDI:

STAVOKONTROL s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/3694/10 a MHMP/637144/10 ze dne 21. 7. 2010

se sídlem: Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 4 – Hlájč
IČO: 26758334
DIČ: CZ26758334
zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 91778
zastoupená: Ing. Václavem Neradem, jednatelem

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

2. PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6
doručovací adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
IČO: 480 26 450
DIČ: CZ48026450
zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14241
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2112837402/2700
zastoupená: Janem Munzarem, jednatelem

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

na straně druhé

tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace

(dále jen jako „**Dodatek**“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 6. 2017 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace (č. sml. Objednatele: DIL/20/04/000425/2017 a č. sml. Zhotovitele: 076/2016) (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smluvenou cenu.
2. Smlouva o dílo byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 26. 2. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 26. 2. 2018, dodatkem č. 3 ze dne 01. 03. 2019 a dodatkem č. 4 ze dne 28.06.2019.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 5 provádějí úpravu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu.

II.

Předmět dodatku

Na základě skutečnosti, že v průběhu realizace plnění Díla bylo zjištěno mnoho faktorů a nových skutečností, které ovlivnily průběh a délku trvání realizace stavby, zejména:

1. nové nálezy Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ve vztahu k barokním pozůstatkům v grottě, kopie freskové výmalby v sále, systém statického ztužení objektu, přičemž závazné a konečné stanovisko Odboru památkové péče MHMP nebylo ještě vydáno
2. úpravy a kolize okolí objektu s jinými projekty bezprostředně navazujícími jako je přední parter parku, projekt přípojek a navazujících propojek, opěrná zeď svahu, úprava a změna projektu zahrady Kaštanka atd.
3. úpravy dle požadavků správce objektu
 - zvětšení kapacity sociálního zázemí pro budoucí návštěvníky
 - změny v kuchyňském vybavení
 - změny dispozice objektu a jednotlivých místností
 - změny tras kanalizace, plynu atp.

se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo:

1. Čl. 5 Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou stávajícího předmětu plnění dle ust. II tohoto Dodatku č. 5 se mění cena díla specifikovaná v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo takto:

Cena	bez DPH	DPH	včetně DPH
Původní cena díla dle Smlouvy	101 446 459,00	21 303 756,00	122 750 215,00
Cena díla dle Dodatku č. 1	104 526 904,40	21 950 649,92	126 477 554,32
Cena díla dle Dodatku č. 2	111 833 702,71	23 485 077,57	135 318 780,28
Cena díla dle Dodatku č. 3	117 374 102,53	24 648 561,53	142 022 664,06
Cena díla dle Dodatku č. 4	136 662 291,46	28 699 081,21	165 361 372,67
Navýšení dle Dodatku č. 5	308 163,23	64 714,28	372 877,51
Nová cena díla včetně Dodatku č. 5	136 970 454,69	28 763 795,49	165 734 250,18

2. Čl. 6.1 Dodatečné práce (vícepráce) jsou specifikované ve změnovém listu č. 009 ze dne 06. 12. 2019 podepsaném všemi zúčastněnými stranami a tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku

3. Čl. 7 Lhůty

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení článku II. tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany dohodly na změně ustanovení č. 7.2. a to následovně:

Zhotovitel Dílo předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. 04. 2020**.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran (poslední z nich).
3. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 5 byl veden v evidenci ČES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 5, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou také na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 5 žadatelům.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl.m.Prahy Magistrátu hl.m.Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 5 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl.m.Prahy.
9. Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku č. 5, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prostě jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: 1. Změnový list č. 009 ze dne 06. 12. 2019

2. Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců

V Praze dne

V Praze dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Karel
Prajer

Digitálně podepsal
Ing. Karel Prajer
Datum: 2019.12.20
09:46:53 +01'00'

Jan
Munzar

Digitálně podepsal
Jan Munzar
Datum: 2019.12.20
09:25:18 +01'00'

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Jan Munzar
jednatel
PRACOM s.r.o.

- podepsáno elektronicky -

Stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace"

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. :

009

verze:

1

Smlouva o dílo:	č. objednatele: DIL/20/04/000425/2017, č. zhotovitele: 076/2016 ze dne 12.06.2017		
Navrhovatel změny:	PRACOM s.r.o.		
Název změnového listu:	Doplnění v návaznostech zjištěných skutečností a položek prací nezahrnutých v rozpočtu v SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení		
Objekt:	SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova, kolonáda D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení		
Důvod a popis změny:	Doplnění chybějících položek nutných k realizaci. Doplnění v návaznostech zjištěných skutečností a chybějících položek prací v SO 01 - D.1.1, D.1.2 Architektonicko konstrukční řešení, Stavebně konstrukční řešení (narovnání vychází z rozpočtu k SoD, kdy některé položky jsou doplněny dle zjištěných skutečností na stavbě, některé jsou v rozpočtu zahrnuty v položkách prací částečně anebo chybí). VRN jsou uplatněny v rozsahu dotčených položek.		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	308 163,23		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	308 163,23 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	121 dnů	
	Dopad do konečného termínu:	30.04.2020	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyhotovil:	PRACOM s.r.o.		
	dne: 28.11.2019	jméno: Vladimír Lampa	podpis:
Vyjádření zástupce Objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 6.12.19	jméno:	podpis:
Vyjádření zástupce NPÚ:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 2.12.2019	jméno: HULEC	podpis:
Vyjádření TDI:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 29.11.2019	jméno: Václav Nevod	podpis:

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Stavba č.41176 Rekonstrukce Šlechtova restaurace

REKAPITULACE ZL č.009

Označení části ZL	obsah	Cena
	celková cena ZL 009	308 163,23 Kč
15.	doplnění zásypu pod podlahou arkád	30 327,74 Kč
16.	sondy kalizační stoky pod vřetenovou zdi	32 871,05 Kč
19.	doplnění věnce mezi výtah.šachtou a stropní deskou nad schodištěm S4	18 369,95 Kč
24.	odvětrání podlahy arkád - litinové potrubí	57 595,56 Kč
30.	vyrovnání betonu teras	34 876,08 Kč
31.	statické zajištění římsy rohu arkády a její přeložení	50 923,73 Kč
32.	kanalizace - změna spádu	83 199,12 Kč

Samostatný rozpočet k ZL č. 009

Změnový list č. 009 celkem

308 163.23

15.	"Obnova Šlechtovy restaurace" - doplnění násypů pod podlahu arkády				cena celkem za změnový list :		
č.p.	HRN	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena za položku	
1.	162201211	nové položky Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m 270*0,172	m3 46,44	46,440	celkem 80,70	29 021,76 3 747,71	
2.	162201219	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m (+50m) 46,44*5	m3 232,2	232,200	73,50	17 066,70	
3.	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl do 200 mm	m2	270,000	20,80	5 616,00	
4.	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	46,440	55,80	2 591,35	
	HRN	odpočet položek z rozpočtu			celkem	0,00 0,00	
						29 021,76	
	VRN	nové položky			celkem	1 305,98	
1.		zařízení staveníště	%			0,00	
2.		kompletační činnost dodavatele	%			0,00	
3.		územní vlivy	%			0,00	
4.		mimostaveništní doprava	%	4,500		1 305,98	
	VRN	odpočet položek z rozpočtu			celkem	0,00 0,00 0,00 0,00	
1.		zařízení staveníště	%			0,00	
2.		kompletační činnost dodavatele	%			0,00	
3.		územní vlivy	%			0,00	
4.		mimostaveništní doprava	%	4,500		0,00	
		VRN celkem				1 305,98	

16.	"Obnova Slechtovy restaurace" - sondy kanalizační stoky pod vřetenovou zdi					cena celkem za změnový list :	
č.p.	HRN	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena za položku	
		nové položky celkem			celkem	31 455,55	
		Zemní práce				20 901,55	
1.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3 0,72*2,21+1,32+1,62	m3	5,870	623,00	3 657,01	
2.	131203109	Příplatek za lepi. v hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	5,870	125,00	733,75	
3.	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř.4 (lektuté kaly)	m3	2,450	1 100,00	2 695,00	
4.	131303109	Příplatek za lepi. v hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	2,450	183,00	448,35	
5.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 nakládání zeminy k odvozu na meziskládku 5,87 m3 nakládání zeminy - zpětný závoz 8,320 m3	m3	14,190	158,00	2 242,02	
	181911112	Nakládání / odstranění naplaveného bahna tl vrstvy přes 100 mm	m3	2,450	237,00	580,65	
6.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m (2x)	m3	16,640	80,70	1 342,85	

		přemístění zeminy na meziskládku 8,320 m ³							
		přemístění zeminy - zpětný závoz 8,320 m ³							
7.	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m (+50m)	m ³	83,200	73,50				6 115,20
		přemístění zeminy na meziskládku 8,320 m ³ + 50m; 8,320*5=41,6m ³							
		přemístění zeminy - zpětný závoz 8,320 m ³ + 50m; 8,320*5=41,6m ³							
8.	167101103	Vykládání a překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 na meziskládce	m ³	8,320	102,00				848,64
9.	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m ³	8,320	269,00				2 238,08
		Svislé a kompletní konstrukce							2 508,80
10.	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m ²	3,200	608,00				1 945,60
11.	317351102	Odstanění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m ²	3,200	176,00				563,20
		Vodorovné konstrukce							7 290,00
12.	411244273	Klenby valené tl.290mm z cihel dl 290 mm pevnosti P40 rozpětí do 2m	m ²	3,200	1 650,00				5 280,00
13.	411362221	Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 216	t	0,050	40 200,00				2 010,00
		Ostatní konstrukce a práce, bourání							755,20
14.	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm	m ²	3,200	236,00				755,20
1	HRN	odpočet položek z rozpočtu			celkem				0,00
									0,00
		HRN celkem							31 455,55
	VRN	nové položky							
1.		zařízení stavenišť	%						1 415,50
2.		kompletační činnost dodavatele	%						0,00
3.		územní vlivy	%						0,00
4.		mimostaveništní doprava	%	4,500					0,00
	VRN	odpočet položek z rozpočtu							1 415,50
1.		zařízení stavenišť	%						0,00
2.		kompletační činnost dodavatele	%						0,00
3.		územní vlivy	%						0,00
4.		mimostaveništní doprava	%	4,500					0,00
		VRN celkem							1 415,50

19.	"Obnova Šlechtovy restaurace" - doplnění věnce mezi výtah, šachtou a stropní deskou nad schodištěm S4				cena celkem za změnový list :		18 369,95
č.p.	HRN	Popis	MJ	Množství	J.cena celkem	Cena za položku	
		nové položky				17 578,90	
		Vodorovné konstrukce					
1.	411321414	Stropy deskové ze žb. C25/30	m3	1,400	5 451,00	7 631,40	
2.	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	5,250	713,00	3 743,25	
3.	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	5,250	221,00	1 160,25	
4.	953961666	Chemická kotva	ks	4,000	1 261,00	5 044,00	
	HRN	odpočet položek z rozpočtu			celkem	0,00	
						0,00	
		HRN celkem				17 578,90	
	VRN	nové položky			celkem	791,05	

1.	zařízení staveniště	%			0,00
2.	kompletační činnost dodavatele	%			0,00
3.	územní vlivy	%			0,00
4.	mimostaveništní doprava	%	4,500		791,05
	odpočet položek z rozpočtu			celkem	0,00
1.	zařízení staveniště	%			0,00
2.	kompletační činnost dodavatele	%			0,00
3.	územní vlivy	%			0,00
4.	mimostaveništní doprava	%	4,500		0,00
	VRN celkem				791,05

"Obnova Šlechtovy restaurace" - odvětrání podlahy arkád		cena celkem za změnový list :			
č.p.	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena za položku
	HRN				
	nové položky			celkem	82 355,37
721140927	Potrubi litinové odpadní krácení trub DN 150	kus	3,000	130,00	390,00
1. 721141105	Potrubi litinové Integral 150x6000 - dodávka	m	18,000	1 399,00	25 182,00
2. 746510000	kroužek STD DN 150 NBR	ks	3,000	109,30	327,90
3. R851311999R	Montáž potrubí z trub litinových s integrovaným těsněním DN 150	hod.	96,000	280,00	26 880,00
	4x montér á 24Wh	96,00			
4. 949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2	m2	32,000	54,70	1 750,40
5. 421131101	Letmá montáž - nájem autojeřábu AD20	hod.	16,000	930,00	14 880,00
6. 421131101R	Cena za přistavení	km	15,000	40,00	600,00
7. 783654511	Základní dvojnásobný olejový nátěr armatur DN do 200 mm	m2	16,961	172,00	2 917,36
	2*13,141*0,15*18)	16,96			
8. R783615999	Patinace potrubí	m2	6,632	1 380,00	9 427,71
	HRN				
1. 76739511r	odpočet položek z rozpočtu			celkem	-27 240,00
	Odvětrání podlahy arkády ZA22,dodávka a montáž	kpl	2,000	13 620,00	-27 240,00
	HRN celkem				55 115,37
	VRN				
1.	nové položky			celkem	3 705,99
2.	zařízení staveniště	%			0,00
3.	kompletační činnost dodavatele	%			0,00
4.	územní vlivy	%			0,00
	mimostaveništní doprava	%	4,500		3 705,99
1. 76739511r	odpočet položek z rozpočtu			celkem	-1 225,80
2.	zařízení staveniště	%			0,00
3.	kompletační činnost dodavatele	%			0,00
4.	územní vlivy	%			0,00
	mimostaveništní doprava	%	4,500		-1 225,80
	VRN celkem				2 480,19

"Obnova Šlechtovy restaurace" - Vyrovnání betonu teras		cena celkem za změnový list :			
č.p.	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena za položku
	HRN				
1.	nové položky			celkem	33 374,24
012002000	Geodetické zaměření výšek a roviny	m2	34,000	55,00	1 870,00
2. 783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků po obvodu obalením fólií	m2	21,600	38,00	820,80

		(7,050*2+4,5+3)*1	21,6			
3.	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	34,000	133,00	4 522,00
4.	783901453	Vysátí betonových podlah průmyslovým vysavačem	m2	34,000	9,60	326,40
5.	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah	m2	34,000	55,60	1 890,40
6.	783933151	Penetrační vrstva epoxidové pryskyřice COM 3 34~(7,050*2+4,5+3,0)*0,30	m2	40,480	87,80	3 554,14
7.	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP - dvě vrstvy	40,48			
8.	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP vytažení lepenky po obvodě 30 cm 2*(7,050*2+4,5+3,0)*0,3	m2	68,000	79,90	5 433,20
9.	628311550	pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40 - dvě vrstvy vč.prořezu (68+12,96)*1,15	12,96	12,860	101,00	1 308,96
			m2	93,104	109,00	10 148,34
10.	R711442600	Úprava izolace - napojení odvodnění do chříbce 2x izolátér á 7N/h	93,104	14,000	250,00	3 500,00
			hod.			
	HRN	odpočet položek z rozpočtu			celkem	0,00
						0,00
		HRN celkem				33 374,24
	VRN	nové položky			celkem	1 501,84
1.		zařízení staveníště	%			0,00
2.		kompletační činnost dodavatele	%			0,00
3.		územní vlivy	%			0,00
4.		mimoslaveništní doprava	%	4,500		1 501,84
	VRN	odpočet položek z rozpočtu			celkem	0,00
1.		zařízení staveníště	%			0,00
2.		kompletační činnost dodavatele	%			0,00
3.		územní vlivy	%			0,00
4.		mimoslaveništní doprava	%	4,500		1 501,84
		VRN celkem				1 501,84



31.	"Obnova Šlechtovy restaurace" - statické zajištění římsy rohu arkády a její přeložení					cena celkem za změnový list :		50 923,73
č.p.	HRN	Popis	MJ	Množství	J.cena celkem	Cena za položku		
1.	962022490	nové položky				48 730,84		
2.	R022003000	Bourání zdiva říms nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	1,650	1 890,00	3 118,50		
		Stavební přímocce při snesení a zpětném osazení pískovcových prvků říms	hod.	16,000	250,00	4 000,00		
		2 x stav.dělník 8 N/h						
3.	349234841	Doplnění zdiva říms	m	346,000	7,30	2 525,80		
4.	628641119	Kamenická úprava a dosekání pískovcových dílů říms	hod.	32,000	320,00	10 240,00		
		2 x kameník á 16 N/h						
5.	R342291000	Osazení a ukotvení opracovaných pískovcových římsových dílů	kpl	3,000	6 450,00	19 350,00		
6.	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	46,125	57,10	2 633,74		
		(3*3+1,5)*6,15	46,13					
7.	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	46,125	1,25	57,65		
8.	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	46,125	34,80	1 605,15		

9.	421131101	Letná montáž pískovcových prvků - snesení a zpětné osazení - nájem autojeřábu AD20	hod.	8,000	650,00	5 200,00
	HRN	odpočet položek z rozpočtu			celkem	0,00
						0,00
	VRN	nové položky			celkem	48 730,84
1.		zařízení staveníště	%			2 192,89
2.		kompletační činnost dodavatele	%			0,00
3.		územní vlivy	%			0,00
4.		mimostaveništní doprava	%	4,500		2 192,89
	VRN	odpočet položek z rozpočtu			celkem	0,00
1.		zařízení staveníště	%			0,00
2.		kompletační činnost dodavatele	%			0,00
3.		územní vlivy	%			0,00
4.		mimostaveništní doprava	%	4,500		0,00
					VRN celkem	2 192,89

32.		"Obnova Slechtový restaurace" - změna spádu kanalizace		cena celkem za změnový list :		83 199,12
č.p.	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena za položku	
1.	HRN nové položky				celkem	79 616,38
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,360			16 193,52
	0,8*2,7*21	45,36				
2.	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	45,360	22,90		1 038,74
162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii	m3	45,360	65,50		2 971,08
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	113,400	160,00		18 144,00
	2*12,7*21	113,40				
5.	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	113,400	77,60		8 799,84
6.	Demontáž odpadního potrubí DN 200	m	21,000	41,00		861,00
7.	Lože pod potrubí a zásyp otevřený výkop ze šterkopísku	m3	8,400	774,00		6 501,60
	0,8*0,5*21	8,40				
8.	Montáž potrubí kanalizačního z PE DN 200	m	21,000	350,00		7 350,00
9.	286193260 trubka, PE-HD d 200 - stávající potrubí, ztrátlost 30%	m	6,300	679,00		4 277,70
	21*0,3	6,30				
10.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - zpětný zásyp	m3	36,960	65,50		2 420,88
11.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	36,960	79,60		2 942,02
	0,8*2,2*21	36,96				
12.	Zrušení stávající šachty RŠO a propojení průchozího potrubí DN 200	kpl.	1,000	7 360,00		7 360,00
13.	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	21,000	36,00		756,00
					celkem	0,00
	HRN odpočet položek z rozpočtu					0,00
						79 616,38
					celkem	3 582,74
1.	VRN nové položky					0,00
	zařízení staveníště	%				0,00
2.	kompletační činnost dodavatele	%				0,00
3.	územní vlivy	%				0,00

4.	VRN	mimostaveništní doprava		%	4,500	celkem	3 582,74
1.		odpočet položek z rozpočtu					0,00
2.		zařízení staveníště		%			0,00
3.		kompletační činnost dodavatele		%			0,00
4.		územní vlivy		%			0,00
		mimostaveništní doprava		%	4,500		0,00
			VRN celkem				3 582,74

DP1:

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 009	
Komu:		Datum:	
Odesláno/ předáno:			Osobně ☒
Týká se:	SO 01 - D.1.1, D.1.2		
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
na jinou část smlouvy:	Položky nezahrnuté v rozpočtu, čl. 6.1. Vícepráce uzavřené smlouvy o dílo		
Kategorizace položek	Položky smluvního rozpočtu, URS Praha		
ZMĚNA:			
Nutné provedení prací v návaznostech zjištění na staveništi při realizaci rekonstrukce stavby.			
Počet připojených listů specifikací: - 28 Počet výkresů: 7			
Oznámení změny je vyvoláno: Zjištěním skutečného stavu na staveništi. Nezahrnutím položek k provedení díla do smluvního rozpočtu.			
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:	
 (za objednatele nebo MAN)		 (za zhotovitele)	
Datum: 29.11.2019		Datum: 28.11.2019	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.			

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 009	
NOZ zpracoval: Vladimír Lampa			Datum: 28.11.2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. -	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:				Osobně ☒
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy				
(a) dohodnuté ceny ☐ (b) dohodnuté lhůty ukončení díla ☐ zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
Počet listů příloh: <u>35</u>				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
308 163,23		121		
Kč (bez DPH)		kalendářních dnů		
Zpracoval: 		Převzal: 		
Datum: 28.11.2019		Datum: 29.11.2019		

Příloha č.2 Smlouvy díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Číslo a název objektu		Celková cena díla dle objektů		Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)					
		PVS	veřejné osvětlení	TSK	MČ	Kolektory	hl. m. Praha	Ostatní	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SO 01 Hlavní budova, vedlejší budova	69 338 976,29						69 338 976,29		
SO 02 Opěrná zeď, sklepy	10 137 631,20						10 137 631,20		
SO 01, SO 02, SO 03 restaurátorské práce	16 848 163,20						16 848 163,20		
SO 03 Altán	639 839,54						639 839,54		
SO 04 Zpevněné plochy	917 461,12						917 461,12		
SO 05 Sadové úpravy	501 497,30						501 497,30		
SO 00 Vedlejší náklady	3 062 890,00						3 062 890,00		
ZL 004 (Dodatek č.1)	3 080 445,40						3 080 445,40		
ZL 002 + 003 (Dodatek č.2)	7 306 798,31						7 306 798,31		
ZL 007 (Dodatek č.3)	5 540 399,82						5 540 399,82		
ZL 008 (Dodatek č.4)	19 228 188,93						19 288 188,93		
ZL 009 (Dodatek č.5)	308 163,23						308 163,23		
Celkem zákl.cena		136 970 454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136 970 454,69	0,00	
DPH 21%		28 763 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763 795,49	0,00	
Cena stavby vč.DPH		165 734 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	165 734 250,18	0,00	

Zhotovitel: 

TDI

Jméno, podpis, datum a razítko

Jméno, podpis, datum, razítko