

**Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo
na zpracování záměru projektu stavby**

„Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží“

č. smlouvy objednatele: E618-S - 6395/2017/POS
č. smlouvy zhotovitele: SEU 17-072.640
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901 / 542 352 0017

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
IČO: 70994234; Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

účastníci Společnosti „**SEU + SP_Žst. Děčín dolní nádraží_ZP**“
založené Smlouvou o společnosti ze dne 21. 11. 2017

se sídlem: **SUDOP EU a.s.**
IČO: 05165024; Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
DIČ: CZ05165024
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 21645

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

se sídlem: **SUDOP PRAHA a.s.**
IČO: 25793349; Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2“
zastoupen

společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov,
Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 05165024
na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení ve společnosti
ze dne 21. 11. 2017

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č.4 ke smlouvě (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je nutnost dokončení a projednání oponentního posudku k záměru projektu (ZP). Bez výše uvedeného nelze projednat ZP v Centrální komisi Ministerstva dopravy.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínů odevzdání díla.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy na její úpravě a doplnění takto:

1) *zrušuje se stávající znění čl. 4.2 a nahrazuje se novým zněním:*

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností</u>	<u>Podmínky dokončení</u>
Zahájení prací	Neprodleně po termínu právní účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	Odevzdání dokumentace v rozsahu dle bodu 5.1.1. ZTP k připomínkám	Předávací protokol pro část díla.
2. dílčí etapa	do 7.12.2018	Odevzdání upravené dokumentace dle zadání, porovnání nákladů stavby se SP a sestavení investičních nákladů dle MOPIN	Předávací protokol pro část díla.
3. dílčí etapa	do 31.05.2019	Projednání a odevzdání dokumentace ZP v rozsahu dodatku č.2, se zapracovanými připomínkami, k podání na CK	Předávací protokol pro část díla.
4. dílčí etapa	do 31.07.2019	Součinnost při projednání dokumentace ZP	
5. dílčí etapa	do 30.09.2019	Projednání a odevzdání dokumentace ZP s aktualizovanými náklady dle MOPIN 2, se zapracovanými připomínkami, k podání na CK	Předávací protokol pro část díla.
6. ukončení díla	do 31.01.2020	Projednání dokumentace CK MD Zhotovitel poskytne součinnost nutnou pro projednání v CK MD.	Zápis z CK MD

Počet vyhotovení: podle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek

2) *zrušuje se stávající znění čl. 5.2 a nahrazuje se novým zněním:*

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

- a) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP ██████████
- a1) Cena za dokumentaci v rozsahu dle bodu 5.1.1 ZTP, dle D2 (stanovení přínosů z pozemků) ██████████
- b) Cena za Záměr projektu ██████████
 - (cena za Záměr projektu – méně práce na EH ██████████)
 - (cena za Záměr projektu – nová verze EH dle D2 ██████████)

Dodatek č. 5 k SOD Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží
Záměr projektu

- (cena aktualizace ZP – aktualizace MOPIN 2 + EH
b1) Cena za Záměr projektu – rozšíření dle D2
(aktualizace prognózy a ocenění přínosů z pozemků)
b2) Cena za Záměr projektu – rozšíření dle D3
(modelování dopravy a koordinace záměrů)
c) Cena za digitální verzi

██████████
██████████
██████████
██████████

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu právní účinnosti SOD	██████████	██████████
2. dílčí etapa	do 7.12.2018	██████████	██████████
3. dílčí etapa	do 31.05.2019	██████████	██████████
4. dílčí etapa	do 30.09.2019	██████████	██████████
6. ukončení díla	do 31.01.2020	██████████	██████████
Celkem:		1 453 000,- Kč	1 758 130,00 Kč

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. E618-S-6395/2017/POS; resp. č. zhot.: SEU 17-072.640 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě jeho vyhotovení.

V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel SUDOP EU a.s.,
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
a Plné moci SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 543648

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e7f8de20-d020-4ebf-97e8-7675dac25963

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.12.2019 12:28:02



5d9eef4a-c193-42cb-b500-1ed8f3440801