



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 7
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice -
Votice“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy
Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

(dále jen „**Smlouva**“).



PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby (dále též jen „ZL“) č. 38. U ZL č. 38 byly navrženy změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona činí [REDAKCE] bez daně z přidané hodnoty (z toho zvýšení nákladů Zhotovitele činí [REDAKCE] a snížení nákladů Zhotovitele činí - [REDAKCE]. ~~Celková-Smluvní~~ cena ~~stavby~~ se mění ze 4 744 786 796,9184 Kč bez DPH na **4 766 912 541,281 Kč** bez DPH. V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)

Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy - nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

2. Příloha č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 6

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 6. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně přílohou č. 7 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 7 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 7 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku č. 7. Ceny jsou uváděny bez DPH.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 7 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 7

V Praze dne 20.12.2019.....

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 543787

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 475f8d9a-242a-4878-bc97-3049a646b5ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.12.2019 12:45:00



0833e60f-62a0-4bb0-a0f9-35cb67daf809