

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 185/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1347-2016-544204 ze dne 03. 10. 2016

„KoPÚ Pohled u Mladoňovic“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Telefon:	xxxxx
E-mail :	i.bosakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatel Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Pohled u Mladoňovic je posun termínu u fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavních celků Návrhové práce a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Důvodem pro posun termínů je změna katastrální hranice mezi k.ú. Zbyhněvice a k.ú. Pohled u Mladoňovic v souvislosti s vyřešením protierozních opatření k ochraně místní části Pohled a změna obvodu pozemkových úprav v k.ú. Pohled u Mladoňovic v souvislosti se zpřístupněním pozemků v k.ú. Zbyhněvice a Pohled u Mladoňovic.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se dále mění následující termíny:

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace	- termín ukončení 30. 04. 2020
dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	- termín ukončení 30. 10. 2020
hlavní celek Návrhové práce	- termín ukončení 31. 01. 2021
hlavní celek Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	- předpoklad 30. 9. 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 20. 12. 2019

V Pardubicích dne 20. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel