

## Změnový list č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:	<b>Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 004 + 004.a</b> Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>SO 022 Demolice stávajícího mostu</b>	<b>SO 022</b>	<b>3.</b>
Název ZBV:	<b>Variace č.2 – mostní provizorium</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

<p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokyn správce stavby č.2 k Variaci č. 2 ze dne 29.5.2019</li> <li>ocenění návrhu Variace č. 2 ze dne 19.7.2019</li> <li>Stanovisko správce stavby k oceněnému návrhu Variace č. 2 ze 24.7.2019</li> <li>Doplnění soupisu prací – návrh Variace č.2 ze dne 23.8.2019</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

**Změna se týká zajištění mostního provizoria pro stavbu 004 - Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou**

Z důvodu souběhu realizace mostů:

003.A - Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou,

004+004a - Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou,

bylo nutné zachovat dopravní obslužnost ostrova obce Lužec nad Vltavou a bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí dodání osazení, provozování mostního provizoria po dobu nezbytně nutnou včetně následné demontáže a odstranění mostního provizoria, zajištění opravných prací, zajištění mimořádné prohlídky minimálně jednou měsíčně, sledování mostní konstrukce a kontrola neporušenosti dodatečných svarů na NK, svarů na mostovce a kontrola kompletnosti spojovacího materiálu, Zajištění pohotovosti odborné firmy pro opravy provizoria, Zajištění DIO a zajištění doplnění dopravního značení.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (5) nezbytné práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,-</b>	<b>6.282.582,90</b>	<b>6.282.582,90</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>Nemá vliv</b>	

**Charakter změny (nehodící škrtněte)**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
----------	----------	----------	----------	----------

**Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 3. 12. 2019 Podpis [redacted]

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy objednatele jméno [redacted] datum 4. 12. 2019 Podpis [redacted]

Supervize jméno xxxxxxxxxxxxxx datum Podpis [redacted]

Správce stavby jméno [redacted] datum 3. 12. 2019 Podpis [redacted]

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/115/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
	týká se bodu :	<b>7.601.925,31</b> Kč vč. DPH	<b>31.12.2019</b>	
<b>Objednatel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 12. 2019	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno	[REDACTED]	datum 4. 12. 2019	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 12. 2019	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno	[REDACTED]	datum 4. 12. 2019	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 12. 2019	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	[REDACTED]	datum 3. 12. 2019	Podpis
				Číslo paré:

**Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)**  
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem  
(dále jen „zhotovitel“)

Praha, dne 29.5.2019  
VM-SF/2019-275

Smlouva o dílo, č. objednatele S/RVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

**004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou** (dále jen „stavba“)

**Pokyn správce stavby č. 2 k Variaci č. 2 dle Pod čl. 13.3 OP/ZP**

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby

- na základě dohody učiněné na Postupové schůzce č. 3 konané dne 16.04.2019 pod bodem 01.2 o současné realizaci mostů 004 a 003A a
- na základě vyjádření vašeho projektanta ze dne 20.4.2019, že lze mostní provizorium, na stavbě 004 + 004a - Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou, technicky opravit tak, že na něj může být převedeno požadované nákladní dopravní zatížení a že projektant předloží Technické řešení opravy dne 29.5.2019.

V rámci Variace č. 2 dopracoval a ocenil návrh potřebných opatření, aby na stávající mostní provizorium 004 mohlo být převedeno požadované nákladní dopravní zatížení a tím se mohli realizovat mosty 004 a 003A současně.

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

*SPRÁVA: 29.5.2019*

[REDACTED]  
vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko – Hořínský kanál

Konzultant / Správce stavby:

**Kontakt a veškerá korespondence**

Společnost **TÝM/INFRAM Správce stavby**  
- Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Společníci:

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje

Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

**Společnost TÝM/INFRAM**  
**Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál**  
**Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

Vyřizuje:

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:  
MOSTY-10-190719

19.7.2019

**Stavba:** Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a,

**Objekt:** Most 004 + 004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Související korespondence:**

Dopis Zhotovitele č.j. MOSTY-03-190405

Dopis Správce stavby č.j.VM-LM/2019-218

Zápis z jednání ze dne 16.04.2019

Dopis Zhotovitele č.j. MOSTY-05-190507

Dopis Správce stavby č.j.VM-SF/2019-275

Dopis Správce stavby č.j.VM-SF/2019-276

**Věc:** Oceněný návrh Variace č. 2

Vážený Správce stavby,

na základě Vašeho Stanoviska správce stavby č.j.VM-SF/2019-276 (dále jen „**Stanovisko**“) Vám zasíláme oceněný návrh Variace č.2 Pod-čl. 13.3 OP/ZP smlouvy o dílo „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a,“ uzavřené dne 17.01.2019 (dále jen „**Smlouva**“) mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ: 67981801 (dále jen „**Objednatel**“) a společností „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ zastoupená Správcem společnosti Strabag Rail a.s. se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 254 29 949 (dále jen „**Zhotovitel**“).

Zhotovitel proto předkládá oceněný návrh Variace č.2.

**a) Zevrubný popis**

Jedná se o zajištění mostního provizoria na mostě 004+004a – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.

**STRABAG**

**EUROVIA**  
VINCI

**IOK**  
TŘEBESTOVICE

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

### b) Časový dopad


Výše zmíněné práce nebudou mít dopad do harmonogramu prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP.

### c) Ocenění Variace

Vzhledem k náročnosti provedených opatření a vysokou technickou úroveň prací Zhotovitel ocenil variaci na:

Kladné změny:	6.282.582,90 Kč
Záporné změny:	0,00 Kč
Saldo:	6.282.582,90 Kč

S přátelským pozdravem



*ředitel stavby*

Přílohy:

- 1) Oceněný soupis prací

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1913000 Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě  
**Objekt:** 004 Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou  
**Rozpočet:** SO 201a Úpravy stávajícího mostu přes plavební kanál

**Objednavatel:** Ředitelství vodních cest ČR  
**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

<b>Základní cena:</b>	_____	Kč
<b>Cena celková:</b>	_____	Kč
<b>DPH:</b>	_____	Kč
<b>Cena s daní:</b>	_____	Kč
<b>Měrné jednotky:</b>	KPL	
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1,00	
<b>Náklad na měrnou jednotku:</b>	_____	Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 17.7.2019

**Datum vypracování nabídky:**

9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
1	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Provedení mostního provizoria vč.všech nezbytných úprav 27,03t (MS dle TP) + 10% na nutné úpravy 27030,0*1,1=29 733,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KG	29 733,000

9 **Ostatní konstrukce a práce**

**Celkem:**

**6282582,9**



Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)  
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29, Střekov  
400 03 Ústí nad Labem  
(dále jen „zhotovitel“)

Praha, dne 24.07.2019  
VM-SF/2019-366

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

**004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou** (dále jen „stavba“)

**Stanovisko správce stavby k oceněnému návrhu Variace č. 2 ze dne 19.7.2019**

Správce stavby uplatnil u zhotovitele svoje připomínky k návrhu Variace č. 2 e-mailem dne 15.07.2019. Tyto připomínky byly vysvětleny dne 22.07.2019 na jednání u projektanta PONTEX. Zhotovitel se ještě zavázal dodat KZP a návrh sledování mostu za provozu.

Správce stavby nesouhlasí se způsobem ocenění návrhu variace a požaduje doplnění o podrobný rozpis ocenění.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

[REDACTED]  
vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)

**TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko – Hořínský kanál**

Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby  
- Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  
[REDACTED]

Společníci:

Společník

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
[REDACTED]

Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
[REDACTED]

Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437

**STRABAG**

**EUROVIA**  
VINCI

**OK**  
TŘEBESTOVICE

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

**Společnost TÝM/INFRAM**  
**Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál**  
**Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

Vyřizuje:

TÝM/INFRAM  
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Naše značka:  
MOSTY-12-190823

23.8.2019

**Stavba:** Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a,

**Objekt:** Most 004 + 004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Související korespondence:**  
**Dopis Správce stavby č.j.VM-SF/2019-366**

**Věc:** Doplnění soupis prací - návrh Variace č. 2

Vážený Správce stavby,

na základě Vašeho Stanoviska správce stavby č.j.VM-SF/2019-366 (dále jen „Stanovisko“) Vám zasíláme doplněný soupis prací o podrobný rozpis položky.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Přílohy:

1) Doplněný soupis prací



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1913000 Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě  
**Objekt:** 004 Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou  
**Rozpočet:** SO 201a Úpravy stávajícího mostu přes plavební kanál

**Objednavatel:** Ředitelství vodních cest ČR

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

<b>Základní cena:</b>	_____	Kč
<b>Cena celková:</b>	_____	Kč
<b>DPH:</b>	_____	Kč
<b>Cena s daní:</b>	_____	Kč
<b>Měrné jednotky:</b>	KPL	
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1,00	
<b>Náklad na měrnou jednotku:</b>	_____	Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum: 21.8.2019

9

**Ostatní konstrukce a práce**

1 93650

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

KG

29 733,000

Zajištění mostního provizoria vč.všech nezbytných úprav  
Oprava mostního provizoria pro zvýšení únosnosti, montáž, pronájem, demontáž,  
mimofádná prohlídka v rozsahu běžné prohlídky mostu minimálně jednou měsíčně  
(odborné ověření stavu mostní konstrukce, průběžné sledování odezvy mostu,  
předpoklad 18 měsíců), Sledování původní OK (předpoklad 18 měsíců), kontrola  
neporušenosti dodatečných svarů na NK, svarů na mostovce a kontrola kompletnosti  
spojovacího materiálu (minimálně jednou týdně, předpoklad 18 měsíců).  
Zajištění pohotovosti odborné firmy pro opravy provizoria, Zajištění DIO a zajištění  
doplnění dopravního značení.

27,03t (MS dle TP) + 10% na nutné úpravy

27030,0\*1,1=29 733,000 [A]

Cenová soustava: 2019\_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

9

**Ostatní konstrukce a práce**

**Celkem:**

**6 282 582,90**