

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 06. 2019

č. objednatele: O61/CB/2019

na zhotovení stavby -

„Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice“

uzavřený mezi účastníky

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 70882835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
Datová schránka: ph9aiu3

(dále jen objednatel)

a

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, Jinonice
Zastoupená: Ing. Jiřím Horálkem a Ing. Janem Chromým, prokuristy
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
Datová schránka: 8yuchp8
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 7634

(dále jen zhotovitel)

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo č. O61/CB/2019 ze dne 24.06.2019 (dále jen smlouva o dílo) v těchto ustanoveních:

Článek II. Předmět plnění

Rozsah předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku), a to tak, že předmětem plnění zhotovitele je provedení stavby dle specifikace v čl. II smlouvy o dílo ve znění změnových listů č. 1 až 6 (změny díla dle změnových listů č. 1 až 6 dále jen Vícepráce).

Článek III. Doba plnění

Dle změnových listů č. 4 a 5 mají změny v provádění díla vliv na lhůtu pro dokončení a protokolární předání díla, souhrnně v délce 51 kalendářních dnů.

Na základě těchto změn se původní lhůta pro dokončení a protokolární předání stavby dle článku III. odst. 1. smlouvy o dílo mění (prodlužuje o 51 kalendářních dnů), tzn. zhotovitel je povinen stavbu dokončit a protokolárně předat nejdéle do **448 dnů** od data nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Na základě změn předmětu plnění dle tohoto dodatku se dále ruší příloha E smlouvy o dílo (Harmonogram plnění předmětu díla včetně uvedení mezních bodů financování) a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek IV. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 až 6 dohodly na celkovém navýšení ceny za dílo:

Celkem Vícepráce bez DPH	4 170 278,12 Kč
DPH 21 %	875 758,41 Kč
Celkem Vícepráce s DPH	5 046 036,53 Kč

O tuto částku se navyšuje cena díla, sjednaná v čl. IV. smlouvy o dílo. Celková cena za dílo, prováděné zhotovitelem dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1, tedy je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	62 854 581,12 Kč
DPH 21 %	13 199 462,04 Kč
Cena celkem s DPH	76 054 043,16 Kč

Článek V. Platební podmínky

Smluvní strany sjednávají, že Vícepráce budou zhotovitelem objednateli vyúčtovány odchylně od čl. V smlouvy o dílo, a to samostatnými fakturami; objemové omezení uvedené v čl. V, odst. 7 a počet faktur uvedený v čl. V, odst. 1 a 7 smlouvy o dílo se na faktury za Vícepráce nepoužije. Zhotovitel po provedení Víceprací nebo jejich části, a to vždy ke konci kalendářního měsíce, předloží objednateli soupis provedených Víceprací nebo jejich částí analogicky dle čl. VI smlouvy o dílo. Objednatel faktury za Vícepráce uhradí zhotoviteli do 30 dnů od jejich doručení za předpokladu, že k nim zhotovitel přiložil soupis provedených prací, který bude schválený TDS nebo objednatelem.


Ustanovení, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v původním znění v platnosti a účinnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 – Harmonogram plnění předmětu díla včetně uvedené mezních bodů financování.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne.....

V Praze dne.....



Za objednatele:
plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada



Za zhotovitele:
Ing. Jiří Horálek
prokurista, STRABAG a.s.



Za zhotovitele:
Ing. Jan Chromý
prokurista, STRABAG a.s.