



MDOBP008FCF7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Dobříš - chodníky a zastávky Na Prachandě

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 2 - 2.-4. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

2 / 1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. 2469/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.08.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Dobříš se sídlem Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	3	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

TDI

5

Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel (Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice)

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě doplňující **Žádosti Města Dobříš o změnu rozsahu díla**, která je dokladem 8 přílohové části ZBV, byly upraveny výměry u položek soutěžního výkazu výměr.

Podkladem pro změny je především zaměření skutečného provedení stavby, na jehož základě jsou opraveny položky výkazu výměr pro fakturaci skutečně provedených prací. Druhou změnou bylo obetonování potrubí přípojek uličních vpustí z důvodu jejich mělkého uložení pod komunikací.

Údaje v Kč bez DPH:


Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-107 554,21	355 865,80	248 311,60	463 420,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ekotech Hořovice s.r.o.	jméno	Milan Vyštejn	datum	17.12.2019	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Dudík	datum	17.12.2019	podpis	
Technický dozor investora: Město Dobříš	jméno	Bc. Miloš Novotný	datum	17.12.2019	podpis	
Zástupce objednatele: Město Dobříš	jméno	Miloslav Modlík	datum	17.12.2019	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou pod zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě ne mění. Připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Jana Vlnasová	datum	19.12.2019	podpis	
Zhotovitel	jméno	Milan Vyštejn	datum	17.12.2019	podpis	
Tuto smlouvu / Tento dodatek schválila Rada města Dobříše na jednání dne 16.12.2019 usnesení č. 9140/2019/21						Město Dobříš Masarykova 119 263 01 Dobříš IČO: 26306588 DIČ: CZ26306588



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Dobříš - chodníky a zastávky Na Prachandě	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 2/ 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 2 - 2.-4. etapa		

Objednatel: Město Dobříš
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ: 002 42 098

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
IČ: 276 306 68

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-107 554,21	355 865,80	248 311,60

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-107 554,21	355 865,80	248 311,60

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě"

Číslo a název SO/PS: SO 2 / 2.-4. etapa

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,310	0,000	- 14,31	402,00	5 752,62	- 5 752,62	0,00	0,00	- 5 752,62
15	583312000	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný	t	25,434	0,000	- 25,43	206,00	5 239,40	- 5 239,40	0,00	0,00	- 5 239,40
21	59217030	obrubič betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	13,130	0,000	- 13,13	344,00	4 516,72	- 4 516,72	0,00	0,00	- 4 516,72
22	59217017	obrubič betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	147,489	0,000	- 147,49	131,00	19 321,06	- 19 321,06	0,00	0,00	- 19 321,06
23	59217029	obrubič betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	30,704	0,000	- 30,70	124,00	3 807,30	- 3 807,30	0,00	0,00	- 3 807,30
24	59217002	obrubič betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	240,784	0,000	- 240,78	69,90	16 830,80	- 16 830,80	0,00	0,00	- 16 830,80
26	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	3,180	0,000	- 3,18	900,00	2 862,00	- 2 862,00	0,00	0,00	- 2 862,00
27	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	542,000	673,000	131,00	112,00	60 704,00	0,00	14 672,00	75 376,00	14 672,00
29	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	65,000	182,000	117,00	228,00	14 820,00	0,00	26 676,00	41 496,00	26 676,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1												
Evidenční číslo a název stavby: "Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě"												
Číslo a název SO/PS: SO 2 / 2.-4. etapa												
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)												
č.1												
Skupina Změn: 3												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	573211111	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	65,000	182,000	117,00	8,20	533,00	0,00	959,40	1 492,40	959,40
31	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	65,000	182,000	117,00	313,00	20 345,00	0,00	36 621,00	56 966,00	36 621,00
32	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	546,800	673,000	126,20	258,00	141 074,40	0,00	32 559,60	173 634,00	32 559,60
33	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND, s fazetou 1 m ² =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m ²	496,112	531,260	35,15	231,00	114 601,87	0,00	8 119,19	122 721,06	8 119,19

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1												
Evidenční číslo a název stavby: "Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě"												
Číslo a název SO/PS: SO 2 / 2.-4. etapa												
ZMĚNA SOUJISU PRACÍ (SO/PS)												
č.1												
Skupina Změn: 3												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	12,000	12,000	0,00	282,00	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00
36	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	51,308	80,800	29,49	531,00	27 244,55	0,00	15 660,25	42 904,80	15 660,25
37	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	100,000	0,000	- 100,00	237,00	23 700,00	- 23 700,00	0,00	0,00	- 23 700,00
80	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky	m	243,300	405,400	162,10	240,00	58 392,00	0,00	38 904,00	97 296,00	38 904,00
82	592174100	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25	kus	147,489	42,218	- 105,27	125,00	18 436,13	- 13 158,88	0,00	5 277,26	- 13 158,88

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "Dobříš-chodníky a zastávky Na Prachandě"		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č.1										
Číslo a název SO/PS: SO 2 / 2.-4. etapa		Skupina Změn: 3										
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	592174680	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15	kus	30,704	307,141	276,44	350,00	10 746,40	0,00	96 752,95	107 499,35	96 752,95
89	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	238,400	267,300	28,90	146,00	34 806,40	0,00	4 219,40	39 025,80	4 219,40
90	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	240,784	269,973	29,19	69,90	16 830,80	0,00	2 040,31	18 871,11	2 040,31
103	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	53,530	0,000	- 53,53	231,00	12 365,43	- 12 365,43	0,00	0,00	- 12 365,43
		Nové položky										
15a	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,00	14,31	14,31	2 990,00	0,00	0,00	42 786,90	42 786,90	42 786,90
26a	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,00	3,18	3,18	3 010,00	0,00	0,00	9 571,80	9 571,80	9 571,80
31a	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,00	67,00	67,00	313,00	0,00	0,00	20 971,00	20 971,00	20 971,00
80a	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m2	0,00	24,00	24,00	223,00	0,00	0,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00
		Celkem						616 313,88	-107 554,21	355 865,80	864 625,48	248 311,60

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1												
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)												
č.1												
Skupina Změn: 3												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Za Zhotovitele: Milan Vyštejn

Za Objednatele: Miloslav Modlík

Datum:

Datum:

