

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. HSOL-5353-2/2019 ze dne 1. 10. 2019
(dále jen smlouva)

č.j. objednatele : HSOL – 5353-4/2019

č.j. zhotovitele: 19Sml00177

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Kontaktní osoba:

Telefon/e-mail:

Datová schránka:
(dále jen příkazce)



ufiaa6d

a

SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č.ú. 3882364001/5500.
Zastoupená: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 43822
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Smékal,
E-mail/tel.:
Dat.schránka :
(dále jen příkazník)



ujtyutk

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu zpracování projektové dokumentace dle uvedené smlouvy bylo konstatováno, že je nemožná pouze výměna střešní krytiny a vadných dílů střechy, ale že je nutno mimo jiné změnit sklon střechy - tímto zásahem se mění technické parametry stávající střechy a již se nejedná o opravu, ale technické zhodnocení/rekonstrukci střechy. Jen takovou úpravou střechy bude zajištěna možnost plnohodnotně myčku využívat pro stávající moderní zásahovou techniku a splnit požadavky na požární odolnost střešní konstrukce v souladu s platnými předpisy. I v případě odlučovače ropných látek (lapolu) se bude jednat o rekonstrukci.

II. Předmět dodatku

1. **V čl. I. Předmět, odst. 2 smlouvy se mění specifikace díla takto :**

„vypracování dokumentace pro provedení stavby – rekonstrukce střechy a odlučovače ropných látek na stanici HZS Olomouckého kraje v Hranicích, včetně zaměření skutečného stavu, vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr.“

2. **V čl. II. Doba a místo plnění smlouvy se mění odst. 1 a nově zní takto :**

„1. Smluvní strany se dohodly na době plnění **nejpozději do 31. 1. 2020.**“

3. **V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se mění odst. 5 a nově zní takto :**

„5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce **třiceti (30)** kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se v souladu s ust. § 1957 občanského zákoníku považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok z vadného plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce **třiceti (30)** kalendářních dnů.“

4. **V čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 7 smlouvy se mění poslední věta a nově zní takto:**

„Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce **třiceti (30)** kalendářních dnů.“

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originále.

Olomouc


Olomouc

Za příkazce

Za příkazníka



plk. Ing. Karel Kolařík
ředitel



Ing. Jiri Smekal
jednatel