

Změnový list č. 6

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.A	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV: 6.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Číslo projektu 500 551 0004 SO 223.1 Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44	SO 223.1	
Název ZBV:	Variace č.7 – Úprava trvalých štětovnic		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:

1. Oznámení úprava trvalých štětovnic
2. Detail převázky v místě multikanálu
3. Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace dne 12.7.2019
4. Foto
5. Položkový rozpočet

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká provizorního opevnění břehů stavby 003.A – Úprava trvalých štětovnic.

Bylo nutné řešit průchod multikanálu trvalými štětovnicemi; původně zamýšlené řešení s propálením okna pro protažení chrániček multikanálu nebylo možné vzhledem ke skutečnosti, že nelze zarazit štětovnice u mostu z důvodu kolize se stávajícím základem, který PDPS nepředpokládal. Dále bylo problematické provádění propálení trvalých štětovnic pod hladinou vody (hladina podzemní vody při vypuštění = úroveň dna plavebního kanálu). Trvalé štětovnice v místě kolize nebyly zaberaněné, ale zkrácené a pověšené na sousední štětovnice zavařením v zámcích. Nad multikanál byla navařena na rubu štětovnic ztužující převázka.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (5) nepředvídatelné práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	44 517,00	44 517,00
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- b) nemění celkovou povahu zakázky;
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno: [redacted] datum: 3.12.2019 Podpis: [redacted]

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy objednatele jméno: [redacted] datum: 4.12.2019 Podpis: [redacted]

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxxx datum: Podpis: [redacted]

Správce stavby jméno: [redacted] datum: 3.12.2019 Podpis: [redacted]

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/118/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH	Předpokládaný termín úhrady	31.12.2019
	týká se bodu:	53 865,57	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum: 5.12.2019	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy	jméno:	[REDACTED]	datum: 4.12.2019	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum: 5.12.2019	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu	jméno:	[REDACTED]	datum: 4.12.2019	Podpis:
Statutární orgán - ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum: 5.12.2019	Podpis:
Zhotovitel	jméno:	[REDACTED]	datum: 3.12.2019	Podpis:
				Číslo paré:

Vyřizuje:

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

8.7.2019

**Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/118/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
a předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP**

Předmět: Stavba 003.A, Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou
Objekt : SO 223.1 Úprava břehu stavebního kanálu – km 6,44

Po vypuštění Vraňansko – Hořínského kanálu dne 1.7.2019 zůstala v kanálu voda (hladina cca 0,30 – 0,50 m). Provádění multikanálu není možné realizovat v otevřeném výkopu.

a) Zevrubný popis variace

Je nutné řešit průchod multikanálu trvalými štětovnicemi; původně zamýšlené řešení s propálením okna pro protažení chrániček multikanálu není možné vzhledem ke skutečnosti, že nelze zarazit štětovnice u mostu z důvodu kolize se stávajícím základem, který PDPS nepředpokládal. Dále je problematické provádění propálení trvalých štětovnic pod hladinou vody (hladina podzemní vody při vypuštění = úroveň dna plavebního kanálu). Trvalé štětovnice v místě kolize nebudou zaberaněné, ale zkrácené a pověšené na sousední štětovnice zavařením v zámcích. Nad multikanál bude navařena na rubu štětovnic ztužující převázka. Projektant pošle náčrt detailu.

Jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu pod – článku 1.1.6.8 a 4.12OP/ZP

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací.


c) Ocenění Variace.

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na: variaci :

Kladné změny:	44.520,00 Kč
Záporné změny:	0,00 Kč
Saldo:	44.520,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem



ředitel stavby

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-005-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.A, úprava trvalých štětovic

Související korespondence:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 8.7.2019

Datum jednání: 12.7.2019

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
vedoucí týmu
specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –
OK Třebestovice
specialista


Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného Zhotovitelem Správci stavby dne 8.7.2019 proběhlo jednání, kde Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí s provedením předloženého návrhu formou Variace č.7 dle Pod-článku 13.1 OP/ZP. Jedná se o doplnění SO 223.1 Úprava břehu plavebního kanálu.

Dle názoru Správce stavby se však nejedná o nepředvídatelné fyzické podmínky, ale jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení multikanálu dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

K odhadu ceny Variace uvedenému v Oznámení zhotovitele se Správce stavby nevyjadřuje a požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné Variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.7 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby



Za Správce stavby



Cenová příloha návrhu variace

Dílo: Vltavská Vodní Cesta - Úprava hospodářských mostů
Objekt: SO 223.1 Úprava štětovnic u multikanálu 3.A

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Položková cena	Zdroj ceny
		1	Zemní práce					
1	151712111		Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení	M	10,000			
			Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení					
			5+5=10					
2	153111114		Příčné řezání ocelových zaberaných štětovnic z terénu	KUS	14,000			
			Příčné řezání ocelových zaberaných štětovnic z terénu					
			7+7=14					
Odbyt celkem							44 517,00	