

TIME schedule of the project activities

VREMENSKI plan aktivnosti u okviru projekta

The rest of works from 01.10.2019 - 08.11.2019/Preostali radovi od 01.10.2019-08.11.2019

Blocs of activities / weeks since the initiation of the works // Blokovi aktivnosti / sedmice od pokretanja radova	1	2	3	4	5	6
A) GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI						
1. RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU						
2. ZEMLJANI RADOVI						
3. BETONSKI RADOVI						
4. ARMIRAČKI RADOVI						
5. ZIDARSKI RADOVI						
6. IZOLATERSKI RADOVI						
7. LIMARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI						
8. RADOVI NASTREŠNICE KLIMA KOMORE						
9. RADOVI UNUTARNJIH DRVENIH STEPENICA	otkazan / cancelled					
B) ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI						
1. VANJSKA STOLARIJA						
2. FASADERSKI RADOVI						
3. ŽBUKARSKI RADOVI						
4. CEMENTNI ESTRIH						
5. RADOVI OD GK PLOČA						
6. KERAMIČARSKI RADOVI						
7. PREGRADE I OBLOGE STRILNE ZONE						
8. PODNA OBLOGA						
9. ZIDNA OBLOGA						
10. SOBOSLOKARSKI RADOVI						
11. UNUTARNJA STOLARIJA						
12. BRAVARSKI RADOVI						
13. KAMENOREZAČKI RADOVI						
14. PREGRADE U SANITAR. ČVOROVIMA						
C) RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODNE I KANALIZAC. MREŽE						
1. GRAĐEVINSKI RADOVI VODOVOD. MREŽE						
2. INSTALACIJA KANALIZACIJE						
3. IZOLACIJSKI RADOVI						
4. RADOVI NA ISPITIVANJU INSTALACIJA						
5. GRAĐEVINSKI RADOVI KANALIZACIJ. MREŽE						
6. INSTALACIJA KANALIZACIJE						
7. SANITARIJE						
D) ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI						
1. PRIPREMNI RADOVI						
2. RAZVODNI ORMARI						
3. KABLOVSKI RAZVODI						
4. INSTALACIJA UTIČNICA I PRIKLJUČAKA						
5. INSTALACIJA RASVJETE						
6. TELEFONSKA I RAČUNALNA INSTALACIJA						
7. PROJEKT IZVEDENOG STANJA I ATESTI						
E) RADOVI NA GRIJANJU I HLADENJU						
1. VRV SUSTAV KLIMATIZACIJE						
2. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA						
3. VENTILACIJA						
4. HLADNJAČA						
F) OPREMANJE PROSTORIJA						
1. OPREMA ZADRUGA + PRODAJA						
2. OPREMA UREDA						
3. OPREMANJE ARHIVA						
4. OPREMANJE ULAZA						
5. OPREMANJE DNEVNOG BORAVKA						
6. OPREMA ZA OKAPAVANJE SIRA						
7. OPREMANJE HODNIKA						
8. OPREMA PROSTORA PAKIRANJA SIRA						
9. OPREMANJE HLADNJAČE						
10. OPREMANJE PROSTORA ZRENJA SIRA						
11. OPREMANJE PROTUPOŽARNIH APARATA						
G) UREĐENJE OKOLIŠA						
1. PRETHODNI RADOVI						
2. ZEMLJANI RADOVI						
3. RADOVI NA IZRADI AB ZIDA						
4. RADOVI NA POSTAVLJANJU IVIČNJAKA						
5. RADOVI NA UGRADNJI FLASTER KOČAKA						
6. RADOVI NA IZRADI ASFALTNE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE						
7. VRTNA GALANTERIJA						
8. RADOVI NA UREĐENJU ZELENIH POVRŠINA						