

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava PS v Šumperku“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, na základě
pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3216/2019**

a

Společnost VHH – B.H.S. pro opravu PS v Šumperku

Se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, Povel

Korespondenční adresou: Šumperská 537, 783 91 Uničov

Vedoucí společník

VHH THERMONT s.r.o.

se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, Povel

IČO: 258 78 778, DIČ: CZ25878778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C24225

bank. spojení:

zastoupena: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti

Společník

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: 267 82 014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B8246

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Dne 14. 8. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3216/2019 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava PS v Šumperku.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se na základě Změnového listu č. 2 mění Čl. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.3 následovně:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Cena díla včetně předchozích Dodatků bez DPH: 15 557 366,87 Kč

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí bez DPH: 18 246 516,02 Kč

Důvodem vytvoření Změnového listu č. 2 byly více práce vzešlé v průběhu realizace, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Bližší popis konkrétních změn je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 9. 12. 2019

V Olomouci dne 9. 12. 2019

.....
.....
Ing. Ladislav Kašpar


ředitel

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
.....
Václav Hrubý

Jednatel společnosti VHH THERMONT s.r.o.
(Vedoucí společník)


VHH THERMONT s.r.o.
Křiškovice 428/41, 779 00 Olomouc
IČ: 25475176, DIČ: CZ25475176

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava PS v Šumperku“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-3216/2019

Pořadové číslo změnového listu: 2

Změna projednána s kým**:

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

E.2.01 – Oprava objektu PS a zámečnické dílny

1. Prohlídkou stavu střešní konstrukce při probíhajících opravách vnitřních prostor objektu zámečnické dílny a objektu provozního střediska v Šumperku, bylo zjištěno, že stávající střešní krytina a na ni navazující konstrukční vrstvy jsou v havarijním stavu. V rámci opravy obou objektů se má realizovat zrušení prostupů zařízení ZTI a VZT. U objektu zámečnické dílny bude demolováno komínové těleso. Havarijní stav střešní konstrukce je totožný na obou objektech, jelikož oba objekty byly realizovány ve stejné době. Technický stav obou konstrukcí střech je takový, že pouhé lokální opravy nebudou dostatečné a pokračující zatékání do střech by způsobilo další nevratné škody na vodorovných nosných konstrukcích střech. Dále by docházelo k zatékání do vrstev střešního pláště a nosné stropní konstrukce. U jednoplášťových plochých střech je velmi obtížné určit přesně místo poruchy, proto je nutné provést demontáž staré a montáž nové střešní krytiny včetně tepelné izolace v celé ploše a s tím i související ostatní stavební práce, tj. klempířské konstrukce a hromosvody. Jedná se o VCP.
2. Při provádění zadržek zrušených okenních otvorů v objektu zámečnické dílny byla zjištěna narušená stávající břizolitová omítka. Z důvodu narušení stávající fasády by nebyla zachována návaznost na opravované vnější omítky. Aby byly zachovány návaznosti povrchů a zamezilo se další tvorbě prasklin v místě napojení povrchů, musí se aplikovat tento stavební postup : provedení opravy stávající omítky, vyrovnání stávající omítky a provedení nové fasády včetně klempířských konstrukcí. Jedná se o VCP.
3. Vzhledem ke změnám vyhlášek a norem týkajících se provádění a vlastností hromosvodů je nutné stávající demontované hromosvody viz bod. č.1 nahradit novými, splňujícími náročnější požadavky, aby byla na ně vydána revizní zpráva. To se týká obou objektů tj. provozního střediska a zámečnické dílny.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Vícepráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu bez DPH		
Méněpráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu bez DPH		
Celkem bez DPH		
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací bez DPH		
Cena dle SOD bez DPH	15 094 300,53 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků bez DPH	15 557 366,87 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku bez DPH	18 246 516,02 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)	14,86 %	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)	14,86 %	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	14,86 %	

1/ Návrh změny vypracoval*:

VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 Olomouc-Povel

V Olomouci

Datum: 6. 12. 2019

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji



Neschvaluji



Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: 9. 12. 2019

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

* jméno, funkce, organizace/firma

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 544401

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 28f348d1-a083-429c-8e9a-718330cc4470

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.12.2019 09:09:00



47d62a3e-df71-4b2d-9f20-864d006b476e