

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 09EU-002052 (číslo objednatele) a č. 220/2014 (číslo zhotovitele)

v rámci zakázky „I/13 Frýdlant, křižovatka“

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ659 933 90

Osoba jednající jménem objednatele: [REDAKCE], generální ředitel ŘSD ČR

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem správy Liberec

Ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozního úseku správy Liberec

a

Město Frýdlant

Se sídlem: náměstí T.G.Masaryka 37, Frýdlant 464 01

IČ: 00262781

DIČ: CZ00262781

Osoba jednající jménem objednatele: [REDAKCE], starosta

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE], vedoucí investičního oddělení
(dále jen „Objednatel“)

Na straně jedné

a

STRABAG, a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Korespondenční adresa: Oblast Sever, Tř. gen. Svobody 77, Liberec 12, 460 14

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupen: [REDAKCE], v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

[REDAKCE] v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

[REDAKCE] v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE] v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

[REDAKCE] v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

[REDAKCE], v zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

(dále jen „Zhotovitel“)

Na straně druhé

v rámci výše uvedené zakázky a v souladu s článkem „IX. Závěrečná ustanovení“ dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku takto:

Článek I. Předmět díla se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

Doba plnění, termíny a způsob odevzdání:

2.1. Termín ukončení díla:

2.1.1. Objekty hrazené ŘSD ČR:

Objekt č. 101.....	komunikace
Objekt č. 103.....	Okružní křižovatka Žitavská
Objekt č. 104.....	Svodidlo

Termín ukončení díla výše uvedených objektů a jejich předání je **do 30.9.2015.**

2.1.2. Objekty hrazené ŘSD ČR:

Objekt č. 105..... Výspravy

Z důvodu součinnosti s ostatními stavbami, které se na Frýdlantsku realizují bylo nutné z hlediska uzavírek a omezeného provozu jednotlivé lokální výspravy přerušit a jejich realizace je prodloužena **do 6/2016.**

2.1.3. Objekty hrazené Městem Frýdlant:

Objekt č. 102.....	Chodníky
Objekt č. 420.....	Veřejné osvětlení

Je nezbytné do vydání Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace vyčkat s ukončením realizace a předáním a převzetím objektů SO 102 a SO 420 mezi objednatelem a zhotovitelem, a to z důvodu závazných pokynů z hlediska uznatelnosti nákladů ze Státního fondu dopravní infrastruktury, u kterého Město Frýdlant zažádalo o dotační prostředky z Programu ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace“.

Termín předání a převzetí díla výše uvedených objektů je do **30.11.2015.**

Článek IX. Závěrečná ustanovení se tímto dodatkem č. 1 doplňuje takto:

Tímto dodatkem se nemění ostatní dohody uzavřené ve smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2014

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních (Město Frýdlant 2x, ŘSD ČR 2x a STRABAG, a.s. 2x).

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na podkladě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tisni asi jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

Podpis:

Podpis

Jméno:

Jméno:

Funkce: Ředitel správy Libere

Funkce: Pověřený ekonomický vedoucí oblasti
V zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

Datum: 31. 8. 2015

Datum 31. 8. 2015

Město Frýdlant

STRABAG a.s.

Podpis:

Podpis

Jméno:

Jméno

Funkce: starosta města

Funkce: Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
V zastoupení dle plné moci ze dne 1.8.2015

Datum: 31. 8. 2015

Datum 31. 8. 2015