



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice			
Investor:	Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, Mladá Boleslav	Datum: 12. 11. 2018		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ 17.listopadu 1325,p.o. v Mladé Boleslavi				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	<b>specifikaci:</b>	-----		
	<b>na výkresy:</b>	-----		
	<b>na rozpočtové podklady:</b>	-----		
	<b>na jinou část smlouvy:</b>	-----		
<b>Předmět změny:</b> 10.Změna č. 19: Výměna keramických obkladů v kuchyni 11.Změna č. 22: Přeložka vodovodu a topení 12.Změna č. 23: Výměna Čiré sklo – okna u pozice 7 13.Změna č. 24: VZT nad kuchyní 2NP východ 14.Změna č. 26: Ovládání VZT – keramické pece 15.Změna č. 27: Upuštění od barevného nátěru VTZ potrubí v chodbách 16.Změna č. 28: Příplatek za výřezy parapetů nad rámeček SOD 17.Změna č. 29: VCP sádrokarton 18.Změna č. 30: VPC elektro 19.Změna č. 31: Zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů nad rámeček SOD 20.Změna č. 32: Vyrovnání podlah po demontáži příček 21.Změna č. 33: Opravy po odbourání arkýřů – nášlapné vrstvy				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <u>10.Změna č. 19: Výměna keramických obkladů v kuchyni</u> V rozpočtu PD nebyl zahrnut obklad na nově vyzděných stěnách po demontáži copilitových výplní  Vícepráce: .....124 850,80 Kč Méněpráce: .....0 Kč Změna celkem: .....124 850,80 Kč				
<u>11.Změna č. 22: Přeložka vodovodu a topení</u> Stávající rozvody kolidovali v SDK s potrubím VZT, přeložka vodovodu a topení byla nutná pro zachování minimální podchodné výšky  Vícepráce: .....32 875,00 Kč Méněpráce: .....0 Kč Změna celkem: .....32 875,00 Kč				
<u>12.Změna č. 23: Výměna Čiré sklo – okna u pozice 7</u> požadavek provozovatele pro zvýšené prosvětlení chodby  Vícepráce: .....14 440,00 Kč Méněpráce: .....0 Kč Změna celkem: .....14 440,00 Kč				



**13. Změna č. 24: VZT nad kuchyní 2NP východ**

Vynucená úprava potrubí VZT nad kuchyní

Vícepráce: .....9 880,00 Kč  
Méněpráce: .....0 Kč  
Změna celkem: .....9 880,00 Kč

**14. Změna č. 26: Ovládání VZT – keramické pece**

Projekt neřešil VZT k vypalovacím pecím keramické dílny a dále se doplňovalo i ovládání VZT

Vícepráce: .....16 032,00 Kč  
Méněpráce: .....0 Kč  
Změna celkem: .....16 032,00 Kč

**15. Změna č. 27: Upuštění od barevného nátěru VTZ potrubí v chodbách**

Bylo upuštěno od barevné úpravy potrubí VZT v chodbách a ponecháno v povrchové úpravě Zn

Vícepráce: .....0 Kč  
Méněpráce: ..... - 223 885,76 Kč  
Změna celkem: ..... - 223 885,76 Kč

**16. Změna č. 28: Příplatek za výřezy parapetů nad rámec SOD**

Příplatek za vytvoření průběžného parapetu v učebnách, který zakrývá rozdílné parapetní tloušťky a MIV vyzdívky

Vícepráce: .....76 480,00 Kč  
Méněpráce: .....0 Kč  
Změna celkem: .....76 480,00 Kč

**17. Změna č. 29: VCP sádkarton**

VPC – SDK obklady konstrukcí, zakrývající rozvody VZT v učebnách

Vícepráce: .....33 254,50 Kč  
Méněpráce: .....0 Kč  
Změna celkem: .....33 254,50 Kč

**18. Změna č. 30: VPC elektro**

Úprava pozice stávajících svítidel v kolizi s rozvodem VZT (navýšení počtu svítidel oproti rozpočtu)

Vícepráce: .....31 987,20 Kč  
Méněpráce: .....0 Kč  
Změna celkem: .....31 987,20 Kč

**19. Změna č. 31: Zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů nad rámec SOD**

Vynucené, nepředvídatelné práce po odkrytí konstrukce stropu související se statickým zajištěním stropní konstrukce pro vybourání prostupů VZT

Vícepráce: .....196 458,64 Kč  
Méněpráce: .....0 Kč  
Změna celkem: .....196 458,64 Kč



**20.Změna č. 32: Vyrovnání podlah po demontáži příček**

Úprava rozdílné nivelety podlah po vybourání příček v učebnách

Vícepráce: .....14 945,00 Kč

Méněpráce: .....0 Kč

Změna celkem: ..... 14 945,00 Kč

**21.Změna č. 33: Opravy po odbourání arkýřů – nášlapné vrstvy**

Oprava a výměna dlažeb po odbourání arkýřů nad rámec výměry z rozpočtu (mj. dlažba „na koso“)

Vícepráce: .....71 276,32 Kč

Méněpráce: .....0 Kč

Změna celkem: ..... 71 276,32 Kč

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Nejedná se o změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je menší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

s navrženými změnami souhlasím

**Stanovisko projektanta stavby:**

s navrženými změnami souhlasím

**Stanovisko energetického specialisty:**

Zamýšlené změny dle bodů 10 – 21 nezmění celkovou energetickou bilanci budovy ZŠ a v průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. bude objekt klasifikován třídou C.

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice	
Změnový list vystavil:	KASTEN spol. s.r.o., Větrná 145, Byškovice, 277 11 Neratovice	
Datum:	12.11.2018	
<b>Předmět změny:</b>		
10.Změna č. 19: Výměna keramických obkladů v kuchyni		
11.Změna č. 22: Přeložka vodovodu a topení		
12.Změna č. 23: Výměna Číré sklo – okna u pozice 7		
13.Změna č. 24: VZT nad kuchyní 2NP východ		
14.Změna č. 26: Ovládání VZT – keramické pece		
15.Změna č. 27: Upuštění od barevného nátěru VTZ potrubí v chodbách		
16.Změna č. 28: Příplatek za výřezy parapetů nad rámec SOD		
17.Změna č. 29: VCP sádrokarton		
18.Změna č. 30: VPC elektro		
19.Změna č. 31: Zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů nad rámec SOD		
20.Změna č. 32: Vyrovnání podlah po demontáži příček		
21.Změna č. 33: Opravy po odbourání arkýřů – nášlapné vrstvy		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<u>10.Změna č. 19: Výměna keramických obkladů v kuchyni</u>		
V rozpočtu PD nebyl zahrnut obklad na nově vyzděných stěnách po demontáži copilitových výplní		
Vícepráce: ..... 124 850,80 Kč		
Méněpráce:..... 0 Kč		
Změna celkem: ..... 124 850,80 Kč		
<u>11.Změna č. 22: Přeložka vodovodu a topení</u>		
Stávající rozvody kolidovali v SDK s potrubím VZT, přeložka vodovodu a topení byla nutná pro zachování minimální podchodné výšky		
Vícepráce: ..... 32 875,00 Kč		
Méněpráce: ..... 0 Kč		
Změna celkem: ..... 32 875,00 Kč		
<u>12.Změna č. 23: Výměna Číré sklo – okna u pozice 7</u>		
požadavek provozovatele pro zvýšené prosvětlení chodby		
Vícepráce: ..... 14 440,00 Kč		
Méněpráce: ..... 0 Kč		
Změna celkem: ..... 14 440,00 Kč		
<u>13.Změna č. 24: VZT nad kuchyní 2NP východ</u>		
Vynucená úprava potrubí VZT nad kuchyní		
Vícepráce: ..... 9 880,00 Kč		
Méněpráce: ..... 0 Kč		
Změna celkem: ..... 9 880,00 Kč		



#### 14.Změna č. 26: Ovládání VZT – keramické pece

Projekt neřešil VZT k vypalovacím pecím keramické dílny a dále se doplňovalo i ovládání VZT

Vícepráce: ..... 16 032,00 Kč

Méněpráce: ..... 0 Kč

Změna celkem: ..... 16 032,00 Kč

#### 15.Změna č. 27: Upuštění od barevného nátěru VTZ potrubí v chodbách

Bylo upuštěno od barevné úpravy potrubí VZT v chodbách a ponecháno v povrchové úpravě Zn

Vícepráce: ..... 0 Kč

Méněpráce: ..... - 223 885,76 Kč

Změna celkem: ..... - 223 885,76 Kč

#### 16.Změna č. 28: Příplatek za výřezy parapetů nad rámec SOD

Příplatek za vytvoření průběžného parapetu v učebnách, který zakrývá rozdílné parapetní tloušťky a MIV vyzdívký

Vícepráce: ..... 76 480,00 Kč

Méněpráce: ..... 0 Kč

Změna celkem: ..... 76 480,00 Kč

#### 17.Změna č. 29: VPC sádrokarton

VPC – SDK obklady konstrukcí, zakrývající rozvody VZT v učebnách

Vícepráce: ..... 33 254,50 Kč

Méněpráce: ..... 0 Kč

Změna celkem: ..... 33 254,50 Kč

#### 18.Změna č. 30: VPC elektro

Úprava pozice stávajících svítidel v kolizi s rozvodem VZT (navýšení počtu svítidel oproti rozpočtu)

Vícepráce: ..... 31 987,20 Kč

Méněpráce: ..... 0 Kč

Změna celkem: ..... 31 987,20 Kč

#### 19.Změna č. 31: Zajištění stropní konstrukce po vybourání stropů nad rámec SOD

Vynucené, nepředvídatelné práce po odkrytí konstrukce stropu související se statickým zajištěním stropní konstrukce pro vybourání prostupů VZT

Vícepráce: ..... 196 458,64 Kč

Méněpráce: ..... 0 Kč

Změna celkem: ..... 196 458,64 Kč

#### 20.Změna č. 32: Vyrovnání podlah po demontáži příček

Úprava rozdílné nivelety podlah po vybourání příček v učebnách

Vícepráce: ..... 14 945,00 Kč

Méněpráce: ..... 0 Kč

Změna celkem: ..... 14 945,00 Kč



**21.Změna č. 33: Opravy po odbourání arkýřů – nášlapné vrstvy**

Oprava a výměna dlažeb po odbourání arkýřů nad rámeček výměry z rozpočtu (mj. dlažba „na koso“)

Vícepráce: ..... 71 276,32 Kč

Méněpráce: ..... 0 Kč

Změna celkem: ..... 71 276,32 Kč

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:  <b>-223 885,76</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>622 479,46</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>398 593,70</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b><u>Nemá vliv</u></b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):