

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
č. MULNCJ 76308/2018/OSM
ev. č. DS 2018000561
na akci „ Městská plavecká hala – výstavba objektu“**

Město Louny

IČO: 00265209 DIČ: CZ00265209
se sídlem: Mírové náměstí, čp. 35, PSČ 440 23, Louny
zastoupeno: Radovanem Šabatou, starostou města
(dále jako „**objednatel**“)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Číslo účtu:



Zástupce objednatele ve věcech technických (zajišťující technický dozor stavebníka):
Společnost pro město Louny, zastoupená vedoucím společníkem TELMONT Nymburk s.r.o.

Ing. Otakar Otta, e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
Ing. Tomáš Melichar e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

Zástupce objednatele ve věcech organizačních:

Jitka Bažantová, e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
Bc. Žaneta Cihlářová, e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

a

Metrostav a.s.

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 758
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1809071/0100
zastoupena: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8, na základě plné moci
Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj divize 8, na základě plné moci
(dále jako „**zhotovitel**“)

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jan Štoncner
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

(objednatel a zhotovitel dále společně rovněž jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně rovněž jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Úvodní ustanovení

- I. Dle článku 3.2 uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal celé dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě do 78 týdnů od předání staveniště objednatelem; při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat časové milníky uvedené v podrobném harmonogramu výstavby, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo.
- II. Zhotovitel dopisem požádal objednatele o prodloužení termínu milníků i termínu dokončení díla.
- III. Dle ust. § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona a objednatel tak není oprávněn se se zhotovitelem dohodnout na prodloužení žádných termínů nad rámec toho, jaká práva na prodloužení termínů zhotoviteli přiznává přímo uzavřená smlouva o dílo.
- IV. Dle článku 3.4 uzavřené smlouvy o dílo zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů stojících výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla zdrženo.

I.

Objednatel a zhotovitel si tímto vzájemně potvrzují, že k přerušení prací ve dnech 5.3.2019, 13.3.2019, 25.3.2019, 8.5.2019, 9.6.2019, 29.6.2019 a 30.9.2019 došlo na žádost zástupců objednatele z důvodu obav objednatele o bezpečnost při silném větru.

Objednatel a zhotovitel si tímto vzájemně potvrzují, že uzavřená smlouva o dílo přiznává pro tento případ zhotoviteli právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla zdrženo, tzn. zhotovitel má právo na následující prodloužení milníků:

Dokončení zemních a základových prací	prodloužení z 31.3.2019 na 3.4.2019 ;
Dokončení hrubé stavby	prodloužení z 15.10.2019 na 22.10.2019 ;
Dokončení díla a předání objednateli bez vad a nedodělků	prodloužení z 7.5.2020 na 14.5.2020 .

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech, nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Lounech dne 20.12.2019



Město Louny

Mgr. Pavel Janda, starosta města

Za zhotovitele:

V Praze dne 18.12.2019



Metrostav a.s.

Ing. Josef Špryňar
obchodní ředitel Divize 8
(na základě plné moci)



Metrostav a.s.

Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj
Divize 8
(na základě plné moci)