

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 655/OSR/2019 uzavřené dne 17. 5. 2019, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1423/19-RM ze dne 19.12.2019, týkající se stavební akce:

### „Hluboká 1, Jihlava – Oprava levé části střechy Městské knihovny Jihlava“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou  
náměstkem primátorky  
IČO: 002 86 010  
DIČ: CZ 00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **IS MONT spol. s r.o.**, Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Karlem Blažkem, jednatelem společnosti  
IČO: 253 05 727  
DIČ: CZ25305727  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2600473361/2010

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:

za zhotovitele: Karel Blažek

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 655/OSR/2019.

V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se doplňují odstavce III.14 – III.16 následovně:

III.14 Na základě pokynu k přerušení stavby, vydaného technickým dozorem investora písemně zápisem z kontrolního dne ze dne 29.11.2019, se smluvní strany dohodly, že práce na stavbě: Hluboká 1, Jihlava – Oprava levé části střechy Městské knihovny Jihlava se s účinností od 1.12.2019 přerušují.

III.15 Ukončení přerušení stavby bude, dle vývoje klimatických podmínek, učiněno opět písemným zápisem z kontrolního dne v jarním období roku 2020. Přesný termín ukončení přerušení stavby bude uveden v tomto zápise.

III.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v průběhu přerušení stavby se staví lhůta – prodlení zhotovitele spočívající v nesplnění termínu dokončení a předání předmětu díla a že po tuto dobu nebude objednatel vůči zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu, uvedenou v odstavci III.5 článku III. Termín plnění, smlouvy o dílo ev. číslo 655/OSR/2019 ze dne 17. 5. 2019.

### Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 655/OSR/2019 uzavřené dne 17. 5. 2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 23 -12- 2019

V Jihlavě dne: 23 -12- 2019

Ing. arch. Martin Laštovička  
náměstek primátorky  
Statutární město Jihlava



**IS MONT**  
IS MONT spol. s r.o.  
Způsobilá 139/80, 586 01 Jihlava  
IČ: 253 05 727, DIČ: CZ25305727

Karel Blažek  
jednatel společnosti  
IS MONT, spol. s r.o.