

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1190018 ze dne 18. 9. 2019

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 08

Doručovací adresa:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

České Budějovice 370 08

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3010H1190018 ze dne 18. 9. 2019 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Třeboň – oprava a obnova schodiště OA ve východním křídle SZ Třeboň“

III.

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

B/ dokončení a předání předmětu díla:

do 30. 4. 2020

Z důvodu nutnosti kompletní výměny podkladní kce schodišťového násypu včetně prací s tím spojených. Nálezová situace při demontáži dřevěné kce schodiště.

IV.

Cena díla (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto:

Cena dle SOD: **314 718, 46 Kč bez DPH + 66 090, 88 Kč DPH (21%) = 380 809, 34 Kč včetně DPH (21%)**

(slovy: tři sta osmdesát tisíc osm set devět korun českých a třicet čtyři haléřů)

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: **37 853, 40 Kč bez DPH + 7 949, 21 Kč DPH (21%) = 45 802, 61 Kč včetně DPH (21%)**

(slovy: čtyřicet pět tisíc osm set dva korun českých a šedesát jedna haléřů)

Dodatečné méně práce:

Změnový list č. 2.: **6 000,- Kč bez DPH + 1 260,- Kč DPH (21%) = 7 260,- Kč včetně DPH (21%)**

(slovy: sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

346 571, 86 Kč bez DPH + 72 780, 09 Kč DPH (21%) = 419 351, 95 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: čtyřista devatenáct tisíc třista padesát jedna korun českých a devadesát pět haléřů)

V.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnit smlouvu postupem podle citovaného zákona je povinen (doplnit stranu - podle pojmenování ve smlouvě).
- 4.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.
- 4.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3010H1190018 ze dne 18. 9. 2019 č. j.: NPU-430/72750/2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2019

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2019

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel