



DODATEK č. 1

smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0590/2019/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 115/400/2019

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky : [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

e-mail : [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

[REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba [REDACTED] věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Odvodnění plochy u domu č.p. 309, ul. Revoluční, k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Z důvodů špatného technického stavu krytu přístupového chodníku do vnitrobloku z litého asfaltu před vstupy do domů č. p. 309 a 308, který se během realizace díla ještě zhoršil, objednatel rozhodl provést výměnu krytu z litého asfaltu za nový živичný povrch v tl. 40 mm. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu pod poř. č. 1.

- b) Z důvodů větší jistoty zachycení přítokové povrchové vody během intenzivních dešťů objednatel rozhodl provést doplňující liniové odvodnění a to v místě napojení chodníku do domu č. p. 309 na přístupový chodník do vnitrobloku. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu pod poř. č. 2 – 7.

Článek 2. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly:

1. na změně předmětu plnění vyplývajícího z čl. 2. tohoto dodatku tak, že práce uvedené shora v čl. 1. pod písm. a), b) tohoto dodatku, se provedou navíc (více práce).
2. na odpovídající změně ceny díla takto

Neprováděné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
Neprováděné práce (cena celkem bez DPH)						0,00
Dodatečné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
1		Výměna živičného krytu z LA	m2	157,4	408,14	64 241,24
2		Betonáž odvodňovacích žlabů (práce+materiál)	bm	4	1 174,00	4 696,00
3		Materiál - ACO Drain PD200V - 0.0, žlab 1,0m, natur	ks	3	3 580,00	10 740,00
4		Materiál - ACO Drain PD200V - vpust' H645, 0,5m, těsný odtok DN150	ks	1	5 680,00	5 680,00
5		Materiál - ACO Drain PD200V - 0.1, reviz. díl 0,5m	ks	1	4 920,00	4 920,00
6		Materiál - ACO Drain PD200V - kombi stěna pro začátek/konec, natur	ks	2	500,00	1 000,00
7		Napojení odvodňovacího žlabu na kanalizaci včetně materiálu	kompl.	1	1 650,00	1 650,00
Dodatečné práce (cena celkem bez DPH)						92 927,24
Neprováděné práce					bez DPH	-
Dodatečné práce					bez DPH	92 927,24
Rozdíl ceny					bez DPH	92 927,24
Původní cena díla					bez DPH	711 395,59
Nová cena díla					bez DPH	804 322,83
					21% DPH	168 907,79
					včetně DPH	973 230,62

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutíschůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
Primátor*

*Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva*