



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Předpolí Písecké brány, Praha 6 č. akce 1000002



číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/029

číslo smlouvy zhotovitele: 003 229

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásoňka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 6848

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 7504682/0800

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti, na základě plné moci ze dne 13. 10. 2018

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf

- ve věcech technických: Ing. Petr Lukeš, technický náměstek

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. David Bartůšek

Ing. Tomáš Stolař

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Předpolí Písecké brány, Praha 6 č. akce 1000002 ze dne 25. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce:

Bourání kanalizační šachty

Při výkopu napojení kanalizační přípojky bylo nutné odstranit vyzděné pilíře pod stávajícím vodovodem, které bránily trase přípojky a výkopu. Bourání bylo prováděno ručně.

Bourání podkladních vrstev

Při odstraňování podkladních vrstev byly zjištěny podkladní betonové vrstvy v objemu 86m³, které bylo nutné vybourat a odvézt na skládku.

Při provádění výkopu pro uložení nového vodovodu byla zjištěna vrstva betonu, kterou bylo nutné ručně vybourat v místě přechodů chrániček a odvézt na skládku.

Výsadba zeleně

Na požadavek ÚMČ Praha 6 – Odboru dopravy a životního prostředí byly provedeny tahové zkoušky 18 ks stromů a zpracován posudek na stabilitu kořenového systému stromů z důvodu bezpečnosti.

Rabátka u stromů byla zasypana kamenivem dle požadavku – příslušného správního orgánu, a to Odboru dopravy a životního prostředí MČ Prahy 6.

Méněpráce:

Zúžení chodníku

Z důvodu kořenového systému stromů, který zasahoval do navrženého chodníku, bylo nutné tento chodník zúžit a vjezdy provést z mlatu. Dále bylo nutné zúžit parkovou cestu a olemovat ji pouze ocelovou pásnicí oproti původně plánovaným obrubám.

Zakrytí rabátek bylo provedeno z kameniva oproti původně plánovaným mřížím.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	18 148 821,00 Kč
DPH 21 %:	3 811 252,41 Kč
Původní cena vč. DPH:	21 960 073,41 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 3 461 831,90 Kč
DPH 21%:	726 984,70 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 4 188 816,60 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	870 423,94 Kč
DPH 21%:	182 789,03 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 053 212,97 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH: 15 557 413,04 Kč
DPH 21/% 3 267 056,74 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH: 18 824 469,78 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc k zastupování pro Ing. Miroslava Volfa
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Objednatel 25. 11. 2019


Mgr. Jozef Sinčák
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Filip Hájek
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V Praze dne
Zhotovitel


Čermák a Hrachovec a.s.
Ing. Miroslav Volf
ředitel společnosti

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(9)

APITULACE STAVBY

MENEPRACE

vba: Jižní předpolí Písecké brány

ISO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko