

## NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

**Stavba:** MODERNIZACE VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ STANICE HÁJE  
**ID:** 24-0-1383  
**Registrační číslo projektu:** CZ.07.2.11/0.0/0.0/16\_029/0000366  
**Číslo smlouvy Objednatele:** 4000018  
**Číslo smlouvy Zhotovitele:** NA20170770  
**Pořadové číslo změnového listu:** 1

**Změna:**  D - dokumentace  
 P - příprava  
 R - realizace

Stavební část:	Stavba	Číslo objektů:	E.1.2.1	29.5.2019
	Vytápění		E.1.2.2-3	
	VZT		E.1.2.3	
	Elektro		E.1.2.4	
	ASDŘ-T		E.1.2.5	
	ZTI		E.1.2.6	

**Popis změny:**

Doplnění chybějících požárních konstrukcí (dozdívání přiček), úpravy umístění technologií vzhledem k situaci na stavbě, změna vybavení technologií (rozvaděče), eliminace hluku z nové VZT, dopřesnění projektové dokumentace. Aktualizace položkového množství.

ZL1 obsahuje 25 změn.

Soupis změn je přílohou k návrhu na změnu stavby.

**Zdůvodnění změny:**

Dopřesnění projektové dokumentace, chybějící požární konstrukce, aktualizace potřeb na jednotlivých pracovištích z důvodů časového odstupe projekčních prací a realizace díla. Zastaralé nepřizpůsobitelné technologie, které měly zůstat v provozu. Aktualizace množství jedn. položek.

Detailní popis změn je součástí jednotlivých změn vč. dalších příloh (PD, foto apod.).

Bez provedených změn nelze dílo uvést do zkušebního/řádného provozu s platnou legislativou.

**Posouzení změn:**

Souhlasím s technickým řešením, použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním změn.



**POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**

**Stavba:** MODERNIZACE VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ STANICE HÁJE  
**ID:** 24-0-1383  
**Registrační číslo projektu:** CZ.07.2.11/0.0/0.0/16\_029/0000366  
**Číslo smlouvy Objednatele:** 4000018  
**Číslo smlouvy Zhotovitele:** NA20170770  
**Pořadové číslo změnového listu:** 1

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: RD, DSPS

Do časového plánu stavby: 26 dnů

Do celkové ceny stavby:

vícepráce	1 980 116,38 Kč
méněpráce:	1 481 706,58 Kč
celkové navýšení:	498 409,80 Kč
Cena Díla dle SoD:	54 778 973,00 Kč

**NAVRHOVATEL ZMĚNY****VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:****VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:****CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za BREMA, spol. s r.o. předkládá:****CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení****Technický dozor Objednatele:****Za Objednatele:****Podpis:**

<b>Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:</b>		
Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Nedofakturované položky - méněpráce	8
Změny - vícepráce		
Změna č. 1	Přesun VZT zařízení v m.č. 300	5
Změna č. 2	Úpravy VZT v m.č. 204, 205	4
Změna č. 3	Úprava odsávání v m.č. 316, zař. č. 6	24
Změna č. 4	Úprava potrubní trasy v m.č. 333A, 334	2
Změna č. 5	Přizdívky příček	4
Změna č. 6	Požární izolace spár mezi stropními panely	5
Změna č. 7	Úprava VS v m.č. 332 a rozvaděče RM93	12
Změna č. 8	Odkanalizování VS2	3
Změna č. 9	Úprava VZT v ÚPN, odstavné koleje	6
Změna č. 10	Úprava vytápění OV 515	6
Změna č. 11	Přizdívky příček odstavné kolejiště UN	3
Změna č. 12	Úpravy VZT v m.č. 344	3
Změna č. 13	Úpravy VZT v části odstavné koleje UN	8
Změna č. 14	Úpravy VZT v části odstavné koleje UPN	4
Změna č. 15	Příčka mezi m.č. 405 a 406, přizdění č.m. 410 a 409, bourání základů technologie m.č. 332 a 406	3
Změna č. 16	Náhrada expanzního automatu ve VS2	3
Změna č. 17	Náhrada expanzního automatu v elektrokotelně 257 (SPO)	3
Změna č. 18	Úprava PBŘ v ÚVZ	8
Změna č. 19	Úprava trasy VZT 11 a 28	14
Změna č. 20	Úprava pozic rozdělovačů VRV systému chlazení	5
Změna č. 21	Úpravy VZT v m.č. 204, 205	9
Změna č. 22	Úprava ovládání klapek 22.112 a 27.118	5
Změna č. 23	Provedené práce neobsažené v PD ve výkazu výměr k SoD	7
Změna č. 24	Úpravy VZT zařízení 21.1 v UVZ	7
Změna č. 25	Úprava zapojení hydroboxu zař. č. 34.2	6
<b>Celkem počet stran návrhu změny stavby</b>		<b>167</b>