

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě č. 94/ 2019**

**I . Objednatel:**      **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,  
370 92    České Budějovice

Odpovědný zástupce:    **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice  
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

Martin Jirásko – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.  
370 04    České Budějovice

IČO:                            25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka:

č.účtu:

**I. Zhotovitel:**

**Š+H Bohunice**

Temelín 3, 373 01 Temelín  
jednatelem p. Janem Hrdličkou

zastoupená :

IČ:                            45022313

DIČ:                            CZ45022313

Banka:

č. účtu:

**2 . Předmět díla**

1.Předmětem plnění je zhotovení díla :    **Výměna oken a dveří Fráni Šrámka 12, České Budějovice**

**Dodatkem č. 1 se mění článek č. V. – termín plnění**

## **V. Termín plnění**

<b>Termín zahájení prací dle SoD</b>	<b>13.11.2019</b>
<b>Termín dokončení prací dle SoD</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Změna termínu dokončení dle dodatku</b>	<b>17.01.2020</b>

**Zdůvodnění :** termín dokončení prací byl změněn z důvodu nezpřístupnění 2 bytových jednotek. Z tohoto důvodu bylo provedeno pozdní zaměření a pozdější zadání výroby oken a dveří.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 94/ 2019 ze dne 11.11.2019.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Českých Budějovicích dne 27.12.2019

Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

Jan Hrdlička  
jednatel společnosti