



MC22P004FMDJ

37/2016 D-3

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:02-O-3167-5338/16

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves – zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským

ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou, [REDACTED]

a panem Jiřím Röslerem, [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

vedoucí projektu: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

zástupce vedoucího projektu: Ing. Marek Holinka, oddělení říčních systémů

IČ: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

S ohledem na okolnosti, které se objevily v průběhu projednávání dokumentace pro územní řízení stavby „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“ se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy.

VII. Doba plnění

Texty odstavců č. 2 a 3 se nahrazují následujícím zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dodá objednateli v jednom vyhotovení k odsouhlasení objednatelem do **120 dní od podpisu smlouvy**.

Zhotovitel zapracuje připomínky objednatele, podmínky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a případných požadavků vlastníků dotčených pozemků k dokumentaci pro územní rozhodnutí a podá žádost o zahájení

územního řízení do 90 dní od schválení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednatelem. K tomuto termínu předá objednateli konečnou verzi projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 5 zbývajících vyhotoveních v listinné podobě. Lhůta je stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro vydání stavebního povolení dodá objednateli v jednom vyhotovení k odsouhlasení objednatelem do 30 dní od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Zhotovitel zapracuje připomínky objednatele, podmínky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a případných požadavků vlastníků dotčených pozemků k dokumentaci pro vydání stavebního povolení a podá žádost o zahájení stavebního řízení do 90 dní od schválení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení objednatelem. K tomuto termínu předá objednateli konečnou verzi projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v 5 zbývajících vyhotoveních v listinné podobě. Lhůta je stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

Z důvodu majetkoprávní problematiky kolem dotčených pozemků v exekučním řízení p.č. 1213/1 a p.č. 130/2 k.ú. Uhřetěves na pravém břehu Říčanského potoka, dále z důvodu problematického projednávání vedení protipovodňové linie na levém břehu v ochranném pásmu památného stromu kód 104288 na pozemku pana Ing. Procenka a v neposlední řadě z důvodu prodloužených lhůt při projednávání záměru se SŽDC a Drážním úřadem vlivem situování stavby v obvodu dráhy i ochranném pásmu dráhy. V případě pozemků v exekuci muselo dojít ke konečnému vyjmutí pozemku p.č. 130/2 k.ú. Uhřetěves z dotčení stavbou, v případě řešení vedení linie ochranné zdi kolem památného stromu musel být řešen speciální arboristický posudek variant řešení a návrh dalšího postupu prací, díky nimž bude akce realizovatelná. Toto má časový vliv na všechny části projektové dokumentace včetně projednání a možnosti odevzdání díla ve sjednaných termínech.

Z tohoto důvodu se navrhuje úprava textu v čl. VII. odst. 2. smlouvy o dílo se samostatným termínem pro podání žádosti o zahájení územního řízení, který bezpečně umožní zajistit souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků a s ohledem na zásah do ochranného pásma dráhy i souhlasy SŽDC a Drážního úřadu nezbytné pro podání žádosti o zahájení územního řízení. Protože touto úpravou bude posunuto i vydání pravomocného územního rozhodnutí a nebude možné žádat o stanoviska dotčených orgánů pro stavební řízení před jeho vydáním, navrhuje se upravit dále text odst. 3 v čl. VII pro podání žádosti o zahájení stavebního řízení.

Termín v odst. 4 čl. VII na předání dokumentace pro provádění stavby zůstává neměnný v původním termínu tj. do 430 dní od podpisu smlouvy.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Uhřetěvsi dne 14.7.2016

V Praze dne 14.7.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



starosta MČ Praha 22



2

HOSPODÁŘSKÝ
A VÝSTAVBA a.s.

Nábřeží 4
150 56 Praha 5