

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003408/19

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2019-3-4

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

19091 - I/57 okres Opava, oprava propustků ev. č. 57-071P - 57-128P - PD+IČ/AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel.:	████████████████
(dále jen „ Objednatel “)	
a	

2. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

se sídlem:	U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO:	27764613
DIČ:	CZ27764613
zápis v obchodním rejstříku:	OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních	██
a technických:	
e-mail:	██
tel:	██
(dále jen „ Poskytovatel “)	

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Dle úvodního jednání ze dne 14. 8. 2019 měl objednatel zajistit do 15. 9. 2019 pročištění a kamerovou prohlídku propustků ev. č. 57-088P, 57-092P a 57-122P. Uvedené propustky byly zanesené a nebyl znám jejich stavební stav. Pročištění propustků bylo z kapacitních důvodů realizační firmou provedeno později, záznamy z kamerových prohlídek byly projektantovi předány až 3. 12. 2019.
- 1.2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně lhůt plnění dílčích částí služeb následovně:
 - a) Původní ujednání čl. 5.1.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 31. 3. 2020.
 - b) Původní ujednání čl. 5.1.2. se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31. 5. 2020.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Poskytovatel.

V Ostravě dne 18. 12. 2019

V Ostravě dne 18. 12. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.