

## DODATEK č.1

k

### Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě

č. smlouvy DPP:000779 00 15


č. smlouvy Příkazníka: 2016/DPP/01


název akce: **Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách trasy metra C** (dále jen „Akce“)

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
Zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
dále jen jako „DPP“ na straně jedné

a

1. Obchodní společnost: **INFRAM a.s.**  
IČ: 250 70 282  
DIČ: CZ25070282  
se sídlem: Praha 9, Peluškova 1407, PSČ 198 00  
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha 8, Balabenska  
číslo účtu:   
zastoupená: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4235

2. Obchodní společnost: **VALBEK s.r.o.**  
IČ: 48266230  
DIČ: CZ 482 66 230  
se sídlem: Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3  
bankovní spojení: Komerční banka Liberec  
číslo účtu:   
zastoupená: Ing. Lukášem Hruboňem, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4487,

jako účastníci sdružení s názvem

#### **INFRAM/Valbek inženýring**

se sídlem: Peluškova 1407, Praha 9, PSČ: 198 00

zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 7.12.2010 ke společnému zajišťování jednotlivých akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy.

## I. Rozhodné skutečnosti

- 1.1 Shora označené smluvní strany uzavřely dne 20.04.2016 Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“ vedenou u DPP pod č. 000484 00 11, uzavřenou dne 24.6.2011 v souladu s ustanovením § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci DPP.
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že při modernizaci strojovny SO 09 -Strojovna hlavního větrání 42 ME (Hornokrčská) prováděné v 1. etapě, dle PD zrealizovaná konstrukce tlumičů ve větrací šachtě, neplnila požadované hlukové limity, bylo nutné PD přepracovat a zrealizovat doplňkovou protihlukovou konstrukci, tak aby bylo možné dílo zkolaudovat.  
V důsledku toho došlo k opětovnému předání staveniště a k novému zahájení stavebních prací. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou mimo jiné náklady spojené s předáním staveniště výše uvedeného SO a s výkonem TDS po dobu 6 týdnů.
- 1.3 Vzhledem k větší složitosti a s tím související vyšší pracnosti při zajištění činností aktivace do majetku DPP (v souladu s čl. 10.5. Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvy), než bylo předpokládáno v původní nabídce, se Smluvní strany dohodly na navýšení smluvní odměny za tuto činnost.

## II. Změna smlouvy

Na základě výše uvedených skutečností, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 V čl.6 Smluvní odměna a platební podmínky se text v odst. 6.1 mění a nahrazuje níže uvedeným zněním:

6.1 Členění fakturace smluvní odměny za činnosti uvedené v této smlouvě.

tab. 1

Pol.	Činnost	Odměna v Kč
1.	zajištění předání staveniště	140 985
2.	Opakované předání staveniště SO 09 42Me	15 650
3.	výkon TDS vč. správce stavby, zajištění přijímacích řízení, zajištění a předání DSPS, zajištění povolení k prozatímnímu užívání stavby a další činnosti uvedené v této smlouvě	1 410 043
4.	výkon TDS po dobu 6 m na SO 09 42ME	47 001
5.	KOO BOZP	283 500
6.	zajištění aktivace stavby do majetku DPP	12 408
7.	zajištění aktivace - navýšení	37 224
8.	kolaudace stavby	93 062
9.	Celkem	2 039 873

6.2 Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží za provedení všech činností souvisejících s přípravou a realizací Akce dle této Smlouvy smluvní odměna v celkové výši 2 039 873,- Kč (bez DPH) (slovy: dvě miliony třicet devět tisíc osm set sedm desátí korun českých).

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení příkazní obstaravatelské smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
- 3.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu
- 3.3 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb.

V Praze dne: 18.12.2019

Za Příkazníka:

Za DPP:

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
**Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA**  
**statutární ředitel**  
INFRAM a.s.  
(vedoucí účastník sdružení INFRAM/Valbek inženýring)

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost