



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves – zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou, t [REDACTED]
[REDACTED]
a panem Miroslavem Šaškem, [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
vedoucí projektu: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů
zástupce vedoucího projektu: Ing. Marek Holinka, oddělení říčních systémů
[REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

S ohledem na nesouhlasné podmiňující stanovisko správce toku Říčanského potoka Lesů Hl. m. Prahy ze dne 8.11.2016. zn.č. 1618/VT_0219/2016 k technickému řešení, navrženém v dokumentaci pro územní řízení stavby „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“ (dále jen DÚR), byly po dohodě smluvních stran přerušeny činnosti pro podání žádosti o zahájení územního řízení a získání rozhodnutí o umístění stavby.

Navržené technické řešení v DÚR nebylo možné se správcem toku projednat v době zpracování dokumentace z důvodu změny správce toku na Odbor ochrany prostředí, Magistrát hl. m. Prahy. Ke změně správce toku došlo v době, kdy byla DÚR již před dokončením. Z tohoto důvodu byl nový správce toku požádán o vyjádření až po dokončení DÚR. Protože správce toku do termínu pro předání konečné verze DÚR a zajištění dokladů pro územní řízení dle Dodatku č. 1 své vyjádření k DÚR nevydal, zhotovitel DÚR projednal se všemi DOSS a vlastníky dotčených pozemků a dopracoval konečnou verzi DÚR.

Pro další pokračování projekčních prací dle smlouvy o dílo bude zpracováno na náklady správce toku podmiňující prověření možností úpravy technického řešení a bude vyhodnoceno konečné technické řešení.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy.

VI. Cena za dílo

Text odstavce č. 4 v bodě 2 se nahrazuje následujícím zněním:

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu jednotlivých částí díla následovně:

2. část díla (vytvoření dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí o umístění) s ohledem na rozpracovanost bude uhrazena po částech:
 - částka 409 500 Kč bez DPH po předání konečné verze projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 1 vyhotovení v listinné podobě se zapracováním všech připomínek DOSS vyjma nesouhlasného stanoviska správce toku a předání dokladové složky s kopiemi zajištěných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dokladů o projednání souhlasů vlastníků dotčených pozemků pro územní řízení
 - částka 10 000,- Kč bez DPH po podání žádosti o zahájení územního řízení
 - částka 5 000,- Kč bez DPH po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby

VII. Doba plnění

Texty odstavců č. 2 až 4 se nahrazují následujícím zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dodá objednateli v jednom vyhotovení k odsouhlasení objednatelem **do 120 dní od podpisu smlouvy.**

Zhotovitel zpracuje do dokumentace pro územní řízení připomínky objednatele, podmínky dotčených orgánů státní správy (vyjma nesouhlasného stanoviska správce toku) a případných požadavků vlastníků dotčených pozemků k dokumentaci pro územní rozhodnutí, a předá objednateli konečnou verzi projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 1 vyhotovení v listinné podobě **do 15.12.2016.** Součástí předané dokumentace bude dokladová složka s kopiemi zajištěných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dokladů o projednání souhlasů vlastníků dotčených pozemků pro územní řízení.

Pokud správce toku Říčanského potoka vydá k technickému řešení navrženém v dokumentaci pro územní řízení stavby „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“, dokončené k 31.10.2016, kladné stanovisko, podá zhotovitel žádost o zahájení územního řízení do 15 dní od doručení tohoto stanoviska. K tomuto termínu předá objednateli konečnou verzi projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v 5 zbývajících vyhotoveních v listinné podobě. V případě, že stanovisko správce toku bude podmíněné úpravou dokončené dokumentace pro územní řízení, bude doba podání žádosti respektive předání zbývajících vyhotovení dokumentace příslušně prodloužena.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro vydání stavebního povolení dodá objednateli v jednom vyhotovení k odsouhlasení objednatelem **do 30 dní od vydání pravomocného územního rozhodnutí.**

Zhotovitel zpracuje připomínky objednatele, podmínky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a případných požadavků vlastníků dotčených pozemků k dokumentaci pro vydání stavebního povolení a podá žádost o zahájení stavebního řízení **do 90 dní od schválení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení objednatelem.** K tomuto termínu předá objednateli konečnou verzi projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v 5 zbývajících vyhotoveních v listinné podobě. Lhůta je stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

4. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro provádění stavby, ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, případných požadavků vlastníků dotčených pozemků k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a k dokumentaci pro vydání stavebního povolení, výkaz výměr a položkový rozpočet pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení **do 30 dní od vydání pravomocného stavebního povolení.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvy odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Uhřetěvsi dne ... 22. 12. 2016

V Praze dne ... 8. 12. 2016


Objednatel:



Ing. Martin Turnovský
starosta MČ Praha 22



Zhotovitel:



VODOHOSPODAŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

-15-