

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 11. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **M - SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě
písemného pověření představenstvem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele 23-SOD-2019-140

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/2851 Vilantice - Dubenec**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (11. 11. 2019)
Přerušeni prací		14. 11. 2019 – 31. 3. 2020
Datum zahájení prací v roce 2020		1. 4. 2020
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	7 týdnů od termínu určeného zadavatelem bez přerušeni prací (16. 5. 2020)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (27. 6. 2020)
Doba realizace Díla		7 týdnů + 6 týdnů bez přerušeni prací

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) V článku III. Ostatní a závěrečná ujednání odst. 4 zní takto:

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel dále prohlašuje, že bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI příjemci Královéhradecký kraj na dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36614

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje
č. ze dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	36614
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	06.11.2019

1

Název stavby :

III/2851 Vilantice - Dubenec

Název objektu :

SO 101 Silnice

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M- Projekce s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

M - Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

SO 101 Silnice III/2851 - Z důvodu špatných klimatických podmínek, při kterých nelze dle technologických předpisů provádět recyklaci za studena, následnou podkladku asfaltových vrstev a mikrokobce, žádáme o přerušení prací 14.11.2019 do 31.3.2020, z důvodu zimní údržby. Celková doba realizace díla pro objednatele Královéhradecký kraj (7 + 6 týdnů) zůstává nezměněna.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost o přerušení prací
3.	HMG s novým termínem

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		měněpráce	vícepráce		
13 055 105,36 Kč	13 055 105,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 055 105,36 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	M - Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	Ing. Petr Kubíček		
Projektant (autorský dozor) :	M- Projekce s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové	Ing. Anita Mittermayerová		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Daniel Jakwerth		
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Klára Bednářová		



M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

OZ Sever, provoz Hradec Králové

Vyřizuje: Ing. Petr Mareš
vedoucí provozu HK, OZ SEVER

e-mail:

mobil:

Ing. Jiří Koutník

HIP

Věc: Žádost o pokyn k přerušení stavby ke dni 14.11.2019

Stavba: „III/2851 Vilantice - Dubenec“

Na základě článku 8.8 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, obecné podmínky Vás, jako správce stavby, žádáme o pokyn k přerušení postupu prací na výše uvedené stavbě z důvodu předpokladu nesplnění technologických podmínek pro provedení recyklace za studena (nesplnění požadavku průměrné denní teploty nad 5°C za 24 hodin) vzhledem k výhledu denních teplotních rozsahů a k předpokladu nepříznivých klimatických podmínek v tomto ročním období.

V Hradci Králové dne 14.11.2019

Ing. Petr Mareš
vedoucí provozu HK, OZ SEVER

Souhlasím s přerušením stavebních prací po dobu nezbytnou pro splnění technologických postupů.

Ing. Jiří Koutník
HIP

M – SILNICE a.s. - Oblastní závod SEVER, provoz Hradec Králové,
Bratři Štefanů 492, Hradec Králové, PSČ 500 03

IČ 42196868, DIČ CZ42196868; tel. : +420 495 845 111, fax : +420 495 542 017, e-mail : sever@msilnice.cz

Název Díla: III/2851 Vilantice – Dubenec

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Objekt	Č. položky	Činnost	Zhotovitel Pozhotovitelé	2019												2020											
				leden	únor	březen	dubn	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	dubn	květen	červen						
SO 101.1 Silnice km 0,900 - 0,909		Čištění kejmnic a příkopů	M - SILNICE a.s																								
	113728	Frézování vozovek asfaltových	ČNES dopravní stavby, a.s																								
	567544	Recyklace za studena na místě RS Ø32 v tl. 180 mm	ČNES dopravní stavby, a.s																								
	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M - SILNICE a.s																								
	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 114, 11S	M - SILNICE a.s																								
SO 101.2 Silnice km 0,900 - 1,200		Čištění kejmnic a příkopů	M - SILNICE a.s																								
	113728	Frézování vozovek asfaltových	ČNES dopravní stavby, a.s																								
	567544	Recyklace za studena na místě RS Ø32 v tl. 180 mm	ČNES dopravní stavby, a.s																								
	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M - SILNICE a.s																								
	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M - SILNICE a.s																								
SO 101.3 Silnice km 1,200 - 1,858		Čištění kejmnic a příkopů	M - SILNICE a.s																								
	113728	Frézování vozovek asfaltových	ČNES dopravní stavby, a.s																								
	567544	Recyklace za studena na místě RS Ø32 v tl. 180 mm	ČNES dopravní stavby, a.s																								
	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M - SILNICE a.s																								
	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M - SILNICE a.s																								
SO - 184 Dopravní inženýrská opatření	516123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	DIOZ - Jaroslav Michěk																								
	516123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	DIOZ - Jaroslav Michěk																								

Datum zahájení prací 2019: 11. 11. 2019
 Datum přerušení prací: 14. 11. 2019
 Doba realizace prací 2019: 3 dny
 Datum zahájení prací 2020: 01. 04. 2020
 Termín dokončení Stavby (= prací): 16. 05. 2020
 Doba realizace prací 2020: 46 dnů
 Termín dokončení Díla: 27. 06. 2020
 Doba realizace Díla: 7 týdnů (3 dny v r. 2019 + 46 dnů v r. 2020) + 6 týdnů

Zhotovitel: M - SILNICE a.s
 Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
 IČ: 421 96 868

V Jičíně dne

Ing. **M. A. Brechtl**, ředitel oblasního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.