

DODATEK č. 3- D003
ke SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby

„Výstavba hokejbalového hřiště“

číslo smlouvy objednatele: SML-2018-10375

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen "objednatel")

a

„S-D sdružení pro výstavbu hokejbalového hřiště“

Správce sdružení: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČ: **485 39 589**, DIČ: **CZ48539589**, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 19476

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti (*statutární zástupce*)

Ing. Evou Kolářovou, jednatelem společnosti (*statutární zástupce*)

a

Společník sdružení: **DEREZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc

IČ: **480 36 315**, DIČ: **CZ48036315**, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 15099

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti (*statutární zástupce*)

(dále jen "zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu a doby plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

III.

DOBA PLNĚNÍ

3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne 15. 4. 2020, a to následovně:

3.1. zhotovitel nejprve provede částečné dokončení díla ke dni 20. 12. 2019, a to všechny práce dle této smlouvy včetně jejich dodatků spojené s dokončením monolitických betonových stěn a přeložek optických kabelů PRE

3.2 zhotovitel dále provede práce, které logicky navazují na dokončení opěrných stěn a jejichž provádění je objektivně možné během zimních měsíců (úprava líce pilotové stěny, zásypy opěrných stěn po dosažení požadované pevnosti, montáž oplocení, dokončení trubních rozvodů vodovodu a kanalizací včetně vsakovací galerie), to vše za dodržení termínů dle přílohy č.2 – závazného harmonogramu prací

3.3. následně s ohledem na klimatické vlivy zhotovitel dokončí práce, jejichž provádění není objektivně možné během zimních měsíců a práce logicky navazující (betonový základ pro mantinely, podkladní vrstvy hřiště, finální povrchy, tj. vrstvy z asfaltového betonu ACP16 a ACO11, obrubníky s nimi spojené rozvody elektroinstalací, montáž osvětlení a finální povrchy zpevněných ploch, tj. zámkové dlažby, vegetační tvárnice, montáž mantinelů a hrací plochy) a takto dokončené dílo předá objednateli nejpozději dne 15. 4. 2020 .

Vše za dodržení i dalších termínů dle přílohy č. 2 – závazného harmonogramu prací.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 27.6.2018. č.j. ÚMČ P15 30316/2018/OM/PČe, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	22 473 917,71 Kč
DPH	4 719 522,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	27 193 440,43 Kč

Cena Dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	3 417 631,86 Kč
DPH 21%	717 702,69 Kč
Cena Dodatku č. 1 s DPH	4 135 334,55 Kč

Cena dodatku č.2 – změna rozsahu plnění:

Základní cena bez DPH	3 201 791,90 Kč
21% DPH	672 376,11 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 874 167,11 Kč

Cena dodatku č.3 – změna rozsahu plnění:

Základní cena bez DPH	122 751,59 Kč
21% DPH	25 777,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	148 526,42 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1, č.2 a č.3:

Základní cena bez DPH	29 216 092,16 Kč
21% DPH	6 135 379,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	35 351 471,51 Kč

V.**PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE**

8. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce); v takovém případě bude cena díla úměrně snížena v souladu s použitím cen z výkazu výměr.

VIII.**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

12. Dokončení části díla dle čl. III. odst. 3 bod 3.1 bude buď zapsáno do stavebního deníku, s potvrzením odpovědného zástupce zhotovitele i objednatele ve věcech technických a TDI nebo bude provedeno samostatným zápisem o provedení kontrolní prohlídky stavby s potvrzením odpovědného zástupce zhotovitele ve věcech technických, a to dle volby objednatele. Obdobně dle předchozí věty se bude postupovat v případě ucelené části díla dle čl. III. odst. 3 bod 3.2.

X.**SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY**

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla a/nebo dokončení části díla dle čl. III. odst. 3 a/nebo za prodlení oproti termínům dle přílohy č. 2 – závazného harmonogramu prací – zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 3 - Harmonogram prací - nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy o dílo – Podrobný harmonogram plnění ve dnech. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden na elektronickém profilu objednatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu a ceně.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a Dodatek č. 3 může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů. Uveřejnění provede MČ Praha 15.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
8. V souladu s ustanovením § 43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada MČ Praha 15 svým usnesením č. R-508 ze dne 18.12.2019.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- příloha č. 1 – Změnový list č.3
- příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Praze dne 18.12.19

V Praze dne

..
za objednatele
Ing. Hana Černá, MPA
pověřená vedením majetkového odboru
na základě pověření usnesením
Rady MČ Praha 15

za zhotovitele
za S-D sdružení pro výstavbu
hokejbalového hřiště