

D o d a t e k č . 2 k e s m l o u v ě o d í l o

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 17015-1 Zvotoky

číslo smlouvy zhotovitele: S17-016-0004

číslo smlouvy objednatele: 129/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: I [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): I [REDACTED] 3
Koordinař bezpečnosti práce: [REDACTED] [REDACTED] 5

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
tel.: [REDACTED]
IČ:480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]
Zástupce ve věcech smluvních: In [REDACTED] 3
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] 7
Odpovědný stavbyvedoucí: p [REDACTED]
[REDACTED]

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 mění bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	5.671.312,09 Kč
Změnový list č.1 – vícepráce	581.634,65 Kč
Změnový list č.2 – méněpráce	-525.842,57 Kč
Změnový list č.3 – méněpráce	-134.329,67 Kč
Změnový list č.4 – vícepráce	25.294,06 Kč
Změnový list č.4 – méněpráce	-161.232,85 Kč
Změnový list č.5 – vícepráce	79.613,60 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo bez DPH	5.536.449,31 Kč
DPH 21%	1.162.654,36 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	6.699.103,67 Kč

slovy: Šest milionů šest set devadesát devět tisíc sto tři korun a šedesát sedm hal.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 , č. 5

České Budějovice dne: 8.12.2016
Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

10 Č. Budějovice
641 (10)

ředitel organizace

Přezkoumal :

České Budějovice dne: 8.12.2016
Za zhotovitele:

SWIETELSKY ⑦
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5a
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Šot
Vedoucí odštěpného závodu

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Změnový list číslo: 1

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky
Objekt: SO 01 Zvotoky

č. SOD objednatele: 129/P/2016
č. SOD zhotovitele: S17-016-0004

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny:
SO 01 2 Základy
3 Svislé konstrukce

Popis změny:
Změnový list č. 1 řeší:
1. doplnění množství podkladního betonu dle RDS
2. přesun množství železobetonu mostní rámové konstrukce z původní nesprávně nasazené položky mostní opěry a křídla do položky mostní rámové konstrukce

Vícepráce
Návrh ocenění: cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH	581 634,65 Kč
DPH 21%	122 143,28 Kč
Celkem vč. DPH	703 777,93 Kč

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

- 8 - 12 - 2016

Vyjádření:

Zhotovitel:	[redacted]	datum: - 8 - 12 - 2016	podpis: [redacted]
Projektant:	[redacted]	datum:	podpis: [redacted]
TDS:	[redacted]	datum:	podpis: [redacted]
Investor:	[redacted]	datum: - 8 - 12 - 2016	podpis: [redacted]

Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
01
IČ 60851970, DIČ CZ60851970

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

ZL č. 1 Vícepráce

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 01 Zvotoky	581 634,65	122 143,28	703 777,93
CENA STAVBY	581 634,65	122 143,28	703 777,93

ZL č.1 Vícepráce

Stavba : **Most ev.č. 17015-1 Zvotoky**

číslo a název SO: **01 - Zvotoky**

číslo a název rozpočt **01 - Zvotoky**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	m.j.	dle SOD	RDS	rozdíl	cena	
1	2	3	4	5	6			jednotková	celkem
								7	8
	2		Základy						
43	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 XF3	M3	████	████	████	████	23 209,59
45	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI	T	████	████	████	████	26 126,71
	2		Základy						49 336,30
	3		Svislé konstrukce						
53	389385		MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ ZE ZELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	████	████	████	████	532 298,35
			Svislé konstrukce						532 298,35
			C e l k e m						581 634,65
			Celkem						581 634,65

**Projektční kancelář Ing. Škubalová**

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

☎ 377 455 842, fax: 377 440 345

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Naše značka: 700/2016/Pit.

Datum: 8.12.2016

Věc: **Vyjádření projektanta k úpravě nábrežních zdí**

Akce:

Most ev.č. 17015 – 1 Zvotoky

Při provádění křídla 1 a nábrežní zdi 1 na levém břehu Novosedelského potoka na výše uvedené akci bylo zjištěno, že z důvodu zachování stability stávajících navazujících kamenných opěrných zdí je nutné křídlo 1 a nábrežní zeď 1 zkrátit a upravit tvar základů. Změny byly zapracovány do RDS. Délka křídla 1 je 2,9m.

Dále je nutné upravit tvar základu křídla 2 na pravém břehu na vtoku z důvodu výskytu skalního podloží. Základ je posunut směrem k rubu křídla, tvar základu – šířka a délka zůstávají shodné.

S pozdravem

Ing. Daniela Škubalová

ING. ŠKUBALOVÁ
Projektční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

Změnový list číslo:

2

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky**Objekt:** SO 01 Zvotoky

č. SOD objednatele: 129/PI2016

č. SOD zhotovitele: S17-016-0004

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:**INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice**Projektant:**Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 Pízeň**Zhotovitel:**SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**Předmět změny:**SO 01 2 Základy
3 Svislé konstrukce**Popis změny :**

Změnový list č. 2 řeší :

1. odpočet množství podkladního železobetonu dle RDS
1. odpočet množství železobetonu z položky mostní opěry a křídla, které byly přesunuty do položky mostní rámové konstrukce (ZL č. 1)

Měněpráce**Návrh ocenění:**

cena celkem

Měněpráce

Celkem bez DPH	- 525 842,57 Kč
DPH 21%	- 110 426,94 Kč
Celkem vč. DPH	- 636 269,51 Kč

**SWIETELSKY**

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

- 8 - 12 - 2016

Vyjádření:**Zhotovitel:**

datum: - 8 - 12 - 2016

podpis:

Projektant

datum: podpis:

TDS:

datum: podpis:

Investor:

datum: - 8 - 12 - 2016

podpis:

Rudolfovská 34
BUDĚJOVICE

③

Přílohy: Položkový rozpočet - měněpráceMinisterstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

ZL č. 2 Měněpráce

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 01 Zvotoky	-525 842,57	-110 426,94	-636 269,51
CENA STAVBY	-525 842,57	-110 426,94	-636 269,51

ZL č.2 Méněpráce

Stavba : **Most ev.č. 17015-1 Zvotoky**
 číslo a název SO: **01 - Zvotoky**
 číslo a název rozpočt **01 - Zvotoky**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	m.j.	dle SOD	RDS	rozdíl	cena	
1	2	3	4	5	6			jednotková	celkem
								7	8
	2		Základy						
44	272324		ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 XA3	M3					- 23 182,44
	2		Základy						- 23 182,44
	3		Svislé konstrukce						
50	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3					- 244 441,84
51	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI B500 B	T					- 236 751,83
52	333366		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z KARI SÍTI	T					- 21 466,46
	3		Svislé konstrukce						- 502 660,13
			Celkem						- 525 842,57
			Celkem						- 525 842,57

**Projektční kancelář Ing. Škubalová**

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

☎ 377 455 842, fax: 377 440 345

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Naše značka: 700/2016/Pit.

Datum: 8.12.2016

Věc: **Vyjádření projektanta k úpravě nábrežních zdí**

Akce:

Most ev.č. 17015 – 1 Zvotoky

Při provádění křídla 1 a nábrežní zdi 1 na levém břehu Novosedelského potoka na výše uvedené akci bylo zjištěno, že z důvodu zachování stability stávajících navazujících kamenných opěrných zdí je nutné křídlo 1 a nábreží zdi 1 zkrátit a upravit tvar základů. Změny byly zapracovány do RDS. Délka křídla 1 je 2,9m.

Dále je nutné upravit tvar základu křídla 2 na pravém břehu na vtoku z důvodu výskytu skalního podloží. Základ je posunut směrem k rubu křídla, tvar základu – šířka a délka zůstávají shodné.

S pozdravem

Ing. Daniela Škubalová

ING. ŠKUBALOVÁ
Projektční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13890450

Změnový list číslo:	3
---------------------	---

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

Objekt: SO 01 Zvotoky

č. SOD objednatele:	129/P/2016
č. SOD zhotovitele:	S17-016-0004

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

INBEST spol. s r.o.
Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 Pízeň

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny:

SO 01 0 Všeobecně
1 Zemní práce
3 Svislé konstrukce

Popis změny :

Změnový list č. 3 řeší odpočty nečerpaných položek z rozpočtu stavby.

Měněpráce

Návrh ocenění:

cena celkem

Měněpráce

Celkem bez DPH	-	134 329,67 Kč
DPH 21%	-	28 209,23 Kč
Celkem vč. DPH	-	162 538,90 Kč

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř.
IČ: 480 88 899, DIČ: CZ480 85 899

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: - 8 -12- 2016

ING. ŠKUBALOVÁ DANIELA
Projektční kancelář

Projektant:

datum: podpis:

TDS:

datum: podpis:

Investor:

datum: - 8 -12- 2016

Rudolfovska 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ: 00851970, DIČ: CZ260851970

Přílohy: Položkový rozpočet - měněpráce

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

ZL č. 3 Méněpráce

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 01 Zvotoky	-134 329,67	-28 209,23	-162 538,90
CENA STAVBY	-134 329,67	-28 209,23	-162 538,90

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky
ZI č. 3 Měněpráce

Stavba : **1513 - Zvotoky**
 číslo a název SO: **01 - Zvotoky**
 číslo a název rozpc: **01 - Zvotoky**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	02520	PP	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KS	-		- 30 579,00
11	02960	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOLOGA	KS			- 32 617,60
12	02964	PP	OSTANÍ POŽADAVKY - DOPLŇUJÍCÍ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM	KS			- 15 289,50
15	02990	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - 2 x velkoplošný panel - billboard ve formátu 2500 x 1500 mm min po dobu stavby - 1x pamětní deska trvalého charakteru po dokončení - min velikost 300 x 400 mm	KS			- 19 796,80
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 98 282,90
1			Zemní práce				
18	112024		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PĚŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS			- 27 790,44
1			Zemní práce				- 27 790,44
3			Svislé konstrukce				
49	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ průměr 8 mm, oka 100 x 100, ocel B500A	T			- 8 256,33
3			Svislé konstrukce				- 8 256,33
			Celkem				- 134 329,67
			Celkem				- 134 329,67



Projektční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
☎ 377 455 842, fax: 377 440 345
IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Naše značka: 700/2016/Pit.

Datum: 8.12.2016

Věc: Vyjádření projektanta k úpravě nábrežních zdí

Akce:
Most ev.č. 17015 – 1 Zvotoky

Při provádění křídla 1 a nábrežní zdi 1 na levém břehu Novosedelského potoka na výše uvedené akci bylo zjištěno, že z důvodu zachování stability stávajících navazujících kamenných opěrných zdí je nutné křídlo 1 a nábrežní zeď 1 zkrátit a upravit tvar základů. Změny byly zapracovány do RDS. Délka křídla 1 je 2,9m. Dále je nutné upravit tvar základu křídla 2 na pravém břehu na vtoku z důvodu výskytu skalního podloží. Základ je posunut směrem k rubu křídla, tvar základu – šířka a délka zůstávají shodné.

S pozdravem

Ing.  Škubalová


Ing. Škubalová
Projektční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
☎ 377 440 345, 377 455 842
e-mail d.skubalova@volny.cz

Změnový list číslo:

4

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

č. SOD objednatele: 129/P/2016

Objekt: SO 01 Zvotoky

č. SOD zhotovitele: S17-016-0004

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:**INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice**Projektant:**Projektční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 Pízeň**Zhotovitel:**SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**Předmět změny:**SO 01 1 Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
7 Přidružená stavební výroba**Popis změny :**

Změnový list č. 4 řeší :

- navýšení hodin čerpání vody dle skutečnosti (viz stavební deník)
- doplnění štěrku pod kamenné dlažby dle požadavku objednatele, stavebního dozora (viz TP MDČR)
- záměnu Litého asfaltu jako ochranu izolace za Asfaltový beton ACO 8

Vícepráce**Návrh ocenění:**

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH	25 294,06 Kč
DPH 21%	5 311,75 Kč
Celkem vč. DPH	30 605,81 Kč

Měněpráce

Celkem bez DPH	- 161 232,85 Kč
DPH 21%	- 33 858,90 Kč
Celkem vč. DPH	- 195 091,75 Kč

SWIETELSKY ⑦
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 36 699, DIČ: CZ480-365992

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyjádření:**Zhotovitel:**- 8 -12- 2016
datum: podpis: **ING. ŠKUBALOVÁ****Projektant:**datum: podpis: **6 00 Pízeň****TDS:**datum: podpis: **7 455 842****Investor:**datum: 8 -12- 2016 podpis: **651 090250****Přílohy:** Položkový rozpočet - vícepráce, měněpráce

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

ZL č. 4 Vícepráce , méněpráce

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

OBJEKT ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

Vícepráce

SO 01 Zvotoky	25 294,06	5 311,75	30 605,81
---------------	-----------	----------	-----------

CENA STAVBY	25 294,06	5 311,75	30 605,81
--------------------	------------------	-----------------	------------------

Méněpráce

SO 01 Zvotoky	-161 232,85	-33 858,90	-195 091,75
---------------	-------------	------------	-------------

CENA STAVBY	-161 232,85	-33 858,90	-195 091,75
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

ZL č. 4 Vícepráce

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 01 Zvotoky	25 294,06	5 311,75	30 605,81
CENA STAVBY	25 294,06	5 311,75	30 605,81

ZL č. 4 Vícepráce

Stavba : **Most ev.č. 17015-1 Zvotoky**

číslo a název SO: **01 - Zvotoky**

číslo a název rozpočt **01 - Zvotoky**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	m.j.	Počet			celkem
					jednotek	jednotková	cena	
1	2	3	4	5	■	■	8	
			Zemní práce					
21	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	■	■	4 407,26	
			Zemní práce				4 407,26	
			Komunikace					
	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100 MM lože ŠD pod kamennou dlažbu tl. 100 mm	M2	■	■	8 591,00	
	574A31		ASFALTOVÝ BETON ACO 8 TL. 40 MM	M2	■	■	12 295,80	
							20 886,80	
			C e l k e m				25 294,06	
			Celkem				25 294,06	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

ZL č. 4 Měněpráce

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 01 Zvotoky	-161 232,85	-33 858,90	-195 091,75
CENA STAVBY	-161 232,85	-33 858,90	-195 091,75

ZL č. 4 Měněpráce

Stavba : **Most ev.č. 17015-1 Zvotoky**

číslo a název SO: **01 - Zvotoky**

číslo a název rozpočt **01 - Zvotoky**

Poř.	Kód	Varianta	Název položky	m.j.	Počet	cena	
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	■	■	8
4			Vodorovné konstrukce				
56	45860		VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU	M3	■	■	- 38 845,55
58	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE VČ. LOŽE	M3	■	■	- 60 363,80
1			Zemní práce				- 99 209,35
5			Komunikace				
67	575A51		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 40MM	M2	■	■	- 23 725,33
	5,00		Komunikace				- 23 725,33
7			Přidružená stavební výroba				
71	711112		IZOLACE KONSTRUKCÍ ASFALTOVÝMI PÁSY NA PLOŠE SVISLÉ	M2	■	■	- 32 487,47
73	711414		IZOLACE POD RIMSOU S VYZTUŽÍ Z HLINIKOVÝCH PASU	M2	■	■	- 2 579,62
74	711442		IZOLACE MOSTOVEK NATAVOVACIMI PÁSY 5 mm S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	■	■	- 3 231,08
7			Přidružená stavební výroba				- 38 298,17
			Celkem				- 161 232,85
			Celkem				- 161 232,85

**Projektční kancelář Ing. Škubalová**

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

☎ 377 455 842, fax: 377 440 345

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Naše značka: 700/2016/Pit.

Datum: 8.12.2016

Věc: **Vyjádření projektanta k úpravě nábrežních zdí**

Akce:

Most ev.č. 17015 – 1 Zvotoky

Při provádění křídla 1 a nábrežní zdi 1 na levém břehu Novosedelského potoka na výše uvedené akci bylo zjištěno, že z důvodu zachování stability stávajících navazujících kamenných opěrných zdí je nutné křídlo 1 a nábreží zed' 1 zkrátit a upravit tvar základů. Změny byly zapracovány do RDS. Délka křídla 1 je 2,9m.

Dále je nutné upravit tvar základu křídla 2 na pravém břehu na vtoku z důvodu výskytu skalního podloží. Základ je posunut směrem k rubu křídla, tvar základu – šířka a délka zůstávají shodné.

S pozdravem

Ing. Daniela Škubalová

ING. ŠKUBALOVÁ
Projektční kancelář
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
Tel. 377 440 345, 377 455 842
IČO 13890450

Změnový list číslo: 5

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky
Objekt: SO 01 Zvotoky

č. SOD objednatele:	129/P/2016
č. SOD zhotovitele:	S17-016-0004

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:
INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant:
Projektční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny:
SO 01 0 Všeobecné konstrukce a práce

Popis změny :
Změnový list č. 5 řeší :
1. navýšení DIO dle rozhodnutí Městský úřad Strakonice odbor dopravy ze dne 4.11.2016 a Dodatku č. 1 k SOD

Vícepráce
Návrh ocenění: cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH	79 613,60 Kč
DPH 21%	16 718,86 Kč
Celkem vč. DPH	96 332,46 Kč

SWIETELSKY ⑦
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

- 8 - 12 - 2016

Podpis navrhovatele: Datum:

Vyjádření:

Zhotovitel: [redacted]	datum: - 8 - 12 - 2016	podpis: [redacted]
Projektant: [redacted]	datum:	podpis: [redacted]
TDS: [redacted]	datum:	podpis: [redacted]
Investor: [redacted]	datum: - 8 - 12 - 2016	podpis: [redacted]

Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01

970 ③

tel. 377 480 599, 377 480 599
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

ZL č. 5 Vícepráce

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 01 Zvotoky	79 613,60	16 718,86	96 332,46
CENA STAVBY	79 613,60	16 718,86	96 332,46

ZL č. 5 Vícepráce

Stavba : Most ev.č. 17015-1 Zvotoky

číslo a název SO: 01 - Zvotoky

číslo a název rozpočt 01 - Zvotoky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	m.j.	Počet jednotek	cena jednotková	celkem
1	2	3	4	5	■	■	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM ZNAČEK, POLEP ZNAČEK, ZAKRYTÍ NEPLATNÝCH ZNAČEK, ÚDRŽBA DZ IS 11 a = 2 ks b = 12 ks ks B 1 = 2 ks 2 ks E 13 = 2 ks ks Z 2 = 2 ks celkem = 37 ks	KS	■	■	79 613,60
0			Všeobecné konstrukce a práce				79 613,60
			celkem				79 613,60
			Celkem				79 613,60