

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Přeložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení**

Číslo SO/PS /

**501/501b**

Číslo ZBV:

**6**

číslo změny SO/PS:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Úvaly  
Pražská 276, 250 82 Úvaly  
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*  
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.  
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*  
IČ: 25117947

## Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	-771 638,92	0,00	-771 638,92

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-771 638,92	0,00	-771 638,92

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

6



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)</b>		Číslo SO/PS / <b>501/501b</b>	Číslo ZBV: <b>6.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Přeložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení</b>		číslo změny SO/PS: <b>1</b>	
Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly Zhotovitel: Společnici Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o. PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů	6,7	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	23 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<b>odpočet STL plynovod</b>			
Při realizaci akce byly v úseku 0,03-0,2 km provedeny kopané sondy na stávajícím STL plynovodu. Z důvodu dostatečného krytí není nutné v tomto úseku plynovod rekonstruovat. V úseku 0,2-0,3 km bylo po kontrole provozovatele Innogy rozhodnuto že přeložka STL plynovodu není v tomto úseku nutná. Proto se stavební objekt SO 501b nerealizuje a v celém rozsahu se odečítá. Skutečnou polohu a počet stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace stavby.			
Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddtělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do <b>Skupiny 3</b> . Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-771 638,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-771 638,92</b>	<b>771 638,92</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitemann	datum
			podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum
			podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlíta	datum
			podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum
			podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Petr Nádvořník	datum
			podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum
			podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou p dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozs. zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důka nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum
			podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum
			podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum
			podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum
			podpis
			Číslo paré:



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

<b>Název Stavby:</b> III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 501/501b</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Přeložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
771 638,92

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	771 638,92	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-771 638,92	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-771 638,92	0,00	-771 638,92	-100,00%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Leitermann	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Vachta	souhlasím
Stavební dozor:	Ing. Jan Pavlita	souhlasím
	Ing. Jan Vaněk	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Ing. Petr Nádvorník	souhlasím
	Mgr. Petr Matura	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Petr Heinrich	souhlasím



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6

ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)  
501/501b/č. 1

## Skupina Změn: skupina 3

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 501/501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení Číslo a název rozpočtu: SO 501/501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení								ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS) 501/501b/č. 1 Skupina Změn: skupina 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Napojení přípojek + výkop sond</b>													
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	48.000	0,000	-48,000	62,70	3 009,60	-3 009,60		0,00	-3 009,60	-100,00
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	6.000	0,000	-6,000	42,20	253,20	-253,20		0,00	-253,20	-100,00
3	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	14.000	0,000	-14,000	256,00	3 584,00	-3 584,00		0,00	-3 584,00	-100,00
4	119001412	Dočasně zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	M	43.000	0,000	-43,000	401,00	17 243,00	-17 243,00		0,00	-17 243,00	-100,00
5	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	42.000	0,000	-42,000	207,00	8 694,00	-8 694,00		0,00	-8 694,00	-100,00
6	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	M2	48.000	0,000	-48,000	352,00	16 896,00	-16 896,00		0,00	-16 896,00	-100,00
7	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	M2	48.000	0,000	-48,000	170,00	8 160,00	-8 160,00		0,00	-8 160,00	-100,00
8	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěného žebříku zřízení	M	6.000	0,000	-6,000	201,00	1 206,00	-1 206,00		0,00	-1 206,00	-100,00
9	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěného žebříku odstranění	M	6.000	0,000	-6,000	40,60	243,60	-243,60		0,00	-243,60	-100,00
10	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	73.600	0,000	-73,600	363,00	26 716,80	-26 716,80		0,00	-26 716,80	-100,00
11	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 1000 m3	M3	230.400	0,000	-230,400	245,00	56 448,00	-56 448,00		0,00	-56 448,00	-100,00
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3	M3	69.120	0,000	-69,120	26,10	1 734,91	-1 734,91		0,00	-1 734,91	-100,00
13	161101101	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	230.400	0,000	-230,400	81,00	18 662,40	-18 662,40		0,00	-18 662,40	-100,00
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	230.400	0,000	-230,400	165,00	38 016,00	-38 016,00		0,00	-38 016,00	-100,00
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	4 608.000	0,000	-4 608,000	9,00	41 472,00	-41 472,00		0,00	-41 472,00	-100,00
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	391.680	0,000	-391,680	140,00	54 835,20	-54 835,20		0,00	-54 835,20	-100,00
17	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	M3	127.680	0,000	-127,680	126,00	16 087,68	-16 087,68		0,00	-16 087,68	-100,00
19	175102101	Obsypání potrubí při překopech lnž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	M3	102.720	0,000	-102,720	567,00	58 242,24	-58 242,24		0,00	-58 242,24	-100,00
20	583313510	kamenivo těžké drobné (Tovačov) frakce 0-4	T	184.896	0,000	-184,896	95,00	17 565,12	-17 565,12		0,00	-17 565,12	-100,00
18	583439300	kamenivo drcené hrubé (Pohled) frakce 16-32	T	229.824	0,000	-229,824	95,00	21 833,28	-21 833,28		0,00	-21 833,28	-100,00
21	901ost	Poplatek za vytýčení sítí	KUS	5.000	0,000	-5,000	2 000,00	10 000,00	-10 000,00		0,00	-10 000,00	-100,00
22	903ost	Poplatek za výkopové povolení	KUS	1.000	0,000	-1,000	1 500,00	1 500,00	-1 500,00		0,00	-1 500,00	-100,00
26	230081020	Demontáž potrubí do 10 kg D 31,8 mm, tl. 2,6 mm	KUS	51.000	0,000	-51,000	170,00	8 670,00	-8 670,00		0,00	-8 670,00	-100,00
27	230081044	Demontáž potrubí do 10 kg D 60,3 mm, tl. 2,9 mm	KUS	106.000	0,000	-106,000	175,00	18 550,00	-18 550,00		0,00	-18 550,00	-100,00
28	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	M	131.000	0,000	-131,000	35,70	4 676,70	-4 676,70		0,00	-4 676,70	-100,00
29	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	M	212.000	0,000	-212,000	44,60	9 455,20	-9 455,20		0,00	-9 455,20	-100,00
30	230200116	Nasunutí potrubní sekce do chráničky PE d 63	M	50.000	0,000	-50,000	1 340,00	67 000,00	-67 000,00		0,00	-67 000,00	-100,00
33	230200354	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačovacího zařízení potrubí DN do 50 mm	KUS	8.000	0,000	-8,000	4 050,00	32 400,00	-32 400,00		0,00	-32 400,00	-100,00
34	230205026	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	M	12.000	0,000	-12,000	83,40	1 000,80	-1 000,80		0,00	-1 000,80	-100,00
36	230205026	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	M	101.000	0,000	-101,000	83,40	8 423,40	-8 423,40		0,00	-8 423,40	-100,00
38	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	M	244.000	0,000	-244,000	104,00	25 376,00	-25 376,00		0,00	-25 376,00	-100,00
40	230205056	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	M	18.000	0,000	-18,000	129,00	2 322,00	-2 322,00		0,00	-2 322,00	-100,00
42	230205225	Montáž trubního dílu PE potrubí svařované na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm	KUS	46.000	0,000	-46,000	191,00	8 786,00	-8 786,00		0,00	-8 786,00	-100,00
45	230205242	Montáž trubního dílu PE potrubí svařované na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	KUS	49.000	0,000	-49,000	260,00	12 740,00	-12 740,00		0,00	-12 740,00	-100,00
51	230220006	Montáž litinového poklopu	KUS	6.000	0,000	-6,000	146,00	876,00	-876,00		0,00	-876,00	-100,00
54	230220031	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	KUS	6.000	0,000	-6,000	287,00	1 722,00	-1 722,00		0,00	-1 722,00	-100,00
56	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	M	313.000	0,000	-313,000	11,00	3 443,00	-3 443,00		0,00	-3 443,00	-100,00
57	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	M	313.000	0,000	-313,000	10,10	3 161,30	-3 161,30		0,00	-3 161,30	-100,00



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6

ZMENA SOUPIŠU PRACÍ (SO/PS)  
501/501b/č. 1

## Skupina Změn: skupina 3

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.kvetna) Číslo a název SO/PS: SO 501/501b Přeložka STL plynovodního řádu a přípojek - případné zahloubení Číslo a název rozpočtu: SO 501/501b Přeložka STL plynovodního řádu a přípojek - případné zahloubení								ZMENA SOUPIŠU PRACÍ (SO/PS) 501/501b/č. 1 Skupina Změn: skupina 3						
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35	286134910	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm	M	12,180	0,000	-12,180	53,00	645,54	-645,54		0,00	-645,54	-100,00	
41	286139020	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m,návin 100 m, 110 x 6,3 mm	M	18,270	0,000	-18,270	114,00	2 082,78	-2 082,78		0,00	-2 082,78	-100,00	
39	286139140	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm	M	247,660	0,000	-247,660	64,00	15 850,24	-15 850,24		0,00	-15 850,24	-100,00	
37	286139210	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	M	102,515	0,000	-102,515	53,00	5 433,30	-5 433,30		0,00	-5 433,30	-100,00	
31	286551000	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50	KUS	16,000	0,000	-16,000	70,00	1 120,00	-1 120,00		0,00	-1 120,00	-100,00	
32	286551070	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100	KUS	12,000	0,000	-12,000	345,00	4 140,00	-4 140,00		0,00	-4 140,00	-100,00	
47	FF131934W	Navrtávací T-kus monobloc MB 63-32	KUS	15,000	0,000	-15,000	540,00	8 100,00	-8 100,00		0,00	-8 100,00	-100,00	
43	FF485702W	Elektrospojka PE100 SDR11 32	KUS	38,000	0,000	-38,000	64,00	2 432,00	-2 432,00		0,00	-2 432,00	-100,00	
46	FF485705W	Elektrospojka PE100 SDR11 63	KUS	14,000	0,000	-14,000	109,00	1 526,00	-1 526,00		0,00	-1 526,00	-100,00	
44	FF485813W	Elektrokoleno 90° 32	KUS	8,000	0,000	-8,000	151,00	1 208,00	-1 208,00		0,00	-1 208,00	-100,00	
48	FF485955W	Elektrozáslepka 63	KUS	4,000	0,000	-4,000	223,00	892,00	-892,00		0,00	-892,00	-100,00	
49	FF485838W	Navrtávací T-kus s ventilem 63-32	KUS	8,000	0,000	-8,000	2 900,00	23 200,00	-23 200,00		0,00	-23 200,00	-100,00	
55	P286204	Číhačka D 40 SDR11 III	KUS	6,000	0,000	-6,000	2 800,00	16 800,00	-16 800,00		0,00	-16 800,00	-100,00	
50	P612519	Tvarovka opravárenská dělená 63 RS	KUS	8,000	0,000	-8,000	718,00	5 744,00	-5 744,00		0,00	-5 744,00	-100,00	
52	P920406	Poklop EURO - plyn - hranatý	KUS	6,000	0,000	-6,000	1 580,00	9 480,00	-9 480,00		0,00	-9 480,00	-100,00	
53	P920412	Deska betonová pod poklop střední	KUS	6,000	0,000	-6,000	300,00	1 800,00	-1 800,00		0,00	-1 800,00	-100,00	
58	R0063	propojení a odpojení potrubí PE d 63 práce na odtlakovaném potrubí	KUS	4,000	0,000	-4,000	2 300,00	9 200,00	-9 200,00		0,00	-9 200,00	-100,00	
23	899712111	Orientační tabulky na zdivu	KUS	6,000	0,000	-6,000	205,00	1 230,00	-1 230,00		0,00	-1 230,00	-100,00	
24	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	328,250	0,000	-328,250	46,50	15 263,63	-15 263,63		0,00	-15 263,63	-100,00	
25	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	M	321,000	0,000	-321,000	11,00	3 531,00	-3 531,00		0,00	-3 531,00	-100,00	
59	010001000	geodetické práce - geodetické zaměření	M	313,000	0,000	-313,000	35,00	10 955,00	-10 955,00		0,00	-10 955,00	-100,00	
						0,000		0,00			0,00	0,00	100,00	
Nové položky					0,000	0,000		0,00			0,00	0,00	100,00	
								<b>Celkem</b>	<b>771 638,92</b>	<b>-771 638,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-771 638,92</b>	<b>-100,00</b>











## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	501/501b

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis ze 7. kontrolního dne stavby	9	
Zápis ze 10. kontrolního dne stavby	7	
Zápis z SD se stanoviskem Innogy	1	
Stanovisko investora k ZBV 6 a 7	1	
Stanovisko TDI k ZBV 6 a 7	3	
Stanovisko AD k ZBV 6, 7, 8	2	
<b>Počet listů celkem</b>	<b>23</b>	



## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 7

Konaného dne 17. 6. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“

### I. Kontrola úkolů z minulého KD

#### I.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

### II. Bylo projednáno a dohodnuto:

#### II.3.11

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINU. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

SPLNĚNO - Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

#### II.5.11

P. Štefl se vyjádří po místním šetření, které proběhne 21. 5. 2019.

Zodpovídá: p. Štefl

Termín: Do 22. 5. 2019

#### II.6.11

P. Štefl předložil pracovní verzi rozmístění stromů. AD zašle připomínky (stromy v chodníku mohou být v min. vzdálenosti 10 m. V návrhu jsou stromy ve vzdálenosti 6,0 m.

Zodpovídá: p. Štefl + AD

Termín: Do 17. 6. 2019

#### II.7.11

Projektant předložil konečný návrh rozmístění stromů. Podmínkou vysazení stromů dle tohoto návrhu je zajištění údržby stromů tak, aby větve nezasahovaly do průjezdního profilu vozovky. (Pruh ve vzdálenosti 0,5 m za obrubou výšky cca 3,2 m nad niveletu komunikace).



**Kabely CETINU kolidující s nově navrženými stromy budou upraveny následovně:**

**Úsek km 0,077 20 - 0,240 70**

- stávající kabel bude nahrazen za nový v upravené poloze (pokud by se dělala jen směrová překládka, nestačila by délka kabelu). Krytí přeloženého kabelu v místě zeleného pásu min.0,6 m, v chodníku 0,4m.

**K nové trase bude přiložena další rezervní chránička.**

**V místě stromů a ve vjezdech bude nový kabel uložen do chráničky (přidána jedna rezervní) a chráničky budou obetonovány. Krytí horní chráničky je min.60 cm, obetonování nad chráničkou bude 0,1 m. Rezervní chránička bude uložena v celé délce zelených pásů.**

**Úsek km 0,277 00 - 0,362 00**

**Směrová přeložka stávajícího kabelu délky 85 m + průběžná rezervní chránička.**

**V tomto úseku zůstávají stávající kabely (využití rezervy kabelu vzniklé překládkou v navazujícím úseku).**

**Úsek km 0,362 00 - 0,448**

**V tomto úseku je navržena přeložka kabelu CETIN.**

#### **NUTNÁ KOORDINACE S CETINEM**

**Zhotovitel prověří, zda je překládka kabelu v rámci SO 463 řešena jako nový kabel, nebo jen směrová překládka.**

**Zodpovídá: Zhotovitel**

**Termín: Do 19. 6. 2019**

#### **II.5.12**

**Projektant prověří možnost výměny (otočení) stromových mříží. V současnosti je navržen obdélníkový rošt. Z důvodu vedení inženýrských sítí by byl vhodnější rošt čtvercový o stejné ploše.**

**Zodpovídá: AD**

**Termín: Do 22. 5. 2019**

#### **II.6.12**

**AD předložil návrh kompozitní mříže, která bude osazena do ocelového pozinkovaného úhelníku. AD předloží detail osazení úhelníku + fixace mříže.**

**Zodpovídá: AD**

**Termín: Do 17. 6. 2019**

#### **II.7.12**

**Výsledně byla zvolena varianta bez stromové mříže – viz bod II.7.11 zápisu.**

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**



#### II.6.14

Město prověří možnost uložení optických kabelů města pod kabely VO

Zodpovídá: Objednatel (město)

Termín: Do 5. 6. 2019

#### II.6.14

**Prověřeno – optické kabely budou uloženy pod kabely VO**

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

#### II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplývá, že v nejhorším stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu (tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy (tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

#### II.4.20

Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

#### II.5.20

Průzkum proveden. Výsledky budou k dispozici a předány objednateli 23. 5. 2019

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 23. 5. 2019

#### II.6.20

Z vyhodnocení dosud provedeného kamerového průzkumu vyplývá nutnost sanace potrubí v celé délce kamerované trasy. Objednatel požaduje provedení sanace v celé délce trasy, tak aby nebyl přečerpán rozpočet na SO 301a; část 2 (2 340 579,94 Kč). Z dosud předloženého rozpočtu sanací vyplývá, že je možné sanovat potrubí v délce cca 200 bm potrubí z celkové délky 320 m.

Objednatel požaduje provést pročištění a kamerování celé délky zatrubnění potoka.

Rozsah nutného čištění a kamerování bude předložen do příštího KD. (Nemohlo být provedeno v předstihu z důvodu absence šachet na zatrubněném potoce).

Po obdržení výsledků předloží (ZEPRIS) + AD návrh oprav, dle zadání tohoto bodu (sanace celé délky trasy).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

#### II.7.20

Zhotovitel předložil rozpočet na sanaci zatrubněného potoka, z kterého vyplývá, že je možné - při zachování požadavku na absolutní těsnost sanovat cca. 217 bm - tzn od šachty SL 1 až po šachtu v ulici Dvořákova. Objednatel souhlasí s provedením sanace v tomto rozsahu. Podmínkou realizace je osazení dvou nových šachet na trase zatrubněného potoka.

Jedna šachta bude provedena v km komunikace cca. 0,120.

Druhá šachta bude umístěna prioritně na soukromém pozemku p.č. 267 (možnost osazení prověří objednatel - město), alternativně na pozemku p.č. 268.

Rozsah nutného čištění a kamerování zbylých úseků zatrubněného potoka byl zhotovitelem stanoven na:

70 bm - zbylá část zatrubnění potoka od Dvořákovi ulice po vyústění.

Objednatel požaduje realizovat za stejných podmínek (cena) jako dříve čištěné úseky.

#### II.6.21

Bude provedeno čištění a kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace a zatrubněných vjezdů

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

#### II.7.21

**Průzkum proveden výstupy budou předány objednateli.**

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 24. 6. 2019

#### II.6.22

Zhotovitel předložil ke schválení typy stožárů a svítidel, které budou instalovány v rámci SO 401. Svítidla SAFÍR schváleny. Typ stožárů bude AMAKO.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 17. 6. 2019

**SCHVÁLENO - VYPOUŠTÍ SE**

#### II.7.23

Při realizaci Stoky D1 DN 500 v rámci SO 301 došlo k výškové kolizi mezi vedením stoky a přípojkami splaškové kanalizace (2 ks) a pitné vody (1 ks), kolize vyřešeny stejným způsobem jako kolize na stoce D - tzn. překládkou pomocí slybky.

Zodpovídá: Zhotovitel

**SCHVÁLENO - VYPOUŠTÍ SE**

#### II.7.24

Byly provedeny sondy pro zaměření přípojek v trase zbylého úseku stoky D1, pro případné řešení kolizí v předstihu. Další kolize se neprokázaly. Sondy řešeny jako vícepráce v rámci ZBV 6.

**Zodpovídá: Projektant**

**Termín: 19. 6. 2019**

**V rámci výstavby stoky D byly oproti dokumentaci přepojeno o 3 ks přípojek dešťové kanalizace více – bude řešeno jako vícepráce v rámci ZBV 5.**

### **II.7.25**

**TDS upozorňuje zhotovitele, že veškeré práce nárokové jako vícepráce formou ZBV musí být doloženy zaměřením a fotodokumentací tak, aby nárokové výměry byly kontrolovatelné.**

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**Termín: V rámci řešení ZBV**

### **III. Plnění HMG**

**V období od 3. 6. 2019 do 17. 6. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.**

#### **SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

#### **SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS**

- Provedeny přípojky k ÚV a drénům km 0,019 – 0,210 (mezi šachtami ŠD1 – ŠD8 řadu)
- Vybourán kryt komunikace a chodníků v km 0,210 – 0,570
- Oproti harmonogramu neprovedeno:**
- Zemní práce a sanace v km 0,019 – 0,210**
- Uliční vpusti**

#### **SO 102 Chodníky, vjezdy**

- Práce neprobíhaly

#### **SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Práce neprobíhaly

#### **SO 104 DIO**

- Průběžně

#### **SO 105 Dočasná zpevnění**

- Průběžně dle potřeby

#### **SO 301 Dešťová kanalizace**

- Položeno potrubí řadu D1; DN 500 v délce 80 bm km 0,240 – 0,420 (mezi šachtami ŠD10 – ŠD15)
- Práce na stoce D a jejích přípojkách dokončeny**
- Práce na stoce D1 jsou kompletně v předstihu před harmonogramem**



- Práce na lokálních opravách zatrubnění potoka zatím nezačaly – skluz oproti harmonogramu cca. 6 týdnů z důvodu nejasností ohledně způsobu provedení.

**SO 302 Vodovodní řad a přípojky**

- Přepojeny přípojky z bypassu
- Bypass vypuštěn a demontován

**SO 441 Veřejné osvětlení**

- Práce neprobíhaly

**SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek**

- Práce neprobíhaly

**SO 801 Vegetační úpravy**

- Práce neprobíhaly

**Do příštího KD (1. 7. 2019) bude realizováno:**

**SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

**SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS**

- Práce nebudou probíhat

**SO 102 Chodníky, vjezdy**

- Přeložky kabelů CETIN

**SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Práce nebudou probíhat

**SO 104 D10**

- Průběžně

**SO 105 Dočasná zpevnění**

- Průběžně dle potřeby

**SO 301 Dešťová kanalizace**

- Pokládka potrubí řadu D1; DN 500 v délce 50 bm km 0,420 – 0,470 (mezi šachtami ŠD15 – ŠD18)
- Osazování 2 ks šachet na zatrubněním potoce

**SO 302 Vodovodní řad a přípojky**

- Výměna šoupat a pásů km 0,210 – 0,470 (SO 302 dokončeno)

**SO 441 Veřejné osvětlení**

- Práce nebudou probíhat

**SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek**

**SO 801 Vegetační úpravy**

- Práce nebudou probíhat

**IV. Nové úkoly**

**IV.17.1**

Z důvodu realizace zeleného pásu mezi silniční obrubou a chodníkem bude stávající, rušená dešťová kanalizace vybourána a zasypana v místech kde by došlo ke kolizi s překládkou kabelu CETIN případně osazovanými stromy.

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ**

**IV.17.2**

V km 0,440 vlevo byla objevena soutoková šachta s přítokovým potrubím DN 200. Šachta bude zrušena, potrubí zaústěno do nové kanalizace stoka D1.

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: Do 15. 7. 2019**

**V. Různé**

**V.3.1**

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtydenním předstihu.

**V.5.4**

Objednatel + TDS požaduje důsledně dodržovat možnost přístupu k jednotlivým nemovitostem (zejména se jedná o přístup k č.p. 51).

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: IHNEDE**

**V.6.4**

Trvá - neustále se vyskytují stížnosti občanů na přístup k objektům

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: IHNEDE**

**V.5.5**

Objednatel + TDS požaduje důsledné vyznačování koridorů pro bezpečný pohyb chodců

**Zodpovídá: ZHOTOVITEL**

**TERMÍN: IHNEDE**

**V.6.5**



**TRVÁ** – koridory stále vyznačovány nedúsledne. Každodenné pred opuštением staveništé musí býť provedena kontrola peších tras!

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEĎ

#### V.5.7

Napojení nových úprav na stávající komunikaci (Dvořákova, Rýgrova) bude provedeno v jedné línearní spáře (v súčasnosti vychází púdorýsný ozub).

#### V.5.8

Obruby u autobusových zastávek budú řešeny s nášlapem 160 mm.

#### V.6.9

Objednatel upozorňuje na nedostatečnou očistu komunikací „Dvořákova“ a Riegerova“ (mezi zařízením staveništé PORR a stavbou). Zhotovitel zodpovídá za pravidelné čištění těchto komunikací)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEĎ

#### V.7.10

**Do stoky dešťové kanalizace D1 budú vysazeny výhradne existující přípojky dešťové kanalizace. Přípojky specifikované v projektu, které se v reálu nevyskytují nebudou řešeny.**

#### V.8.10

**Přeložka plynovodního řadu řešeného v rámci SO 501 v km 0,033 až cca. 0,300 nebudou realizována z důvodu dostatečného krytí stávajícího potrubí. Realizovány nebudou ani přípojky.**

## VI. Závěr

### VI.1.1

**Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.**

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 4. 6. 2019

### VI.2.2

**Příští KD č. 8 se uskuteční 1. 7. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi**

**Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.**

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 17. 6. 2019

Přílohy:

Prezenční listina

## Prezenční listina

Kontrolní den č. 7 - 17. června 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
<i>Objednatel</i> <b>KÚ Stč.Kraj</b> <i>Zastoupen</i> <b>KSUS StĚK</b>	Ing Petr Nádvorník			
<b>MÚ Úvaly</b>	Mgr. Petr Matura			
<i>Zhotovitel</i> <b>PORR +</b> <b>ZEPRIS</b>	Ing Václav Leitermann			
	Ing Martin Hrdina			
	Ing Petr Semerád p. Vondráček			
<i>TDS +</i> <i>KBOZP</i> <b>APIS s. r.o.</b>	Ing Jan Pavlita			
	Ing Jiří Salava			
	Ing Jan Vaněk			
<b>AF-</b> <b>CITYPLAN</b>				
<i>GP</i>	Ing Petr Vachta			
<i>Další účastníci</i> <i>Za MěÚ Úvaly</i>	Eva Kopecká			
	Anežka Růžičková			



## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 10

Konaného dne 29. 7. 2019

Přítomní: dle presenční listiny

Předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“

### I. Kontrola úkolů z minulého KD

#### I.10.1 Viz jednotlivé body zápisu

### II. Bylo projednáno a dohodnuto:

#### II.3.11

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

SPLNĚNO – Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

#### II.5.11

P. Štefl se vyjádří po místním šetření, které proběhne 21. 5. 2019.

Zodpovídá: p. Štefl

Termín: Do 22. 5. 2019

#### II.6.11

P. Štefl předložil pracovní verzi rozmístění stromů. AD zašle připomínky (stromy v chodníku mohou být v mín. vzdálenosti 10 m. V návrhu jsou stromy ve vzdálenosti 6,0 m.

Zodpovídá: p. Štefl + AD

Termín: Do 17. 6. 2019

#### II.7.11

Projektant předložil konečný návrh rozmístění stromů. Podmínkou vysazení stromů dle tohoto návrhu je zajištění údržby stromů tak, aby větve nezasahovaly do průjezdního profilu vozovky. (Pruh ve vzdálenosti 0,5 m za obrubou výšky cca 3,2 m nad niveletu komunikace).

Kabely CETINU kollidující s nově navrženými stromy budou upraveny následovně:

Úsek km 0,077 20 - 0,240 70

- stávající kabel bude nahrazen za nový v upravené poloze (pokud by se dělala jen směrová překládka, nestačila by délka kabelu). Krytí přeloženého kabelu v místě zeleného pásu min.0,6 m, v chodníku 0,4m.

K nové trase bude přiložena další rezervní chránička.

V místě stromů a ve vjezdech bude nový kabel uložen do chráničky (přidána jedna rezervní) a chráničky budou obetonovány. Krytí horní chráničky je min.60 cm, obetonování nad chráničkou bude 0,1 m. Rezervní chránička bude uložena v celé délce zelených pásů.

Úsek km 0,240 70 - 0,362 00

Směrová přeložka stávajícího kabelu délky 85 m + průběžná rezervní chránička.

V tomto úseku zůstávají stávající kabely (využití rezervy kabelu vzniklé překládkou v navazujícím úseku).

Úsek km 0,362 00 - 0,448

V tomto úseku je navržena přeložka kabelu CETIN.

#### NUTNÁ KOORDINACE S CETINEM

Zhotovitel prověří, zda je překládka kabelu v rámci SO 463 řešena jako nový kabel, nebo jen směrová překládka.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 19. 6. 2019

#### II. 8. 11

CETIN provede sondy ve stávající trase kabelu. Na základě výsledků sond CETIN sdělí, zda bude nutné kabel vyměnit, nebo bude stačit směrová překládka.

Stavební práce budou probíhat dle popisu v bodě II. 7. 11 – tedy v koordinaci s CETINEM.

Zodpovídá: Zhotovitel + CETIN

Termín: Do 4. 7. 2019

#### II. 9. 11

CETIN provedl sondy – sondy prokázaly nutnost výměny kabelu. Výměna kabelu probíhá a bude dokončena do 19. 7. 2019.

Související stavební práce budou dále probíhat dle popisu v bodě II. 7. 11. dle aktuálního harmonogramu.

Zodpovídá: Zhotovitel + CETIN

Termín: Do 4. 7. 2019

## II. 10. 11

**Výměna kabelu dokončena.**

**Související stavební práce probíhají dle popisu v bodě II. 7. 11. dle aktuálního harmonogramu.**

**Zodpovídá: Zhotovitel + CETIN**

**Termín: Do 4. 7. 2019**

**SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE**

## III. Plnění HMG

**V období od 16. 7. 2019 do 29. 7. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.**

### **SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

### **SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS**

- Drenáže uliční vpusti v km 0,210 – 0,470
- Přípojky k UV km 0,210 – 0,470
- Zemní práce v km 0,019 – 0,210
- Lokální sanace zemní pláně v km 0,019 – 0,210
- Silniční obruby v km 0,019 – 0,210
- Nezpevněné konstrukční vrstvy + textilie v km 0,019 – 0,210

### **SO 102 Chodníky, vjezdy**

- Dokončena pokládka kabelů CETIN

### **SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Podkladní vrstvy parkovišť v km 0,019 – 0,210

### **SO 104 DIO**

- Průběžně

### **SO 105 Dočasná zpevnění**

- Průběžně dle potřeby

### **SO 301 Dešťová kanalizace**

- Sanace zatrubnění potoka
- Přípojky k dešťovým svodům

### **SO 441 Veřejné osvětlení**

- Pokládka kabelů VO v km 0,019 – 0,210 (výkop rýhy chráničky, kabely)
- Základové patky stožárů VO v km 0,019 – 0,210

### **SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek**

- Přeložka potrubí v km 0,360 – KU

**SO 801 Vegetační úpravy**

- Práce nebudou probíhat

**Do příštího KD (12. 8. 2019) bude realizováno:**

**SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

**SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS**

- Drenáže uliční vpustí v km 0,210 – 0,470
- Přípojky k UV km 0,210 - 0,470
- Zemní práce v km km 0,210 - 0,470
- Silniční obruby v km km 0,210 - 0,470

**SO 102 Chodníky, vjezdy**

- Vrstva ŠD + nopovka km 0,019 – 0,210
- Vrstva SC vjezdy km 0,019 – 0,210

**SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK**

- Práce nebudou probíhat

**SO 104 DIO**

- Průběžně

**SO 105 Dočasná zpevnění**

- Průběžně dle potřeby

**SO 301 Dešťová kanalizace**

- Začišťování přípojek dešťové kanalizace

**SO 441 Veřejné osvětlení**

- Práce nebudou probíhat

**SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek**

- Práce dokončeny

**SO 801 Vegetační úpravy**

- Práce nebudou probíhat

**IV. Nové úkoly**

**IV.8.1**

**V. Různé**

**V.9.5**

Objednatel zajistí aktualizaci smlouvy o přeložce plynovodního řadu řešeného v rámci SO 501b. (bude provedena delší přeložka s ohledem na nedostatečné krytí – projektem řešeno)

Zodpovídá: OBJEDNATEL - KSÚS

Termín: DO 24. 7. 2019

#### V.10.5.

**Proběhlo jednání s TDI INOGY spojené s místním šetřením. Dle vyjádření zástupce INOGY není potřeba plynovodní potrubí v úseku km 0,240 – 0,310 zahlubovat. Stávající krytí je s ohledem na kategorii komunikace dostatečné.**

**Práce v tomto úseku nebudou realizované. Méněpráce budou řešeny v rámci ZBV.**

**VYPOUŠTÍ SE**

#### V.9.6

Objednatel zajistí distribuci dopisu informujícího dotčené občany o redukcii počtu přípojek dešťové kanalizace. (ke každé nemovitosti bude osazena pouze jedna přípojka)

Zodpovídá: OBJEDNATEL - MĚSTO

Termín: DO 24. 7. 2019

**SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE**

#### V.10.7.

**Vlastník nemovitosti sousedící se stavbou p. Škoda sdělil námitku na umístění lampy VO před jeho nemovitostí a rozporoval její umístění.**

**Umístění bylo zkontrolováno - stavba je prováděna dle platné PD ověřené stavebním úřadem.**

#### V.10.8.

**Na základě požadavku zhotovitele byla vypuštěna betonová přídlažba podél obrub. Požadavek schválen.**

#### V.10.9.

**Zhotovitel předal technologický předpis na provádění hutněných asfaltových vrstev. Schválený byl předán zpět pro potřeby stavby.**

#### V.10.10.

**Byla řešena připomínka p. Kubáta na výškové napojení jeho vjezdu.**

**Bylo dohodnuto, že do vjezdu bude osazen přejezdový obrubník pro vyrovnání výšek. Případná výšková přeložka vrat bude řešena následně dle potřeby (pravděpodobně bude nutná).**

#### V.10.11.

**Byla řešena připomínka p. Červenky na výškové napojení chodníku na podezdívku oplocení. Bylo dohodnuto, že podezdívka bude nadbetonována.**

**V.10.12.**

**Projektant ve spolupráci se ZEPRISem dořeší osvětlení přechodu pro chodce.**

**V.10.13.**

**Koordinátor BOZP upozorňuje vedení stavby na nutnost používání OOPP na stavbě.**

**VI. Závěr**

**VI.1.1**

**Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.**

**Zodpovídá: Koordinátor BOZP**

**Termín: Do 30. 7. 2019**

**VI.2.2**

**Příští KD č. 11 se uskuteční 12. 8. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi**

**Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.**

**Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 29. 7. 2019**

**Přílohy:**

- Prezenční listina

## Prezenční listina

Kontrolní den č. 10 - 27. července 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
<b>Objednatel</b> <b>KÚ Stě.Kraj</b> <i>Zastoupen</i> <b>KSUS StěK</b>	Ing Petr Nádvorník			
	<i>JKUB SLÁDEK</i>			
<b>MÚ Úvaly</b>	Mgr. Petr Matura			
<i>Zhotovitel</i> <b>PORR +</b> <b>ZEPRIS</b>	Ing Václav Leitemann			
	Ing Martin Hrdina Ing Petr Semerád p. Vondráček			
<b>TDS +</b> <b>KBOZP</b> <b>APIS s. r.o.</b>	Ing Jan Pavlita			
	Ing Jiří Salava			
<b>AF-</b> <b>CITYPLAN</b>	Ing Jan Vaněk			
<b>GP</b>	Ing Petr Vachta			
<i>Další účastníci</i> <i>Za MěÚ Úvaly</i>	Eva Kopecká			
	Anežka Růžičková			



Datum	Zúčastněné strany:
	PRÁCE: ZABEZPEČENÍ ZAKLADATELŮ PRÁZE VĚSTNĚHO OČEKÁVÁNÍ I. STÁPI sml. Sml.
	ZABEZPEČENÍ STAVENÍŠTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI
	POZP: BOZ ZÁVAD
	PAUZA: 11.00 - 11.30 hod
29.7.2019	POČASÍ: POKOJASNO 20-27°C
PONDĚLÍ	PRACOVNÍCI: HRDINA, ŠUB MLTOOD Gx
	PRÁCE: OVLÁDÁNÍ STŘELNÍ VO I. STÁPI ZABEZPEČENÍ STAVENÍŠTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI
	POZP: BOZ ZÁVAD
	PAUZA: 11.00 - 11.30 hod
30.7.2019	POČASÍ: POKOJASNO 18-25°C
	PRACOVNÍCI: HRDINA, BRACIANKY
	PRÁCE: OVLÁDÁNÍ PRŮTOHU NA SANKČNÍM POTOHU V PŘÍKRU 51-52
	ZABEZPEČENÍ STAVENÍŠTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI
	POZP: BOZ ZÁVAD
	PAUZA: 11.00 - 11.30 hod
31.7.2019	PRÁCE:
ZÁPIS TDI	INNOGY: Aktivace, ze STZ plynu v ul. S. křídla byl předem obk. sešlápnutí PD a předem smlouvy v místech výstavě kolice s kamelazní (etapa I) a pokračování uspořádání astenů 15 (etapa II). Při stavbě kamelazní neplán (-GPM) nebyl odhaleny píštěly obk. a fúze, které se objevily vltadají 0,3m od plynu. Z toho důvodu byly investory upraveny a využity píštěle STZ plynu v úseku kamelazní 0,30 - 0,35 m. za provedení: Zlatuška: ca. 100

ZA ZHODNĚNÍ



**Sdružení  
PORR a.s. jako vedoucí společník a  
ZEPRIS s.r.o. jako společník  
Ing. Václav Leiterman  
Tel.:**

Váš dopis zn. ze dne  
27. 9. 2019

Naše značka

Vyřizuje / telefon  
Ing. Petr Nádvorník

Praha  
3. 10. 2019

**Věc: Souhlasné stanovisko - nerealizace rekonstrukce a přeložky STL plynovodu**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v návaznosti na Vaše oznámení ze dne 27. 9. 2019, v rámci akce „III/10165 Úvaly, rekonstrukce (ul. 5. května)“ **souhlasí** s neprovedením rekonstrukce a přeložky plynovodu z důvodu zjištěného dostatečného krytí. Tuto nepotřebnost přeložky potvrzují provedené sondy a je odsouhlasena pracovníkem provozovatele plynovodu.

S pozdravem

**P. Nádvorník**

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6

Výzvěňovací číslo a název stavby: III/10165 Úvaty, průtah (ulice 5. května)		ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS) 501/501b/č. 1											
Číslo a název SO/PS: SO 501/501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení		Skupina Změn: skupina 3											
Por. č. polož.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdílná cena celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
Nepojení přípojek + výkop a omd													
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výtlak do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	48,000	0,000	-48,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
2	115101301	Pohotovostní baržáci soupravy pro dopravní výtlak do 10 m přítok do 500 l/min	DIEN	8,000	0,000	-8,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
3	118001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	14,000	0,000	-14,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
4	118001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo keramického DN do 500	M	43,000	0,000	-43,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
5	118001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trždí ze 3 volně ložených kabelů	M	42,000	0,000	-42,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
6	118002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zařízení	M2	48,000	0,000	-48,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
7	118002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	M2	48,000	0,000	-48,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
8	118004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěného žebříku zařízení	M	8,000	0,000	-8,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
9	118004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí dřevěného žebříku odstranění	M	6,000	0,000	-6,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
10	120001101	Příplatek za zřízení vytopáreny v blízkosti podzemního vedení	M3	73,800	0,000	-73,800		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
11	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	230,400	0,000	-230,400		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
12	132201208	Příplatek za těžnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	88,120	0,000	-88,120		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
13	161701101	Svítlé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	230,400	0,000	-230,400		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/zápaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	230,400	0,000	-230,400		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
15	162701108	Příplatek za vodorovnému přemístění výkopu/zápaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	4 608,000	0,000	-4 608,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze zápaniny na skládce (skládkovné)	T	391,680	0,000	-391,680		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
17	174102101	Záhyb jam, šachet a rýh do 30 m3 zápaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	M3	127,680	0,000	-127,680		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
18	175102101	Obvodní potrubí při překopech inž. sítí různé objem do 10 m3 z hor. tř. 1 až 4	M3	102,720	0,000	-102,720		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
20	583313510	kamenivo těžené drcené (Tovarový frakce 0-4	T	184,896	0,000	-184,896		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
18	583438300	kamenivo drcené hrubé (Pohled) frakce 16-32	T	229,824	0,000	-229,824		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
21	601001	Poplatek za vyčištění sítí	KUS	5,000	0,000	-5,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
22	603001	Poplatek za výkopové povolení	KUS	1,000	0,000	-1,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
26	230061020	Demontáž potrubí do 10 kg D 31,8 mm, tl. 2,8 mm	KUS	51,000	0,000	-51,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
27	230061044	Demontáž potrubí do 10 kg D 80,3 mm, tl. 2,9 mm	KUS	106,000	0,000	-106,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
28	230120041	Čištění potrubí profúrováním nebo proplachováním DN 32	M	131,000	0,000	-131,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
28	230120043	Čištění potrubí profúrováním nebo proplachováním DN 50	M	212,000	0,000	-212,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
30	230200116	Násutí potrubní sítě do chráničky PE d 63	M	50,000	0,000	-50,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
33	230200354	Jednosměrné sřeršení přítoku plynu za použití sřeršovacího zařízení potrubí DN do 50 mm	KUS	8,000	0,000	-8,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
34	230205026	Montáž potrubí plastového sřeršované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	M	12,000	0,000	-12,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
36	230205025	Montáž potrubí plastového sřeršované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	M	101,000	0,000	-101,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
38	230205042	Montáž potrubí plastového sřeršované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 6,8 mm	M	244,000	0,000	-244,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
40	230205086	Montáž potrubí plastového sřeršované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	M	16,000	0,000	-16,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
42	230206225	Montáž trubního dílu PE potrubí sřeršované na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm	KUS	46,000	0,000	-46,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
45	230206242	Montáž trubního dílu PE potrubí sřeršované na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	KUS	40,000	0,000	-40,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
51	230220008	Montáž litinového potpou	KUS	6,000	0,000	-6,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
54	230220031	Montáž chráničky na chráničku PN 36 6724	KUS	6,000	0,000	-6,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
56	230230016	Řezání křeskové zkoušky vzduchem 0,8 MPa DN 50	M	313,000	0,000	-313,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00

ZA TOS MĚSTO ÚVATY  
JAN VAMĚK



SOUHLEDNĚ  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6													
Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice S. Kvetna) Číslo a název SO/PS: SO 501/501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení Číslo a název rozpočtu: SO 501/501b Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek - případné zahloubení								ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS) 501/501b/č. 1					
Skupina Změn: skupina 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Roční cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
57	230230078	Čištění potrubí PN 36 6415 DN 200	M	313,000	0,000	-313,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
35	286134910	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm	M	12,180	0,000	-12,180		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
41	286136020	potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,1 MPa tyče 6,12 m,návrh 100 m, 110 x 6,3 mm	M	18,270	0,000	-18,270		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
38	286138140	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návrh 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm	M	247,660	0,000	-247,660		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
37	286138210	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	M	102,515	0,000	-102,515		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
31	286551000	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 25 x 50	KUS	16,000	0,000	-16,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
32	286551070	manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 63x110 mm, DN 50 x 100	KUS	12,000	0,000	-12,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
47	FF131934W	Návrhvací T-lux monobloc MB 63-32	KUS	15,000	0,000	-15,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
43	FF485702W	Elektrospojka PE100 SDR11 32	KUS	38,000	0,000	-38,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
46	FF485705W	Elektrospojka PE100 SDR11 63	KUS	14,000	0,000	-14,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
44	FF485813W	Elektroizolace 90° 32	KUS	8,000	0,000	-8,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
48	FF485855W	Elektroizolace 63	KUS	4,000	0,000	-4,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
46	FF485858W	Návrhvací T-lux s ventilem 63-32	KUS	8,000	0,000	-8,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
55	P216204	Čerpadla D 40 SDR11 III	KUS	6,000	0,000	-6,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
30	P612518	Tvarovka opravárenská dělaná 63 RS	KUS	8,000	0,000	-8,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
52	P620406	Poklop EURO - olyn - hranatý	KUS	6,000	0,000	-6,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
53	P620412	Deska betonové pod poklop střední	KUS	6,000	0,000	-6,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
58	R0063	propojení a odpojení potrubí PE d 63 práce na potlakovaném potrubí	KUS	4,000	0,000	-4,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
23	899712111	Orientační tabulky na zdivu	KUS	6,000	0,000	-6,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
24	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	328,250	0,000	-328,250		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
25	899722112	Krycí potrubí z plastu výstražnou třídu z PVC 25 cm	M	321,000	0,000	-321,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
56	010001000	geodetická práce - geodetické zaměření	M	313,000	0,000	-313,000		0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
						0,000		0,00			0,00	0,00	100,00
Nové položky					0,000		0,000		0,00		0,00	0,00	100,00
								<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

ZA TDS MĚSTO UVALY SOUMLAVY  
JAV VAVĚN



AP-CITYPLAN s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218



KSÚS Středočeského kraje  
Ing. Nádvořník  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Naše značka : PXPM /19/ 162 / Va

Vyřizuje Ing. Vachta  
tel.

Datum 16.10.2019

Akce: III / 101 65 Úvaly , průtah ( ulice 5. května )  
č.z. 07 178 00

Věc: Změna během výstavby č.6, č.7 a č.8

**Změna č.6 řeší úpravy na SO 501b:**

- zrušení realizace SO 501b, který řešil případné zahloubení plynovodu v případě zjištění malého krytí stávajícího plynovodu

**Zdůvodnění změny č.6.**

Při realizaci akce byly v úseku 0,03-0,2 km provedeny kopané sondy na stávajícím STL plynovodu. Z důvodu dostatečného krytí není nutné v tomto úseku plynovod zahlubovat. V úseku 0,2–0,3km bylo po kontrole provozovatele Innogy rozhodnuto že přeložka STL (zahloubení) plynovodu není v tomto úseku nutná. Proto se stavební objekt SO501b nerealizuje.

Skutečnou polohu plynovodu nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

**Změna č.7 řeší úpravy na SO 501a:**

- na dvou místech nebylo realizováno osazení chráničky na plynovodním potrubí
- byla zkrácena přeložka plynovodního řadu

**Zdůvodnění změny č.7.**

Při realizaci akce byly v úseku 0,03-0,2 km provedeny kopané sondy na stávajícím STL plynovodu. Z důvodu zjištění skutečné hloubky krytí plynovodu bylo dohodnuto s provozovatelem, že chráničky v km 0,087 – v km 0,123 nebudou realizovány.

Při realizaci přeložky v úseku km 0,360 – 0,462 bylo zjištěno, že část trasy přeložky se shoduje se skutečnou trasou a hloubkou stávajícího plynovodu. Proto byla přeložka zkrácena.

Skutečnou polohu plynovodu nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: MONETA Money Bank, a.s., č. účtu:  
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrp13sn  
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991  
ID datové schránky: nrp13sn

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal  
Ing. Milan Kalný  
Ing. Martin Haulík  
sekretariát: tel.:  
Plzeň: Ing. Václav Honzík  
gsm: +

tel.: -  
tel.: -  
tel.: -  
e-mail:  
tel.:  
e-mail:

**Změna č.8 řeší:**

- doplnění chráničky na kabelu v místě nově navrženého pásu zeleně
- odpočet přeložky zvukového zařízení

**Zdůvodnění změny č.8.**

V rámci realizace projektu rozhodl investor o zřízení pásu zeleně v prostoru chodníku (SO 102). Vzhledem k tomu, že v tomto prostoru je veden kabel nového veřejného osvětlení, bylo rozhodnuto o uložení kabelů do chráničky v rozsahu dle upraveného projektu viz. zápis z KD č.4 a KD č.7.

Dále investor požadoval s ohledem na záruční doby, aby demontáž a montáž rozhlasového zařízení provedl původní dodavatel zařízení viz. zápis z KD č.3.

Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

**Závěr:**

**Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.6 až ZBV č.8.**

Děkujeme za spolupráci  
a jsme s pozdravem

**PONTEX spol. s r.o.**  
středisko Plzeň  
301 00 Plzeň, Plánská  
IČO: 407 63 439

**Ing. Petr Vachta**  
zástupce vedoucího střediska Plzeň  
Pontex s.r.o.