

Krycí list ZBV

| | | | |
|--|--------------------|------------|------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) | Číslo SO/PS / | 801 | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy | číslo změny SO/PS: | 1 | 11 |

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 240931

Zhotovitel: Společnici Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*
IČ: 25117947

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.4 | -427 293,78 | 199 217,49 | -228 076,28 |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 11 | -427 293,78 | 199 217,49 | -228 076,28 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) | Číslo SO/PS / 801 | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy | číslo změny SO/PS: 1 | 11.4 |

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva);
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
 Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.
 PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník
 ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:

| | | |
|---|----|-------------|
| 1. Krycí list | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list | 1 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | 2 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů |
| 7. Další doklady | 14 | počet listů |

| | |
|---------|------------|
| Paré č. | Příjemce |
| 1,2 | Objednatel |
| 3,4 | Zhotovitel |
| 5 | Projektant |
| 6,7 | TDI |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vegetační úpravy

Na základě požadavku investora - Města Úvaly nebyly prováděny vegetační úpravy v rozsahu prací podle původního projektu SO 801, takže celý původní návrh se odečítá. Zhotovitel provedl změněné úpravy podle požadavku investora - viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. V novém řešení dochází ke změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím souvisejícím změnám kubatur potřebné zeminy.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Její provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla a dochází i k úspoře finančních prostředků.

Provedení uvedených prací bylo z uvedených důvodů nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 4**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Udaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| -427 293,78 | 199 217,49 | -228 076,28 | 626 511,27 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | Ing. Václav Leiternann | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. Petr Vachta | datum | podpis |
| Technický dozor investora | jméno | Ing. Jan Pavlíta | datum | podpis |
| Technický dozor investora | jméno | Ing. Jan Vaněk | datum | podpis |
| Zástupce Objednatel: | jméno | Ing. Petr Nádvorník | datum | podpis |
| Zástupce Objednatel: | jméno | Mgr. Petr Matura | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

| | | | | |
|---|-------|-------------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KSÚS SK, p.o. | jméno | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA | datum | podpis |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly | jméno | Mgr. Petr Borecký | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | Ing. Pavel Hirsch | datum | podpis |
| | jméno | Ing. Petr Semerád | datum | podpis |

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

| | |
|---|--|
| Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 801/1 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|-------------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 427 293,78 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 427 293,78 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -427 293,78 | 199 217,49 | 199 217,49 | 46,62% |

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -427 293,78 | 199 217,49 | -228 076,28 | -53,38% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

| | | |
|---|------------------------|-----------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí): | Ing. Václav Leitermann | souhlasím |
| Projektant (autorský dozor): | Ing. Petr Vachta | souhlasím |
| Stavební dozor: | Ing. Jan Pavlíta | souhlasím |
| | Ing. Jan Vaněk | souhlasím |
| Zástupce Objednatele: | Ing. Petr Nádvorník | souhlasím |
| | Mgr. Petr Matura | souhlasím |
| Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: | Petr Heinrich | souhlasím |

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11

| Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaľy, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 801/801 Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy | | | | | | | | ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) 801/č. 1 | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Skupina Změn: skupina 4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| vegetační úpravy | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18216 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M | M2 | 3 440,000 | 0,000 | -3 440,000 | 62,00 | 213 280,00 | -213 280,00 | | 0,00 | -213 280,00 | -100,00 |
| 2 | 18230 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 6,900 | 0,000 | -6,900 | 64,00 | 441,60 | -441,60 | | 0,00 | -441,60 | -100,00 |
| 3 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 1 420,000 | 0,000 | -1 420,000 | 18,00 | 25 560,00 | -25 560,00 | | 0,00 | -25 560,00 | -100,00 |
| 4 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ | M2 | 5 680,000 | 0,000 | -5 680,000 | 4,50 | 25 560,00 | -25 560,00 | | 0,00 | -25 560,00 | -100,00 |
| 5 | 183311 | SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY | M2 | 1 720,000 | 0,000 | -1 720,000 | 12,00 | 20 640,00 | -20 640,00 | | 0,00 | -20 640,00 | -100,00 |
| 6 | 183511 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNE | M2 | 3 440,000 | 0,000 | -3 440,000 | 1,80 | 6 192,00 | -6 192,00 | | 0,00 | -6 192,00 | -100,00 |
| 7 | 183512 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ | M2 | 507,750 | 0,000 | -507,750 | 2,50 | 1 269,38 | -1 269,38 | | 0,00 | -1 269,38 | -100,00 |
| 8 | 18461 | MULČOVÁNÍ | M2 | 307,000 | 0,000 | -307,000 | 29,00 | 8 903,00 | -8 903,00 | | 0,00 | -8 903,00 | -100,00 |
| 9 | 18471 | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 300,000 | 0,000 | -300,000 | 21,00 | 6 300,00 | -6 300,00 | | 0,00 | -6 300,00 | -100,00 |
| 10 | 184721 | ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM | KUS | 7,000 | 0,000 | -7,000 | 900,00 | 6 300,00 | -6 300,00 | | 0,00 | -6 300,00 | -100,00 |
| 11 | 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM | M2 | 12,600 | 0,000 | -12,600 | 250,00 | 3 150,00 | -3 150,00 | | 0,00 | -3 150,00 | -100,00 |
| 12 | 184A2 | VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY | KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 80,00 | 80,00 | -80,00 | | 0,00 | -80,00 | -100,00 |
| 13 | 184B15 | VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M | KUS | 7,000 | 0,000 | -7,000 | 1 523,00 | 10 661,00 | -10 661,00 | | 0,00 | -10 661,00 | -100,00 |
| 14 | 184E1 | PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ | KUS | 620,000 | 0,000 | -620,000 | 135,00 | 83 700,00 | -83 700,00 | | 0,00 | -83 700,00 | -100,00 |
| 15 | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 42,380 | 0,000 | -42,380 | 360,00 | 15 256,80 | -15 256,80 | | 0,00 | -15 256,80 | -100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 162701105 | Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 | M3 | 0,000 | 97,490 | 97,490 | 165,00 | 0,00 | | 16 085,85 | 16 085,85 | 16 085,85 | 100,00 |
| 17 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 0,000 | 487,450 | 487,450 | 9,00 | 0,00 | | 4 387,05 | 4 387,05 | 4 387,05 | 100,00 |
| 18 | 162701155 | Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7 | M3 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 170,00 | 0,00 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| 19 | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 25,40 | 0,00 | | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 100,00 |
| 20 | 125732 | výkopávky ze zemníku a skládek tř. I, odvoz do 2km | M3 | 0,000 | 217,000 | 217,000 | 104,00 | 0,00 | | 22 568,00 | 22 568,00 | 22 568,00 | 100,00 |
| 21 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen | T | 0,000 | 91,024 | 91,024 | 216,40 | 0,00 | | 19 697,59 | 19 697,59 | 19 697,59 | 100,00 |
| 22 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I | M3 | 0,000 | 45,850 | 45,850 | 230,00 | 0,00 | | 10 545,50 | 10 545,50 | 10 545,50 | 100,00 |
| 23 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I | M3 | 0,000 | 9,750 | 9,750 | 550,00 | 0,00 | | 5 362,50 | 5 362,50 | 5 362,50 | 100,00 |
| 24 | 451572 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,8 | M3 | 0,000 | 269,675 | 269,675 | 190,00 | 0,00 | | 51 238,25 | 51 238,25 | 51 238,25 | 100,00 |
| 25 | 18311 | založení záhonu pro výsadbu | M2 | 0,000 | 458,500 | 458,500 | 15,00 | 0,00 | | 6 877,50 | 6 877,50 | 6 877,50 | 100,00 |
| 26 | 17680 | výplně z nakupovaných materiálů 8/16 | m3 | 0,000 | 45,850 | 45,850 | 1 070,00 | 0,00 | | 49 059,50 | 49 059,50 | 49 059,50 | 100,00 |
| 26a | 17680 | výplně z nakupovaných materiálů 32/63 | m3 | 0,000 | 6,825 | 6,825 | 1 070,00 | 0,00 | | 7 302,75 | 7 302,75 | 7 302,75 | 100,00 |
| 27 | 96926 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ | M | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 1 800,00 | 0,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 28 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - Prostý beton | T | 0,000 | 2,200 | 2,200 | 180,00 | 0,00 | | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | | | | | 427 293,78 | -427 293,78 | 199 217,49 | 199 217,49 | -228 076,28 | -53,38 |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 47 770 000,00 |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 47 503 449,13 |
| 2a=2x1,21 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 57 479 173,45 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 99,44% |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | 0,00% |
| 5=(28/1)*100 | Sledování změn položek (Skupina 2) | 0,00% |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro početnou změnu pro změny záporné dle čl. 14, odst. 1b), v. 11. | -0,33% |

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 6=(32+36) | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | -266 180,87 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | -0,56% |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 14 331 000,00 |

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 9=(32A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 14,56% |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 1,31% |
| 10A=32A+36A | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 7 579 801,80 |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 23 885 000,00 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 12=(37/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 0,00% |
| 13=37 | Sledování limitu 149 224 000 Kč | 0,00 |
| 14=149224000/37 | | 149 224 000,00 |

| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět změny | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | - 2 - | | - 3 - | | | | - 4 - | | | | - 5 - | | | | | |
|-----------|--------|--|--|----------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|-------|---------------|
| | | | | | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | Záměna položek (Započítávání) | | Nepředvídanost | | | | Nazbytost | | | | Změny do minimis | | | | | |
| | | | | | | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny do minimis (15% nebo limit 142 668 800 Kč) | Limit 15 % | | |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=18+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=29+30 | 32A=ABS(28)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=ABS(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 |
| | | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba | - 3 827 611,34 | 3 721 060,46 | - 266 550,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 84 620,00 | 64 250,00 | - 370,00 | - 3 495 697,56 | 3 457 592,97 | 7,24% | -38 164,69 | 6 883 290,53 | - 427 293,78 | 199 217,49 | 0,42% | -228 076,28 | 626 511,27 | 0,00 | 0,00% |
| 301a | 1 | Dešťová kanalizace - hlavní řád / úpravy kanalizačních přípojek, prodloužení řadu, čišnění kanalizace | 0,00 | 587 173,77 | 587 173,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 173,77 | 1,23% | 587 173,77 | 587 173,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 302 | 2 | Vodovodní řád / prodloužení řadu a provizorní bypass | 0,00 | 288 298,42 | 288 298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 298,42 | 0,60% | 288 298,42 | 288 298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 302-02 | 3 | Vodovodní přípojky, odpočet přípojek | - 140 095,44 | 17 840,00 | - 122 255,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 140 095,44 | 17 840,00 | 0,04% | -122 255,44 | 167 935,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 301a/čís2 | 4 | Dešťová kanalizace - lokální úpravy zatrubnění potoka - senecce zatrubnění potoka, čišnění potrubí | - 2 248 556,74 | 2 326 209,80 | 77 651,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2 248 556,74 | 2 326 209,80 | 4,87% | 77 651,06 | 4 574 768,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 301/301b | 5 | Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka / zvýšení počtu přípojek | 0,00 | 100 837,08 | 100 837,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 837,08 | 0,21% | 100 837,08 | 100 837,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 501/501b | 6 | Příložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení / odpočet celého SO | - 771 638,62 | 0,00 | - 771 638,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 771 638,62 | 0,00 | 0,00% | -771 638,62 | 771 638,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 501/501a | 7 | Příložka STL plynovodního řadu a přípojek / zmenšení rozsahu úprav | - 13 296,56 | 0,00 | - 13 296,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 296,56 | 0,00 | 0,00% | -13 296,56 | 13 296,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 441 | 8 | Veřejné osvětlení / doplnění chráničků | - 1 580,00 | 13 058,50 | 11 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 580,00 | 13 058,50 | 0,03% | 11 478,50 | 14 638,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 101 | 9 | Střecha III/10165, zastřešení BUS / nahrazení příločky podél obrub vozovkových vjezdů | - 64 620,00 | 64 250,00 | - 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 84 620,00 | 64 250,00 | - 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 102 | 10 | Chodníky, vjezd / vybudování rabátek v uličním prostoru (chodníků) pro osazení sloupů, vypuštění autobusového přístřešku | - 320 527,90 | 124 175,40 | - 196 352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 320 527,90 | 124 175,40 | 0,26% | -196 352,50 | 444 703,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 11 | Vegetační úpravy - změna výměr upravovaných ploch | - 427 283,78 | 199 217,49 | - 228 076,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - 427 283,78 | 199 217,49 | 0,42% | -228 076,28 | 626 511,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00</ | | | |

Přehled dalších dokladů

| | |
|--|--|
| Číslo ZBV: | 11 |
| Název a evidenční číslo stavby: | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Vegetační úpravy |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | 801/1 |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|-------------------------|--------------|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| Rozpis ocenění SO 801 po změně 1 | 2 | |
| Cenové zdůvodnění nových položek | 2 | |
| Zápis z 12. kontrolního dne z 26. 8. 2019 | 5 | |
| Stanovisko AD k ZBV 11 | 1 | |
| Stanovisko TDS k ZBV 11 | 3 | |
| Stanovisko objednatele k ZBV 11 | 1 | |
| Počet listů celkem | 14 | |

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11

| Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.kvetna) Číslo a název SO/PS: SO 801 Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy | | | | | | | | ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 801/č. 1 | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Skupina Změn: skupina 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| vegetační úpravy | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18216 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M | M2 | 3 440,000 | 0,000 | -3 440,000 | 62,00 | 213 280,00 | -213 280,00 | | 0,00 | -213 280,00 | -100,00 |
| 2 | 18230 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 6,900 | 0,000 | -6,900 | 64,00 | 441,60 | -441,60 | | 0,00 | -441,60 | -100,00 |
| 3 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 1 420,000 | 0,000 | -1 420,000 | 18,00 | 25 560,00 | -25 560,00 | | 0,00 | -25 560,00 | -100,00 |
| 4 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 5 680,000 | 0,000 | -5 680,000 | 4,50 | 25 560,00 | -25 560,00 | | 0,00 | -25 560,00 | -100,00 |
| 5 | 183311 | SADOVNICKÉ OBDĚLANÍ PŮDY MECHANICKY | M2 | 1 720,000 | 0,000 | -1 720,000 | 12,00 | 20 640,00 | -20 640,00 | | 0,00 | -20 640,00 | -100,00 |
| 6 | 183511 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ | M2 | 3 440,000 | 0,000 | -3 440,000 | 1,80 | 6 192,00 | -6 192,00 | | 0,00 | -6 192,00 | -100,00 |
| 7 | 183512 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VYBĚROVĚ | M2 | 507,750 | 0,000 | -507,750 | 2,50 | 1 269,38 | -1 269,38 | | 0,00 | -1 269,38 | -100,00 |
| 8 | 18461 | MULČOVÁNÍ | M2 | 307,000 | 0,000 | -307,000 | 29,00 | 8 903,00 | -8 903,00 | | 0,00 | -8 903,00 | -100,00 |
| 9 | 18471 | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 300,000 | 0,000 | -300,000 | 21,00 | 6 300,00 | -6 300,00 | | 0,00 | -6 300,00 | -100,00 |
| 10 | 184721 | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM | KUS | 7,000 | 0,000 | -7,000 | 900,00 | 6 300,00 | -6 300,00 | | 0,00 | -6 300,00 | -100,00 |
| 11 | 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM | M2 | 12,600 | 0,000 | -12,600 | 250,00 | 3 150,00 | -3 150,00 | | 0,00 | -3 150,00 | -100,00 |
| 12 | 184A2 | VYSAZOVÁNÍ KERŮ LIŠTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY | KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 80,00 | 80,00 | -80,00 | | 0,00 | -80,00 | -100,00 |
| 13 | 184B15 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LIŠTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M | KUS | 7,000 | 0,000 | -7,000 | 1 523,00 | 10 661,00 | -10 661,00 | | 0,00 | -10 661,00 | -100,00 |
| 14 | 184E1 | PŘESAZOVÁNÍ KERŮ | KUS | 620,000 | 0,000 | -620,000 | 135,00 | 83 700,00 | -83 700,00 | | 0,00 | -83 700,00 | -100,00 |
| 15 | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 42,380 | 0,000 | -42,380 | 360,00 | 15 256,80 | -15 256,80 | | 0,00 | -15 256,80 | -100,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 doprava zeminy na skládku (274+34,2+45,7+104,6)*0,1 doprava šterku na stavbu 458,5*0,1+15*1,3*1*0,3 | M3 | 0,000 | 97,490 | 97,490 | 165,00 | 0,00 | | 16 085,85 | 16 085,85 | 16 085,85 | 100,00 |
| 17 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 97,49*5 | M3 | 0,000 | 487,450 | 487,450 | 9,00 | 0,00 | | 4 387,05 | 4 387,05 | 4 387,05 | 100,00 |
| 18 | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 5 až 7 odvoz suti 2,2/2,2 | M3 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 170,00 | 0,00 | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| 19 | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz suti 1*5 | M3 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 25,40 | 0,00 | | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 100,00 |
| 20 | 125732 | výkopávkou ze zemníku a skládky tř.1, odvoz do 2km dovoz ornice (144+18+24+31) | M3 | 0,000 | 217,000 | 217,000 | 104,00 | 0,00 | | 22 568,00 | 22 568,00 | 22 568,00 | 100,00 |
| 21 | 014102 | POPLÁTKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen skládka zemina (45,79+15*0,74)*1,6 | T | 0,000 | 91,024 | 91,024 | 216,40 | 0,00 | | 19 697,59 | 19 697,59 | 19 697,59 | 100,00 |
| 22 | 13273 | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I prohloubení 10cm v místě zelených pásů pro šterk 8/16 (274+34,2+45,7+104,6)*0,1 | M3 | 0,000 | 45,850 | 45,850 | 230,00 | 0,00 | | 10 545,50 | 10 545,50 | 10 545,50 | 100,00 |
| 23 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop zeminy v místě stromů pro šterk 32/63 1,3*1*0,5*15 | M3 | 0,000 | 9,750 | 9,750 | 550,00 | 0,00 | | 5 362,50 | 5 362,50 | 5 362,50 | 100,00 |
| 24 | 451572 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 rozprostření kameniva 8/16 (274+34,2+45,7+104,6)*0,1 rozprostření kameniva 32/63 1,3*1*0,35*15 rozprostření 217 | M3 | 0,000 | 269,675 | 269,675 | 190,00 | 0,00 | | 51 238,25 | 51 238,25 | 51 238,25 | 100,00 |

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)
 Číslo a název SO/PS: SO 801 Vegetační úpravy
 Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy

ZMENA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)
801/č. 1

Skupina Změn: skupina 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
|---------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 18311 | založení záhonu pro výsadbu 274+34,2+45,7+104,6 | M2 | 0,000 | 458,500 | 458,500 | 15,00 | 0,00 | | 6 877,50 | 6 877,50 | 6 877,50 | 100,00 |
| 26 | 17680 | výplně z nakupovaných materiálů 8/16 záhonkv (458,5*0,1) | m3 | 0,000 | 45,850 | 45,850 | 1 070,00 | 0,00 | | 49 059,50 | 49 059,50 | 49 059,50 | 100,00 |
| 26a | 17680 | výplně z nakupovaných materiálů 32/63 pod stromy 15*1,3*1*0,35 | m3 | 0,000 | 6,825 | 6,825 | 1 070,00 | 0,00 | | 7 302,75 | 7 302,75 | 7 302,75 | 100,00 |
| 27 | 96926 | VYBOURÁNÍ PŮTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC 3 | M | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 1 800,00 | 0,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 28 | 014102 | POPLÁTKY ZA SKLADKU - Prostý beton 2,2 | T | 0,000 | 2,200 | 2,200 | 180,00 | 0,00 | | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00 |
| | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | | | | | 427 293,78 | -427 293,78 | 199 217,49 | 199 217,49 | -228 076,28 | -53,38 |

| Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 11 | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): | 1 | |
|--|-----------|--|--|------|----------|------------------------------|---|--|
| | | | | | | Skupina | 3 | |
| Stavba číslo, název: | | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) | | | | | | |
| SO číslo a název: | | SO 801 - Vegetaní úpravy | | | | | | |
| Číslo ZBV: | | 11 | | | | | | |
| Č. Pol. | KÓD | TYP | POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JC | | |
| 16 | 162701105 | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 97,490 | 165,00 | | |
| -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.27 | | | | | | | | |
| 17 | 162701109 | | Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 487,450 | 9,00 | | |
| -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.28 | | | | | | | | |
| 18 | 162701155 | | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 1,000 | 170,00 | | |
| -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.29 | | | | | | | | |
| 19 | 162701159 | | Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tr. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 5,000 | 25,40 | | |
| -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.30 | | | | | | | | |
| 20 | 125732 | | vykopávky ze zemníku a skládek tř.I, odvoz do 2km | M3 | 217,000 | 104,00 | | |
| Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019. | | | | | | | | |
| 21 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLADKU - Zemina, kamenivo, kamen | T | 91,024 | 216,40 | | |
| -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 101 položka č.1 | | | | | | | | |
| 22 | 13273 | | HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I | M3 | 45,850 | 230,00 | | |
| -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 441 položka č.8 | | | | | | | | |
| 23 | 13173 | | HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I | M3 | 9,750 | 550,00 | | |
| -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 441 položka č.7 | | | | | | | | |
| 24 | 451572 | | VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENERO. INDEX ZHUTNĚNÍ DO 0,8 | M3 | 269,675 | 190,00 | | |
| -nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část1 položka č.14 | | | | | | | | |

| Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 11 | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS): | 1 |
|---|--------|--|---|------|----------|----------|------------------------------|---|
| | | | | | | | Skupina | 3 |
| Stavba číslo, název: | | III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) | | | | | | |
| SO číslo a název : | | SO 801 - Vegetaní úpravy | | | | | | |
| Číslo ZBV: | | 11 | | | | | | |
| Č. Pol. | KÓD | TYP | POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | JC | | |
| 25 | 18311 | | zalození zahonu pro výsadbu | M2 | 458,500 | 15,00 | | |
| Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019. | | | | | | | | |
| 26 | 17680 | | vypíně z nakupovaných materiálů 8/16 | m3 | 45,850 | 1 070,00 | | |
| Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019. | | | | | | | | |
| 26a | 17680 | | vypíně z nakupovaných materiálů 32/63 | m3 | 6,825 | 1 070,00 | | |
| Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019. | | | | | | | | |
| 27 | 96926 | | VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC | M | 3,000 | 1 800,00 | | |
| .-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část2 položka č.31 | | | | | | | | |
| 28 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLADKU - Průstý beton | T | 2,200 | 180,00 | | |
| .-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část2 položka č.2 | | | | | | | | |

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 12

Konaného dne 26. 8. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba**“

I. Kontrola úkolů z minulého KD

I.10.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

II.12.13

Vzhledem ke kollzi navrhovaného stromu (č. 15) se stávající odbočkou dešťové kanalizace, bude tento posunut o 1,0 m směrem k centru (proti směru staničení).

III. Plnění HMG

V období od 12. 8. 2019 do 26. 8. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Drenáže uliční vpusti v km 0,210 - 0,470
- Pripojky k UV km 0,210 - 0,470
- Zemní práce v km km 0,210 - 0,470
- Sílniční obruby v km km 0,210 - 0,470

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Obrubníky, podkladní vrstvy

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Pokládka betonové dlažby 0,019 - 0,210

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 441 Veřejné osvětlení

- Výkopy pro pokládku kabelů a pokládka kabelů v km 0,210 - 0,465
- Instalace sloupů VO km 0,210 - 0,465

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (9. 9. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Pokládky asf. vrstev km 0,019 až 0,210
- Přípojky k UV km 0,470 – 0,570
- Zemní práce v km km 0,470 - 0,570
- Silniční obruby v km km 0,210 - 0,470

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Pokládka betonové dlažby 0,019 – 0,210

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Pokládka betonové dlažby 0,019 – 0,210

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 441 Veřejné osvětlení

- Výkopy pro pokládku kabelů a pokládka kabelů v km 0,465 – 0,570
- Instalace sloupů VO km 0,210 – 0,465

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.8.1

V. Různé

V.10.7.

Vlastník nemovitosti sousedící se stavbou p. Škoda sdělil námitku na umístění lampy VO před jeho nemovitostí a rozporoval její umístění.

Umístění bylo zkontrolováno - stavba je prováděna dle platné PD ověřené stavebním úřadem.

V.11.7.

Bylo konstatováno, že v době územního řízení (r. 2008) nebyly na nemovitosti č.p. 55 fotovoltaické panely umístěny. Tzn. instalace panelů proběhla až po vydaném ÚR.

V.12.7.

Problematika byla řešena na radě města 20. 8. 2019. Vzhledem k předchozích bodech uvedeným okolnostem bylo rozhodnuto, že stavba bude pokračovat dle schválené dokumentace.

V.10.12.

Projektant ve spolupráci se ZEPRISem dořeší osvětlení přechodu pro chodce.

V.11.12.

NESPLNĚNO

NÁHRADNÍ TERMÍN: Do příštího KD 26. 8. 2019

V.12.12.

ZEPRIS prověří možnost výměny svítidel (levá / pravá) u dodavatele. V současnosti jsou svítidla objednána opačně.

ZODPOVÍDÁ: ZepriS

TERMÍN: Do příštího KD 9. 9. 2019

V.11.18

Zhotovitel je upozorněn na nutnost stanovení podmínek pro vstup cizího subjektu (stavba optických kabelů) na stavenišťě.

V.12.18

Byly protokolárně stanoveny podmínky pro vstup cizího subjektu na stavenišťě.

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

V.12.19

S ohledem na výškovou konfiguraci ploch nebude realizován drén „E“. Celá plocha vjezdu bude vyspádována do komunikace. Místo toho bude realizován drén v ulici „Arnoštova“.

V.12.20

Byla schválena zhotovitelem navrhovaná změna materiálu asf. vrstev. Ložná vrstva bude realizována z ACP 22 S PMB 25/55-65 místo ACP 22 + PMB 25/55-60. Obrusná vrstva bude realizována z ACO 11S PMB 45/80-65 místo ACO 11+ PMB 45/80-60.



V.12.21

SDZ bude provedeno s retroreflexí sk. 2. VDZ bude provedeno strukturálním nehluchým plastem. Tyto změny budou provedeny bez dopadu na cenu díla.

V.12.22

Bylo rozhodnuto, že ze stavby bude vyňata výsadba řešená v rámci objektu SO 801 vegetační úpravy. Tato výsadba bude nahrazena nákupem a pokládkou substrátu dle specifikace OŽPUR. OŽPUR specifikuje substrát a jeho potřebný objem.

ZODPOVÍDÁ: OŽPR

TERMÍN: Do příštího KD 9 .9. 2019

VI. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 27. 8. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 13 se uskuteční 9. 9. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 26. 8. 2019

Přílohy:

- Prezenční listina

Prezenní listina

Kontrolní den č. 12 - 26.srpna 2019

III/10185 Úvaly, průtah (ul. 5.května)

| INSTITUCE | JMÉNO | TELEFON | E-MAIL | ODPIS |
|---|-----------------------|---------|--------|-------|
| <i>Objednatel</i> KÚ Stě.Kraj <i>Zastoupen</i> KSUS StěK | Ing Petr Nádvorník | | | |
| | | | | |
| MÚ Úvaly | Mgr. Petr Matura | | | |
| <i>Zhotovitel</i> PORR + ZEPRIS | Ing Václav Leitemann | | | |
| | Ing Martin Hrdina | | | |
| | Ing Petr Semerád | | | |
| | p. Vondráček | | | |
| <i>TDS +</i> <i>KBOZP</i> APIS s. r.o. | Ing Jan Pavlita | | | |
| | Ing Jiří Salava | | | |
| | Ing Jan Vaněk | | | |
| AF- CITYPLAN | | | | |
| <i>GP</i> | Ing Petr Vachta | | | |
| | | | | |
| <i>Další účastníci</i> <i>Za MěÚ Úvaly</i> | Eva Kopecká | | | |
| | Anežka Růžičková | | | |
| | <i>RENATA STŘEČKA</i> | | | |
| | | | | |

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Nádvorník
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka : PXPM /19/ 173 / Va

Vyřizuje Ing. Vachta
tel.

Datum 31.10.2019

Akce: III / 101 65 Úvaly , průtah (ulice 5. května)
č.z. 07 178 00

Věc: SO 801 - Změna během výstavby

Změna řeší úpravy na SO 801:

- rozsah vegetačních úprav

Zdůvodnění změny

Změna je vyvolaná požadavkem investora (Město Úvaly) na úpravu rozsahu prací „SO 801 Vegetační úpravy“ - viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. Došlo ke zrušení rozsahu výsadby, změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím související změny kubatur potřebné zeminy.

Součástí SO 801 zůstalo rozproštění ornice a úprava podorničních ploch.

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV SO 801.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem

PONTEx spol. s r.o.
středisko Plzeň
301 00 Plzeň, Plánská 5
IČO: 407 63 439
①

Ing. Petr Vachta
zástupce vedoucího střediska Plzeň
Pontex s.r.o.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu:
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpl3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991
ID datové schránky: nrpl3sn

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal tel.: -
Ing. Milan Kalný tel.: -
Ing. Martin Havlík tel.: -
sekretariát: tel.: +420-244 462 219 e-mail: j
Plzeň: Ing. Václav Honzík tel.: +
gsm: +420-728 355 973 e-mail: l

Stanovisko technického dozoru stavebníka

Název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: změny během výstavby ZBV č.

SO 801 – Vegetační úpravy

Na základě požadavku investora a úpravy rozsahů prací na SO 801 vegetační úpravy zhotovitel provedl změněné rozsahy dle požadavku investora. Viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. Došlo ke zrušení rozsahu výsadby, změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím související změny kubatur potřebné zeminy.

Veškeré tyto změny byly projednány jak s TDS tak i s AD a investory na kontrolních dnech viz. jednotlivé zápisy z těchto KD.

S výše uvedenými a projednanými změnami souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDS město Úvaly

Ing. Jan Vaněk




AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 27907218
DIČ: CZ47307218

Za TDS KSÚS

Ing. Jan Pavlita

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11 | | | | | | | ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) 801/801/Č. 1 | | | | | | |
|--|-------------|---|------|---------------------|---------------|------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice Škvětná) Číslo a název SO/PS: SO 801/801 Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy | | | | | | | Skupina Změn: skupina 3 | | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství Změn | Množství rozdílů | Cena za m.j. Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změna objemu v Kč | Změnyklad v Kč | Cena celkem ve Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 25 | 18311 | základní sáhon pro výsadbu 274x34,2x45,2x104,0 | M2 | 0,000 | 458,500 | 458,500 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 26 | 17680 | výměř 2 nakupovaných materiálů B11b (dřevky 1400,5x10,1) | m3 | 0,000 | 45,650 | 45,650 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27 | 17680 | výměř z nakupovaných materiálů 22B3 pod stromy 15*1,3*10,35 | m3 | 0,000 | 6,826 | 6,826 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 28 | 08926 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC | M | 0,000 | 3,000 | 3,000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 29 | 014102 | OPRAVA ZA MĚŘENÍM - Průběh 2,2 | T | 0,000 | 2,200 | 2,200 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

ZA TDS MĚŘENÍ ÚVALY
SOUHLASÍ JAK VÁŘEK



AF-G11 VPLA s.r.o.
Maglebská 1223/113
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

**Sdružení
PORR a.s. jako vedoucí společník a
ZEPRIS s.r.o. jako společník
Ing. Václav Leiterman
Tel.:**

Váš dopis zní ze dne
24. 10. 2019

Naše značka

Vyřizuje telefon
Ing. Petr Nádvořník,

Praha
1. 11. 2019

Věc: Souhlasné stanovisko – méně práce na vegetačních úpravách

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v návaznosti na Vaše oznámení ze dne 24. 10. 2019, v rámci akce „III/10165 Úvaly, rekonstrukce (ul. 5. května)“ **souhlasí se změnou SO 801 – Vegetační úpravy, tedy zrušení rozsahu výsadby, změnou velikosti ploch pro výsadbu a změnu kubatur potřebné zeminy dle požadavků druhého investora akce.**

S pozdravem
P. Nádvořník

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvk. org. ①

Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

