

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Žst Štítina - ON“

**Číslo veřejné zakázky:** 63519064

**Pořadové číslo změnového listu:** 2

**Zdůvodnění a popis změny:** S ohledem na zhoršené povětrnostní vlivy se prodlužuje termín dokončení dvojnásobného krycího nátěru vnějších omítek do 30.4.2020 . Celkový finanční objem SoD včetně dodatku č.1 se nemění. Finanční objem přenesený do 30.4.2020 je 47.031,97 Kč.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr**

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č 1</b>	<b>Kč 9 961 620,36</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	0%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	0%

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Datum:

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NP ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum:

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: x

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 549497

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0178dba5-24ea-4230-a503-79a7a96f06d7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.01.2020 10:32:00



e14c332b-b2d2-4260-8afc-7bf0b68fddc