

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy Objednatele: 0119000258
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ID zakázky na profilu zadavatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
zastoupený: Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou JU
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka JU
ve věcech technických: [redacted]
- útvar investiční výstavby rektorátu JU
tel: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České
Budějovice, číslo účtu: [redacted]
IČ: 60076658
DIČ: - CZ 60076658

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Atelier 99 s.r.o.**
se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem, jednatelem
IČ: 02463245
DIČ: CZ02463245
právní forma: společnost s ručením omezeným
tel.: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
tel: [redacted]
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0119000258, uzavřený dne 24. 5. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název díla: „JU - PF – REKO sportovního areálu Na Sádkách“



Smluvní strany se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo dohodly na úpravě dílčích ustanovení smlouvy takto, a to i ve vazbě na novelu stavebního zákona č. 225/2017 Sb.:

článek III. Předmět smlouvy

mění se znění a doplňuje se o odst. 3.5.1.1.:

„3.5.1.1. Následující odkazy budou splněny po získání závazného stanoviska Odboru územního plánování města České Budějovice. Projektová dokumentace „JU-PF – REKO sportovního areálu Na Sádkách“ byla podána dne 18.7.2019 a řízení bylo přerušeno dnem 27.9.2019 z důvodu doplnění dokumentace o zakreslení přeložky splaškové kanalizace (přerušeno bylo uskutečněno na žádost odboru územního plánování). Dokumentace přeložky splaškové kanalizace není součástí projektové dokumentace „JU-PF – REKO sportovního areálu Na Sádkách“ a je samostatnou akcí města České Budějovice „Pasovská ulice - kanalizace“.

- dokončení zajištění dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
- vypracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- předání rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením nabytí právní moci“

článek V. Doba a místo plnění

Doba plnění odst. 3.5.1. a 3.5.1.1. bude do 4 měsíců od podání projektové dokumentace „JU-PF – REKO sportovního areálu Na Sádkách“ na Odbor územního plánování města České Budějovice.

Z důvodu nevyřešení a stále probíhajících jednání s městem České Budějovice ohledně získání závazného stanoviska pro stavbu rekonstrukce sportovního areálu, nelze podat žádost o územní rozhodnutí, aniž by nedošlo k přerušení řízení ze strany Stavebního úřadu. Z tohoto důvodu vznikla potřeba Dodatku č. 1 s úpravou termínu plnění a úpravou fakturace v návaznosti na části plnění.

článek VIII. Platební podmínky


Dosavadní znění čl. VIII odst. 8.10. se nahrazuje následujícím zněním:

„8.10. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Platby budou prováděny po ukončení jednotlivých fází po provedení kontroly zřejmé správnosti a odstranění případných vad a nedodělků. Cena jednotlivých fází je uvedena v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

- Cena za plnění zhotovitele ve fázi č. 1: Objednatel zaplatí zhotoviteli 80 % z ceny za tuto fázi (tj. 816 000,- Kč bez DPH, 987 360,- Kč s DPH, DPH je 171 360,- Kč). Zbývající část z ceny za tuto fázi (tj. 204 000,- Kč bez DPH, 246 840,- Kč s DPH, DPH je 42 840,- Kč) bude zaplácena po splnění odkládací podmínky, kterou je řádné provedení části díla dle odst. 3.5.1 a 3.5.1.1.
- Cena za plnění zhotovitele ve fázi č. 4: Cena za provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby bude hrazena měsíčně ve stejných finančních objemech až do kolaudace stavby. Výše měsíčních úhrad bude stanovena na základě lhůty výstavby po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby.“

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. Objednatele 0119000258 ze dne 24. 5. 2019.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo, jež nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

V Českých Budějovicích dne 18.12.2019

Za Objednatele

TA
CH
(3)

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

V Českých Budějovicích dne 18.12.2019

Za Zhotovitele

A99

www.atelier99.cz

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 Brno

IČ: 024 63 245