

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3925/2017**

**"TDI - Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "příkazce"

a

### **IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 250 23 446

DIČ: CZ25023446

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. František Benč, Ph.D, jednatel společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 8969260267/5500

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

dále jen "příkazník"

takto:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 04. 2018 smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3925/2017, "TDI - Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa", za účelem řádné realizace stavby s názvem "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa", ke které uzavřely dne 05.02.2019 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu stavby došlo k jejímu rozšíření o provedení nové EZS, EPS a slaboproudu a současně s tím došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavby o 110 dní. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba objednatel zajistit výkon činnosti TDI i na uvedené rozšíření stavby.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na tom, že činnost TDI podle smlouvy se bude vztahovat i na provedení nové EZS, EPS a slaboproudu.
2. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení odměny příkazníka tak, že článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

*"Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:*

- 714.000,- Kč (slovy: sedm set čtrnáct tisíc korun českých) bez DPH,
- 863.940,-Kč (slovy: osm set šedesát tři tisíc devět set čtyřicet korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*"Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:*

- 774.750,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set padesát korun českých) bez DPH
- 937.447,50 Kč (slovy: devět set třicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a padesát haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy činí 21 %."

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.



3. Příkazník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní příkazce v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněn. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn příkazcem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2285/19/RK ze dne 3. 12. 2019.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha "Cenová nabídka na zajištění výkonu TDI".

V Liberci dne 30. 12. 2019

V Liberci dne 18. 12. 2019

.....  
Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmána

.....  
Ing. František Benč, Ph.D.  
jednatel společnosti



**Krajský úřad Libereckého kraje  
Bc. Zuzana Halamová  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2**

V Liberci 14.11.2019

**Věc: Cenová nabídka na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci akce "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2.etapa" z důvodu prodloužení termínu dokončení díla:**

## **1. Revize slaboproudých rozvodů (EPS a EZS)**

### **Popis a zdůvodnění změny:**

Během započetí prací slaboproudých rozvodů bylo zjištěno:

- Kabeláže slaboproudých rozvodů jsou neidentifikovatelné a v dnešní době již neodborně uložené a propojené. Po kompletní stavební rekonstrukci objektu může dojít k nové výměně v již hotových prostor (zasekání kabeláže, oprava omítek, malby)
- Koncové prvky jsou momentálně funkční, ale již dávno po záruce a při opětovném namontování, oživení je vysoká pravděpodobnost, že již nebudou schopné provozu nebo budou muset být vyměněny následně.
- Provedení následné výměny, která je již nyní ze stavu a stáří zařízení zřejmá a v budoucnu nevyhnutelná, bude finančně neúměrně náročnější nežli provedení výměny v rámci nyní prováděné rekonstrukce. Zúčastnění se tedy shodli, na nezbytnosti provedení této výměny v rámci probíhajících prací.
- 

Tyto práce mají vliv na termín - prodloužení o 80 dnů (viz ZL 4)

## **2. Pronájem dieselagregátu**

### **Popis a zdůvodnění změny:**

Pronájem dieselagregátu včetně pohonných hmot, řeší zabezpečení a zachování prostředí pro uchování sbírek nacházejících se v prostorách objektu, které nejsou součástí rekonstrukce. Tento dieselagregát bude v provozu až do doby fyzického propojení zástupci ČEZ z důvodu nutného navýšení příkonu pro objekt, který bude proveden v rámci ukončení s následnou revizí 02-03/2020.

Tyto práce mají vliv na termín – prodloužení o 30 dnů (viz ZL 5)



**Cenová nabídka na činnost technického dozoru stavebníka:**

**110 dnů (80 + 30).....81 hod x 750,-/hod.....60 750,- Kč bez DPH**

**Celkem cena za nabízené služby TDS 60 750,- Kč bez DPH**

V Liberci dne: 14.11.2019

**Aleš Bednář**

Ředitel divize TDS / technických dozorů stavebníka

e-mail: ales.bednar@ibrconsulting.cz

mobil: +420 731 648536

IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 000

[www.ibrconsulting.cz](http://www.ibrconsulting.cz)

