

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „MŠ Ovčí Hájek 2174 – revitalizace části komunikace na zelenou plochu začleněnou následně do areálu MŠ“

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: **STAVEBNÍ PRÁCE NA ZÁKLADĚ ÚPRAVY ROZSAHU PRACÍ POŽADOVANÝCH OBJEDNATELEM**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: MŠ Ovčí hájek 2174, Praha 13
<p>Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Bazas s.r.o. K Rybníčku 11/13 Praha 9 – Satalice 190 15</p>	
<p>Popis změny: Jedná se o úpravu rozsahu stavebních prací požadovaných objednatelem</p>	
<p>Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byla upravena hranice oplocení na líc stávajícího chodníku, oplocení bude provedeno do sloupků s podhrabovými betonovými deskami, bude proveden zahradní vodovod se třemi šachtami. Dále bude provedena elektro přípojka pro venkovní zásuvku a přívod elektro pro vodní kaskádu. Z důvodu posunu oplocení bude navýšena výměra zpevněných a travnatých ploch, založení trávníku bude proveden výsevem oproti travnímu koberci. Veškeré změny jsou patrné z upravené situace, která je přílohou změnového listu</p> <p>Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.</p>	

<p>Dopady změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, přípočty 873 294,- Kč bez DPH, odpočty 740 924,- Kč bez DPH, navýšení ceny o 132 370,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE
--

MŠ U STROMU

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet


Příloha č. 2: Situace nový stav

Předkládá: O. Baťa, Bazas**Datum: 20.11.2019****Vyjádření objednatele:****V Praze dne:**

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza


podpis:



Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský


podpis:



Za zhotovitele:

Jméno: Ondřej Baťa

podpis:



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	ZD-1911
Zakázka	Rozšíření zelené plochy dětského hřiště - Mateřská škola " U Stromu" -
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	BAZAS s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	132 370
DPH 21 % ze základny: 132 370	27 798
Celkem (včetně DPH)	160 168



Zakázka:

Rozšíření zelené plochy dětského hřiště - Mateřská škola " U Stromu" -PŘÍPOČTY A ODPOČTY

Popis	Cena
01: Rozšíření zelené plochy dětského hřiště	132 370
001: Zemní práce	160 569
0011: Sadové úpravy	- 119 895
002: Základy	- 36 502
003: Svislé konstrukce	- 26 124
005: Komunikace	22 949
006: Úpravy povrchu	- 102 179
008: Trubní vedení	30 739
096: Bourání a přesun vybouraných hmot na skládku	72 269
099: Přesun hmot HSV	- 7 224
767: Konstrukce zámečnické	121 423
7VP: Vodní prvky	- 10 500
M-021: Přípojka elektro	19 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 845
Celkem (bez DPH)	132 370

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: Rozšíření zelené plochy dětského hřiště						132 370
001: Zemní práce						160 569
1.	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně - přípočet	m2	71,0	121,00	8 591
2.	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	71,0	388,00	27 548
3.	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	71,0	125,00	8 875
4.	121101101.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - malou mechanizací, přípočet rozšíření zelené plochy	m3	59,775	97,00	5 798
5.	122201100.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - malou mechanizací - mlatová cesta	m3	12,6	196,00	2 470
6.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	6,3	24,00	151
7.	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 - základy sloupků, letní vodovod, přípočet	m3	25,27	1 055,00	26 660
7.	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 - odpočet původního oplocení	m3	- 27,0	1 055,00	- 28 485
8.	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	12,635	193,00	2 439
8.	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 - odpočet	m3	- 13,58	193,00	- 2 621
9.	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - přípočet	m3	25,27	468,00	11 826
10.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	87,2	89,00	7 761
10.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - odpočet výkopů pro oplocení	m3	- 27,0	89,00	- 2 403
11.	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m nebo malou mechanizací	m3	523,2	74,00	38 717
11.	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m nebo malou mechanizací	m3	- 162,0	74,00	- 11 988
12.	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m3	87,2	264,00	23 021
12.	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m - původní oplocení	m3	- 27,0	264,00	- 7 128
13.	162701609	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu	m3	436,0	17,00	7 412
13.	162701609	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu	m3	- 135,0	17,00	- 2 295
14.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	87,2	55,00	4 796
14.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	- 27,0	55,00	- 1 485
15.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,2	14,00	1 221
15.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 27,0	14,00	- 378
16.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	148,24	129,00	19 123
16.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	- 45,9	129,00	- 5 921
17.	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním - šachta	m3	3,925	336,58	1 321
18.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - letní vodovod	m3	6,52	89,00	580
19.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m - vodovod, propojení odvod. žlabu	m3	8,19	413,94	3 390
20.	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	16,38	492,00	8 059
21.	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	130,775	44,69	5 845
22.	115201511	Demontáž odpadního potrubí venkovního vodovodu - hadice	m	200,0	38,35	7 670

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
0011: Sadové úpravy						- 119 895
1.	184802615	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5 - rozšíření zeleně	m2	199,25	4,00	797
2.	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	199,25	17,00	3 387
3.	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	199,25	108,00	21 519
4.	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	27,88	955,00	26 625
5.	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	27,88	68,00	1 896
6.	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m3	27,88	284,00	7 918
7.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	298,875	88,00	26 301
8.	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m nebo malou mechanizací	m3	59,775	102,00	6 097
9.	181111000.	Jemná modelace půdy před pokládkou - odpočet	m2	- 810,0	25,00	- 20 250
10.	180502212	Založení hřišťového trávníku drmováním na vrstvě substrátu - odpočet	m2	- 810,0	94,00	- 76 140
11.	00572900R	Travní koberec namáhaný odpočet	m2	- 891,0	201,00	- 179 091
12.	180404112	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu	m2	1 009,25	46,00	46 426
13.	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	30,278	112,00	3 391
14.	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	199,25	2,00	399
15.	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	22,0	94,00	2 068
16.	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	22,0	300,00	6 600
17.	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	110,0	19,66	2 163
002: Základy						- 36 502
1.	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	- 27,0	2 690,00	- 72 630
2.	274353101	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m	kus	- 39,0	148,00	- 5 772
3.	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	- 27,0	230,00	- 6 210
4.	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	- 27,0	62,00	- 1 674
5.	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	10,08	2 970,00	29 938
6.	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	20,16	306,77	6 185
7.	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	20,16	64,89	1 308
8.	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	63,0	196,09	12 354
003: Svislé konstrukce						- 26 124
1.	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 - odpočet	m2	- 54,0	790,00	- 42 660
2.	348278401R	Plotová stříška vč. dodávky - odpočet	kus	- 90,0	390,00	- 35 100
3.	338171122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním - odpočet	kus	- 39,0	250,00	- 9 750
4.	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	114,5	280,00	32 060
5.	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35 mm	kus	44,0	420,00	18 480
6.	59232545	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úpraha žárový zinek	kus	38,0	98,00	3 724
7.	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úpraha žárový zinek	kus	22,0	100,00	2 200
8.	59232554	fixační kolík pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky	kus	12,0	170,00	2 040
9.	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kčí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm - podhrabové desky	m	2,4	1 200,82	2 882
005: Komunikace						22 949
1.	564932110	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 40 mm fr. 0-4 - nová mlátová cesta (od vstupu)	m2	35,0	76,00	2 660

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	35,0	143,00	5 005
3.	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	39,2	194,00	7 605
4.	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	39,2	29,00	1 137
5.	457979113	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu do 10° 10 skob na 10 m2	m2	39,2	14,00	549
6.	69311281	Geotextilie	m2	47,04	53,00	2 493
7.	915491210	Osazení obruby z ocelové pásoviny s navařenými trny do betonového lože	m	28,0	125,00	3 500

006: Úpravy povrchu

- 102 179

1.	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	- 108,24	790,00	- 85 510
2.	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	- 108,24	154,00	- 16 669

008: Trubní vedení

30 739

1.	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop do D 63 mm - letní vodovod	m	50,0	92,84	4 642
2.	28615857	Trubka vodovodní tlaková PE 100 , do DN 63 , SDR 11 včetně tvarovek	m	50,0	210,00	10 500
3.	894811111	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 860 do 1230 mm - letní vodovod	kus	3,0	3 450,00	10 350
4.	871351101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop do DN 200 - napojení odvodňovacího žlabu	m	6,0	139,72	838
5.	28611101	trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná vč. tvarovek	m	6,0	520,20	3 121
6.	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty (vpusti) - napojení odvodňovacího žlabu	kus	1,0	1 287,52	1 288

096: Bourání a přesun vybouraných hmot na skládku

72 269

1.	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	52,835	366,00	19 338
2.	997221139	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením	t	105,67	81,00	8 559
3.	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	52,835	242,00	12 786
4.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,835	246,00	12 997
5.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	739,69	7,00	5 178
6.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 - komunikace, vpusť	t	25,145	153,00	3 847
7.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15,62	450,00	7 029
8.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	12,07	210,00	2 535

099: Přesun hmot HSV

- 7 224


1.	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	- 3,543	1 600,72	- 5 672
2.	998153221	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	- 3,543	438,15	- 1 552

767: Konstrukce zámečnické

121 423

1.	767995111	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí: ocelová pásovina 5 x 200 mm s navařenými trny	kg	370,0	98,00	36 260
2.	789421254	Žárové střikání ocelových konstrukcí třídy IV Zn - pásovina	m2	7,8	205,00	1 599
3.	767914130	Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° - přípočet	m	114,5	192,00	21 984
4.	767914130	Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° - odpočet	m	- 90,0	192,00	- 17 280
5.	55342261R	Sloupek plotový PILOFOR SUPER 2600 mm - přípočet	kus	63,0	970,00	61 110
6.	55342260R	Sloupek plotový PILOFOR SUPER 2400 mm - odpočet	kus	- 8,0	850,00	- 6 800
7.	55342310	Plotový panel PILOFOR SUPER 2500x1830 mm vč. objímek, přichytek, čepiček apod. na podezdívce - přípočet	kus	44,0	2 360,00	103 840


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	55342310	Plotový panel PILOFOR SUPER 2500x1830 mm vč. objímek, přichytek, čepiček apod. na podezdívka - odpočet	kus	- 36,0	2 360,00	- 84 960
9.	767995100.	Úprava plotových panelů u oplocení kolem osvětlení	kus	3,0	1 890,00	5 670
7VP: Vodní prvky						- 10 500
37.	18000003R.	Letní povrchový rozvod vody hadicí	m	- 100,0	105,00	- 10 500
M-021: Přípojka elektro						19 000
1.	210000001	Přípojka elektro	m	50,0	380,00	19 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						7 845
1.	04	Mimostaveništní doprava	%	1,5	1 245,25	1 868
2.	07	Zařízení staveniště	%	2,2	1 245,25	2 740
3.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,6	1 245,25	1 992
4.	034002000	Zabezpečení staveniště	%	1,0	1 245,25	1 245



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ 12705/19 ze dne 16.12.2019



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 13

EKO
po právní stránce
po věcné stránce