



## DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Modernizace ŽST Cheb“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-5848/2017/Pal**

ISPROFOND: 541 351 0003

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-17-032/DBAC**



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je:

- 1) **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 11.  
U ZL č. 11 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] a méněpráce v celkové výši [REDAKCE]

ZL č. 11 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a dále prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- 2) **prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení díla** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5848/2019/Pal, číslo Smlouvy Zhotovitele: 1-01-17-032/DBAC, ze dne 24. 11. 2017, o 9 měsíců.

Úprava termínů harmonogramu postupu prací dle SOD a změna termínu dokončení díla dle SOD, v souladu s čl. 5.1.5. ZTP a podčl. 8.1, 8.2 a 8.3 Obecných podmínek a Zvláštních smluvních podmínek pro výstavbu je vyvolána vlivem nepředpokládaných, dodatečně požadovaných prací, spočívajících v provedení kompletních sanací vnitřní části tubusu podchodu a tím zajištění bezpečné tuhosti rámu železobetonové konstrukce podchodu. Dále je dodatečně požadována sanace zídky a rekonstrukce oplocení zídky na 1. nástupišti a změna řešení světlíků v 1. nástupišti

Změna termínu dokončení díla se týká pouze těchto stavebních objektů: PS 10-10 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ), PS 20-10 Kabelizace (MK, DK), PS 20-30 Rozhlas pro cestující, PS 20-31 Informační zařízení pro cestující, PS 20-32 Kamerový systém, SO 10-20 Nástupiště č. 1, SO 10-21 Nástupiště č. 2, SO 10-40 Železniční most v km 454,545 (podchod pro cestující), SO 20-10 Stavební úpravy ve výpravní budově, SO 20-40 Orientační systém pro cestující, SO 30-10 Úpravy TV, SO 30-40 Rozvody vn, nn, osvětlení, SO 30-64 Osvětlení podchodu, SO 9898 Všeobecný objekt.

U shora citovaných SO a PS tak z výše uvedených důvodů dochází k prodloužení termínu doby dokončení Díla v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách, se tak mění z původního termínu do 31. 12. 2019 na termín do 30. 09. 2020. Doba pro dokončení Díla dle 8.2 se mění z původního termínu do 31. 3. 2020 na 31. 12. 2020.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 a přílohy č. 4 Smlouvy, která obsahuje aktuální Cenu Díla a harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 7.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5848/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-17-032/DBAC, takto:

#### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 11 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11 [REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11 [REDAKCE]

-----  
Celková změna nákladů dle ZL č. 11 [REDAKCE]



Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 11 cca 3,66% původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

**Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 357 218 569,38 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 386 822 856,11 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 409 065 490,64 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 419 238 133,93 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 426 147 800,17 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 439 238 699,99 Kč bez DPH.**

**2) Odst. 16. Smlouvy o dílo**

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

**16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - <i>znění dle dodatku č. 7</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění dle dodatku č. 7</i>
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5848/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-17-032/DBAC, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



Nedílnou součástí dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny - *nové znění dle dodatku č. 7*

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram potupu prací - *nové znění dle dodatku č. 7*

V Praze dne 20 -12- 2019

V Ústí nad Labem dne 16 -12- 2019

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.



---

**Příloha č. 1**  
**Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny

Modernizace ŽST Cheb		Kontrolní součet [Kč]	ZL 1, 3 a 6	ZL 2, 4 a 7	ZL 5, 9 a 10	ZL 12 a 13	ZL 11	Cena stavby [Kč]
								439 238 699,99
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení</b>								
PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)							
<b>D.2 - Železniční sdělovací zařízení</b>								
PS 20-10	Kabelizace (MK, DK)							
PS 20-30	Rozhlas pro cestující							
PS 20-31	Informační zařízení pro cestující							
PS 20-32	Kamerový systém							
<b>D.4 - Ostatní technologická zařízení</b>								
PS 40-10	Výtah na nástupiště č. 1							
PS 40-11	Výtah na nástupiště č. 2							
PS 40-12	Výtah na nástupiště č. 3							
<b>E.1.1 - Železniční spodek a svršek</b>								
SO 10-10-01	Železniční svršek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11							
SO 10-11-01	Železniční svršek - kol. č. 1, 2, 3							
SO 10-12-01	Železniční svršek - kol. č. 4a, 4b, 6							
SO 10-13-01	Železniční svršek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4							
SO 10-14-01	Železniční svršek - výh. č. 7							
SO 11-10	Železniční spodek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11							
SO 11-11	Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3							
SO 11-12	Železniční spodek - kol. č. 4a, 4b, 6							
SO 11-13	Železniční spodek - trať. kol. č. 1, 2 + výh. č. 1, 2, 3, 4							
SO 11-14	Železniční spodek - výh. č. 7							
<b>E.1.2 - Nástupiště</b>								
SO 10-20	Nástupiště č. 1							
SO 10-21	Nástupiště č. 2							
SO 10-22	Nástupiště č. 3							
<b>E.1.3 - Železniční přejezdy</b>								
SO 10-30	Služební přechod v km 237,069							
<b>E.1.4 - Mosty, propustky a zdi</b>								
SO 10-40	Železniční most v km 454,545 (podchod pro cestující)							
SO 10-41	Železniční most v km 455,016 (kabelový kolektor)							
SO 10-42	Železniční most v km 454,983 (zauhlovací kanál)							
SO 10-43	Železniční most v km 454,970 (zauhlovací kanál)							
SO 10-44	Železniční most v km 454,904 (zavazadlový tunel)							
<b>E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty</b>								
SO 10-50	Přelozky sdělovacích kabelů SŽDC							
SO 10-51	Přelozky sdělovacích kabelů ČD-T							
SO 10-52	Přelozky sdělovacích kabelů neдрážních správců							
<b>E.1.6 - Potrubní vedení</b>								
SO 10-60	Úpravy stávajícího vodovodu							
SO 10-61	Úpravy stávající kanalizace							
<b>E.2.1 - Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)</b>								
SO 20-10	Stavební úpravy ve výpravní budově							
<b>E.2.2 - Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištech</b>								
SO 20-20	Zastřešení nástupiště č. 1							
SO 20-21	Zastřešení nástupiště č. 2							
SO 20-22	Zastřešení nástupiště č. 3							
<b>E.2.4 - Orientační systém</b>								
SO 20-40	Orientační systém pro cestující							
<b>E.3.1 - Trakční vedení</b>								
SO 30-10	Úpravy TV							
<b>E.3.4 - Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)</b>								
SO 30-40	EOv							
<b>E.3.5 - Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)</b>								
SO 30-50	EPZ							
<b>E.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>								
SO 30-60	Rozvody vn, nn, osvětlení							
SO 30-61	Osvětlení nástupiště č.1							
SO 30-62	Osvětlení nástupiště č.2							
SO 30-63	Osvětlení nástupiště č.3							
SO 30-64	Osvětlení podchodu							
<b>E.3.7 - Ukolejení kovových konstrukcí</b>								
SO 30-70	Ukolejení kovových konstrukcí							
<b>Všeobecný objekt</b>								
SO 98-98	Všeobecný objekt							
<b>Dělení majetku:</b>								
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]							
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]							
OSTATNÍ	Budoucí majitel Ostatní [Kč]							
Kontrolní součet [Kč]								



**Příloha č. 4**  
**Harmonogram postupu prací**





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 550063

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 89871e36-17dd-4b7d-90b8-3310192d48ad

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.01.2020 14:36:02



91a6eaf9-2c20-4659-aa61-66a1a39a70ae