

Příloha č. 11 zadávací dokumentace k 1. části veřejné zakázky
Příloha č. 2 smlouvy o dílo k 1. části veřejné zakázky

Harmonogram prací

„Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G“

1. část Stavební a technologické úpravy zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR

Pokyny k sestavení harmonogramu:

Účastníci jsou povinni sestavit harmonogram prací dle následujících podmínek: V harmonogramu musí být pro každou etapu díla jednotlivě zapracovány alespoň následující závazné postupné termíny plnění díla (uzlové body), budou-li pro danou etapu relevantní:

- Převzetí staveniště;
- Demoliční práce;
- Provedení stavebních úprav;
- Provedení rozvodů, instalací, VZT;
- Dokončení dokumentace skutečného provedení;
- Kolaudace (respektive povolení pro předčasné užívání – dílčí kolaudace)
- Předání díla.

Termíny uzlových bodů budou stanovovány časovým úsekem ode dne převzetí staveniště. U uzlového bodu převzetí staveniště bude uveden termín ode dne účinnosti této smlouvy pro etapu 0 a etapu I, pro následující etapu bude rozhodným bodem, od kterého bude stanovován termín, do kdy musí dojít k převzetí staveniště, doručení výzvy objednatele k zahájení další etapy určené objednatelem či den, který objednatel ve výzvě označí jako termín, od kterého bude na straně objednatele připravenost v pokračování díla.

0. + I. etapa:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • výchozí termín etapy: | účinnost smlouvy o dílo |
| • převzetí staveniště: | do 14 dnů od výchozího termínu |
| • demoliční práce: | do 100 dnů od převzetí staveniště |
| • provedení stavebních úprav | do 210 dnů od převzetí staveniště |
| • provedení rozvodů, instalací, VZT | do 330 dnů od převzetí staveniště |
| • dokončení PD skutečného provedení | do 400 dnů od převzetí staveniště |
| • kolaudace dílčí | do 430 dnů od převzetí staveniště |

- předání etap 0. a I. do 436 dnů od převzetí staveniště


II. etapa:

- výchozí termín etapy: den doručení výzvy k zahájení další etapy/
pozdější den označený objednatelem
- převzetí staveniště: do 10 dnů od výchozího termínu
- demoliční práce: do 90 dnů od převzetí staveniště
- provedení stavebních úprav do 180 dnů od převzetí staveniště
- provedení rozvodů, instalací, VZT do 300 dnů od převzetí staveniště
- dokončení PD skutečného provedení do 320 dnů od převzetí staveniště
- kolaudace dílčí do 350 dnů od převzetí staveniště
- předání etapy II. do 355 dnů od převzetí staveniště

III. etapa:

- výchozí termín etapy: den doručení výzvy k zahájení další etapy/
pozdější den označený objednatelem
- převzetí staveniště: do 10 dnů od výchozího termínu
- demoliční práce: do 90 dnů od převzetí staveniště
- provedení stavebních úprav do 180 dnů od převzetí staveniště
- provedení rozvodů, instalací, VZT do 300 dnů od převzetí staveniště
- dokončení PD skutečného provedení do 320 dnů od převzetí staveniště

- kolaudace dílčí do 350 dnů od převzetí stanoviště
- předání etapy III. do 355 dnů od převzetí stanoviště

V Kroměříži dne [redacted]	
V. WACHAL s.r.o. 767 01 Kroměříž, Týřova 220/17 ORVO Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225; DIČ CZ25567225	 Ing. Viliam/Wachal statutární ředitel

