

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Zhotovitel:**NATRIX VZ, s.r.o.**

Sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratíškovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložce 51299
Zastoupen: **Ing. Antonínem Žídkem**, jednatelem společnosti
IČO: 27678695
DIČ: CZ27678695
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 6. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1268/2019 – SML na akci „**V. Stanovnice, oprava toku, km 2,780 – 6,450**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavní rozsah prací na díle spočívá v opravě stabilizačních prvků na toku. Jedná se o dřevěné prahy tří výškových typů realizovaných na úsecích SO-01 a SO-02, opravu kamenného stupně (SO-03) a opravu drátokamenného stupně (SO-04).
3. Drátokamenný stupeň v ř. km 6,709 byl v havarijním stavu a s ohledem na nevyhovující stav stupně bylo projektem navrženo celý stupeň odstranit a postavit stupeň železobetonový s kamenným obkladem stejných rozměrů, jako byl stupeň původní. Pro realizaci nového stupně a provedení výkopu stavení jámy dle výkresové dokumentace byl projektem stanoven objem výkopů 298m³. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že skutečný objem výkopů při dodržení výkresu výkopů a dodržení nivelety základové spáry činí 616 m³. Bylo provedeno geodetické

zaměření výkopu dle PD a toto bylo proloženo do zaměření původního terénu. Výsledkem je skutečná kubatura výkopů ve výši 616 m³ potvrzená autorizovaným geometrem. Při následné podrobné kontrole PD bylo zjištěno, že při realizaci PD bylo požadováno ze strany rybářského svazu doplnění vývaru o dřevěné rošty, které vyžadovaly rozšíření vývaru. Tuto změnu, při které došlo k rozšíření šířky výkopu vývaru z 5,0 m na 9,7 m, zhotovitel PD nezohlednil v kontrolním rozpočtu stavby a zůstala v něm původní kubatura 298 m³ odpovídající menší šířce vývaru. V tomto případě jde o rozpor mezi dvěma částmi projektové dokumentace, kde má dle článku II. odst. 6 smlouvy o dílo přednost výkresová část. Dále projekt vypracovaný v roce 2016 nezohledňoval skutečné místní podmínky, jež se vlivem povodňových stavů na toku do zahájení realizace změnily. Konkrétně šlo o protržení a rozplavení drátokamenného stupně, kdy vlivem dlouhotrvajících dešťů v květnu 2019 došlo k naplavení většího množství materiálu z prostoru nad stupněm do prostoru výkopu.

Na stavbě byl dále zjištěn, při opravě spadiště objektu kamenného stupně (SO-03), nesoulad v hloubce založení kamenného stupně oproti předpokladu projektové dokumentace. Dle projektové dokumentace byla uvažována hloubka založení stupně na kótě 555,80, při realizaci byla zjištěna základová spára stupně o 90 cm výše na úrovni 556,70. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit výšku kamenného záhozu v horní části vývaru oproti projektové dokumentaci pro zajištění nezbytné stability stupně. Dále bylo zjištěno, že skutečné rozměry vývaru objektu jsou rozdílné oproti rozměrům, uvedeným v projektové dokumentaci. Navýšení objemu kamenného záhozu činí 63,07 m³. Navržené řešení snižuje kvalitu díla.

Dále při přípravných pracích pro realizaci dřevěných prahů bylo zastíženo skalnaté podloží, štěrkové propustné vrstvy, prosakování vody z břehů, kdy nelze provést opatření pro odvodnění stavební jámy, tudíž dochází k zaplavování stavební jámy a vymývání cementové malty při realizaci konstrukcí zděných zídek. Také založení dřevěných prahů do konstrukce opěrných zídek by přineslo výrazné prodloužení doby výstavby. Dřevěné prahy by bylo možné osazovat do zídek až po dosažení plné pevnosti betonu. Vzhledem k tomu, že se jedná celkem o 37 ks prahů, bylo by pro dodržení projektem předepsané krátké doby výstavby nutné realizovat práce na všech prazích současně, což není možné. Tyto výše uvedené skutečnosti zapříčinily, že není možné postupovat dle projektové dokumentace. Z výše uvedených důvodů byla projednána změna technologie výstavby, kdy dojde k záměně konstrukce zídek za opevnění kamennou rovnalinou a touto záměnou vzniknou na stavbě i méněpráce. Na základě této změny budou ze stávajícího rozpočtu odečteny a nahrazeny položky (pol. č. 1, 6 a 7), vztahující se na změnu konstrukce břehového opevnění dřevěných prahů. Tato záměna nemá vliv na kvalitu provedeného díla a zaručuje dlouhodobou trvanlivost prahů. Dále bylo zjištěno, že množství výkopů uvedených v kontrolním rozpočtu neodpovídá množství výkopů, nutných pro realizaci dřevěných prahů a musí být navýšeny pro objekt SO-01 a SO-02 o 329 m³.

Ke změnám byl zpracován **změnový list č. 1**

4. Na základě změny rozsahu prací dle odst. 3 zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět smlouvy, odst. 5 smlouvy o dílo, druhý odstavec se doplňuje o větu:

Specifikace a rozsah požadovaného plnění dále dán změnovým listem č. 1.

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 5.768.545,-Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – harmonogram prací, příloha č.2 Změnový list č.1 s rozpočtem a příloha č. 3 – Zatřídění změn dle ZZVZ.

V Brně dne:

V Ratíškovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
NATRIX VZ, s r.o.
Ing. Antonín Židek
jednatel společnosti