

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,  
vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

**Zhotovitel:****STAVOS VIDČE s. r. o.**

Sídlo: Hlavní 14, Zubří, 756 54  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C,  
vložce 24503  
Zastoupen: Alice Indráková, jednatelka  
IČO: 25883658  
DIČ: CZ25883658  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 7. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 848/2019-SML, č. smlouvy zhotovitele: 01/2019, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Stupeň Komunální, Rož. Bečva, Valašské Meziříčí – stabilizace**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavním účelem díla je zajištění stability stávajícího stupně Komunálního (pevného jezu) na významném vodním toku Rožnovská Bečva v ř. km 2,185. Dle zadávací dokumentace spočíval hlavní rozsah prací v rekonstrukci zavazovacích křídel tohoto stupně.
3. Při zakládání pravobřežního zavazovacího křídla (po provedení výkopů, při kterých došlo k odkrytí základové spáry stupně) byl zjištěn nesoulad v hloubce založení tělesa stupně oproti původní dokumentaci (původní dokumentace sloužila jako podklad pro zpracování dokumentace „Stupeň Komunální, Rožnovská Bečva, Valašské Meziříčí – stabilizace“, na základě které se oprava stupně realizuje). Původní dokumentace předepisovala založení stupně na nepropustné skalní hornině (pískovec), v hloubce cca 5,05 m (od kóty přelivné hrany stupně). Ve skutečnosti je ale těleso stupně založeno o cca 1 m výše (v hloubce cca 4 m od kóty přelivné hrany stupně) a základová spára stupně je tedy ukončena ve vrstvě písčitého štěrku. Z tohoto důvodu dochází k nežádoucím průsakům pod základovou spárou tělesa stupně, což může do budoucna výrazně

narušit stabilitu stupně a je tedy nezbytné těmto průsakům zamezit. Z tohoto důvodu bylo třeba zpracovat změnu technického řešení (zohledňující skutečné parametry založení objektu stupně). Nezávislým externím projektantem bylo navrženo řešení spočívající ve zřízení štětovnicové stěny v předprsí jezu, která bude provedena přes celou šíři toku v nadjezí až do úrovně břehové hrany u obou uvažovaných zavazovacích křídel. Délka štětovnicové stěny bude 42 m, hloubka založení stěny je navržena v závislosti na hloubce nepropustného podloží ověřené historickými vrty v rozmezí od 3,95 m (levý břeh) do 5,19 m (pravý břeh). Prostor mezi těsnicí stěnou a přelivnou hranou tělesa jezu bude vyplněn zemním jílovým těsněním v celé délce stěny včetně záhozu z LK. Výše uvedený návrh odstraní zjištěné průsakové cesty pod tělesem jezu a zajistí nezbytnou stabilitu stávajícího jezu. K nezbytným dodatečným pracím byl nezávislou externí osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, zpracován výkaz výměr.

4. V souvislosti s nutností zřízení štětovnicové stěny až do úrovně břehové hrany vzniknou na stavbě i méněpráce. Původně navržené zajištění výkopů pažnicemi Union bude v části výkopu nahrazeno zřízením štětovnicové stěny. Na základě této změny budou ze stávajícího rozpočtu poměrově odečteny položky, které nebudou realizovány (pol. č. 15) z důvodu změny technologie zajištění jámy výkopu levého a pravého křídla.
5. Na základě změny rozsahu prací dle odst. 3 a 4 zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6. S ohledem na časovou prodlevu vzniklou nezbytností zajištění návrhu technického řešení zohledňující nově zjištěné skutečnosti (skutečnou hloubku založení stupně) a v závislosti na navýšení rozsahu prací není možné dílo provést v původně stanoveném termínu dle smlouvy o dílo. Na základě této skutečnosti bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení termínu k provedení díla.
7. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. odst. 1 Smlouvy a článek IV. odst. 1 Smlouvy tak, že na základě tohoto Dodatku zní předmětné články nově takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

*1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **nejpozději do 30. 6. 2020***

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

*1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH: 9.582.021,-Kč**

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)

a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
  - Příloha č. 3 – Změnový list

V Brně dne:

V Zubří dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
STAVOS VIDČE s.r.o.  
**Alice Indráková**  
jednatel společnosti