

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2018/225

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Kubem,

ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] – technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ROKA Transport s.r.o.

IČO: 05662851

DIČ: CZ05662851

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 25660

sídlo: Ústrašín 68, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: panem Romanem Kovářem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: +[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. Pelhřimov, číslo účtu: 19-7035660297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 993 304,85,- Kč** bez DPH, slovy šest milionů devětsetšedesátšestmístisícdmsetdevadesátdevět korun osmdesát pět haléřů českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	6 977 799,74 Kč
Vícepráce bez DPH:	15 505,85 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	6 993 304,85 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

31-12-2019

Ve Pelhřimově, dne:



V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



Za zhotovitele
Roman Kovář
jednatel společnosti



Za objednatele
Ing. Pavel Kub
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 14.1.2019		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Horní Alej				
Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o. IČO: 05662851, DIČ: CZ05662851				
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň				
Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Horní Alej	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Záměna DN 400 za DN 800				
Zdůvodnění změny: Z důvodu záměny v rozpočtu budou odečteny 3 ks trubky HD PE korugovaná DN 400 mm u propustku č. 11 v km 1,142 a nahrazeny trubkou HD PE DN 800 mm.				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Není nutný souhlas projektanta		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 27 960,- Kč bez DPH	Bilance: + 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: +27 960,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		6 977 799,74,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 977 799,74,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 14.1.2019	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 14.1.2019	Podpis: 	
Přílohy: Výkaz výměr Poznámka:				

N1		Roura korugovaná HDPE 800x15000	kus	1	12 570,00	12 570,00
	M8003	Roura korugovaná HDPE 800x6000	kus	1	4 190,00	
N2		M.plast.potrubí DN 800 mm vč.příplatku za řezání čel	m	15	15 390,00	15 390,00
	C871111112	M.plast.potrubí DN 800 mm vč.příplatku za řezání čel trouby,těsnění 1026,00 * 15 = 15390	m	1	1 026,00	27 960,00
38	919571112	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm, vč.bet.lože C25/30 XC2 a podkladu ze štěrkopísku,vč.příp.zešikmení čel propustek 11 : 15	m	96,2	1 026,00	98 701,20
				15		15 390,00
39	28614338.A	Trubka HD PE korugovaná DN 400 L=6m 17 - 3 (propustek č. 11) = 14, 3*4190 = 12570	kus	17	4 190,00	71 230,00
				3		12 570,00
						27 960,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 27.3.2019		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Horní Alej				
Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o., IČO: 05662851, DIČ: CZ05662851				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň				
Název akce (majetku): Rekonstrukce LS Horní Alej	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: 1, 5	
<p>Popis změny: Záměna trojosé geomříže TENSAR TriAx TX160 za dvouosou extrudovanou polypropylenovou geomříž THRACE NG TG4040S. Záměna byla odsouhlasena projektantem na základě provedených zkoušek vlastností použité geomříže.</p> <p>Množství odkopané zeminy na pláň (do úrovně uložení původních hatí) bylo ve skutečnosti větší než předpokládané množství dle PD.</p> <p>Ukládání odkopaného materiálu proběhlo z důvodu nedostatečné kapacity navrhovaných prostor také do terénní nerovnosti vzdálené 2,9 km.</p>				
<p>Zdůvodnění změny: Záměna geomříže - záměna výrobku za jiný s odpovídajícími vlastnostmi. Množství odkopávek – nutné odkopat materiál až na úroveň původních hatí Ukládání materiálu – nedostatečná kapacita navrhovaných prostor</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Karel Jírovec ČKAIT 0102041		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Termín dokončení do:	15.9.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 75 798,45	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 91 305,56	
	Konečná celková cena akce po změně		6 993 304,85 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 993 304,85 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 27.3.2019	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 27.3.2019	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Výkaz výměr Protokol o zkoušce vlastností použité geomříže				
Poznámka:				






List1

S:	JI18-04-02	Rekonstrukce lesní cesty HORNÍ ALEJ				
O:	SO01	REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY HORNÍ ALEJ (km Z.Ú.0,000 - K.Ú.1,149)				
R:	01-1					
Díl:	1	Zemní práce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
N1	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	316,30000	36,00	11 386,80
N2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	316,30000	13,00	4 111,90
N5	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	283,09000	55,50	15 711,50
N6	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	599,71000	86,90	52 114,80
N7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 277,89000	10,40	23 690,06
N8	181006112	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	8 583,85000	7,00	60 086,95

- 75 798,45

+ 91 303,56

balance 15 505,11

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 3		
		Datum změny: 8.8.2019		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Horní Alej				
Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o., IČO: 05662851, DIČ: CZ 05662851				
Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS Třeboň				
Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Horní Alej	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01	Stavební díly: 5	
<p>Popis změny: Zhotovitel dne 7.8.2019 požádal o předání, převzetí druhé konstrukční šterkové vrstvy z frakce 0/63. TDI při celkové kontrole pomocí kopaných sond zjistil, že tato vrstva neodpovídá požadované, projektované mocnosti 25 cm (měřené hodnoty viz. stavební deník – sondy prováděné po 100 metrech tj. 12 ks sond s průměrnou tloušťkou 18,5 cm), proto bylo dohodnuto doplnění této vrstvy tak, aby odpovídala navrhované.</p>				
<p>Zdůvodnění změny: Aby se tato vrstva mohla technicky provést, bylo dohodnuto se zhotovitelem tuto vrstvu doplnit šterkodrtí frakce 0/32 (viz. stavební deník ze dne 8.8.2019). Vlastnosti šterkodrtě, jsou shodné s vlastnostmi šterkodrtě 0/63.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0,-	Bilance: 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		0,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		0,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele – jméno:		Datum: 8.8.2019	Ústřední Po 	
Zástupce objednatel - jméno:		Datum: 8.8.2019	Ústřední Po 	
Přílohy: - položkový rozpočet				
Poznámka:				

