

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: ev.č.: 09EU-002179 / G23/15/0538 ; 14045	I/13 Jítrava PHS	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>701 / 001</b>	Číslo ZBV: <b>001.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 701 Protihluková stěna</b>			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.08.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "I/13 Jítrava PHS společnost ALGON x Swietelsky" — ALGON, a.s., IČ: 284 20 403 + SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek (Rozklad jednotkové ceny položky 1x A4)  Soupis prací - 6x A4	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Předmětem změny je navýšení prací o demontáž a zpětnou montáž svodidel (v dl. 568 m). Klimatické podmínky v konci roku 2015 (deštivý podzim) neumožnily z technologických důvodů provádět pokládku monolitických odvodňovacích příkopů Curb-King. V době zimní technologické pauzy byla proto z bezpečnostních důvodů osazena svodidla, která musela být pro samotnou strojní pokládku monolit. beton. žlabu v dl. 557 m na jaře letošního roku zdemontována a po provedení pokládky příkopů opět namontována. Tyto práce nebyly zahrnuty do původního rozpočtu, neboť stavba nepředpokládala zdržení výstavby 981 m dlouhé panelové protihlukové stěny, která se projevila jako nepředvídaně časově náročná. 28.9.2015 muselo být pozastaveno vrtání pilot z důvodu opakovaných stížností vlastníka rodinného domu č.p. 95 na pozemku sousedícím se stavbou, který se obával ujetí svahu a poškození domu. Vrtání pilot bylo opět povoleno až 11.11.2015 za účasti geologa stavby na základě oboustranně schváleného nově vypracovaného technologického předpisu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>265 960,00</b>	<b>265 960,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	05 -12- 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	05 -12- 2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	05 -12- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	06 -12- 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	02 -12- 2016	podpis
				Číslo