

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0917/18**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

**SILNICE III/4389, III/43810: LOUKOV - LIBOSVÁRY**

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxx](mailto:xxxxxxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

**Ing. Jiří Škrabal**

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zápis v obchodním rejstříku: ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997  
IČ: 48476684  
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal  
K jednání o technických věcech pověřen (a): Ing. Jiří Škrabal  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxx](mailto:xxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek I.  
Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0917/18 ze dne 5. 11. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

**Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti**

Zhotovitel v rámci inženýrské činnosti zajišťuje získání všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání společného povolení na Stavbu. V průběhu července 2019 požádal obec Loukov o vyjádření k přeložce obecního vodovodu z důvodu přestavby mostu ev. č. 4389-2, o vydání závazného stanoviska k žádosti o kácení stromů a doplnění žádosti k uzavření smluvního vztahu s vlastníkem pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Z důvodu liknavého přístupu obce Loukov se zhotoviteli podařilo získat předmětné dokumenty až v průběhu listopadu 2019. Po získání těchto dokumentů zhotovitel požádal stavební úřad o vydání závazného stanoviska, které je nezbytné pro zahájení řízení pro vydání společného povolení. Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

**Článek II.  
Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **31. 03. 2020**
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (předat Objednateli) Dílo (DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem), (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **30. 06. 2020**

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději:

**30. 06. 2020**

**2. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.4 – 4.8**

Dosavadní odstavce se tímto dodatkem přečíslovávají na odstavce 4.5 – 4.9

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 3. 1. 2020

V Želechovicích dne 3. 1. 2020

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal  
jednatel