

# DODATEK č. 1

ke

## Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: V/3009/2019/LT

č. smlouvy zhotovitele: D4/77/2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník  
na stavbu „**Obnova AB krytu silnice III/2467 a III/2468 u obce Slatina**“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Metrostav a.s.  
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
Zastoupený: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva  
Adresa pro doručování: Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: V/3009/2019/LT č. smlouvy zhotovitele D4/77/2019 na stavbu „**Obnova AB krytu silnice III/2467 a III/2468 u obce Slatina**“ uzavřené mezi nimi dne 23.09. 2019 (dále jen Smlouva).

### II. Předmět Dodatku

Na základě ustanovení čl. IX. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy a na základě dohody obou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy mění následujícím způsobem:

1. Vzhledem k již probíhajícím stavebním pracím v obci Slatina na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, není možné realizovat obnovu obrusné vrstvy na celém úseku v požadovaném termínu. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení díla. Čl. III Doba plnění odst. 2. Smlouvy se mění a nově zní následovně:

2. Termín dokončení díla: do 30. 6. 2020

### 3. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

Dne [REDACTED]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
Ing. Ján Dudáš  
člen představenstva  
Metrostav a.s.