



## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

### DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

**Název zakázky: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště  
v žst. Roztoky u Prahy“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-892/2018/Šim**

ISPROFOND: 521 351 0017

a

**Společnost „PRODEX-VALBEK“**

**Jehož účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 26.2.2018**

**Prodex spol. s r.o.**

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

**odštěpný závod**

**Prodex spol. s r.o., organizační složka**

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady

**IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl oddíl A, vložka 76169

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Peterem Lastoveckým**

Korespondenční adresa: **Prodex spol. s r. o., organizační složka, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2**  
a

**Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

zastoupena: **Ing. Peterem Lastoveckým**, vedoucím organizační složky Prodex spol. s r.o., na základě  
Společenské smlouvy ze dne 26.2.2018 a plné moci ze dne 26.2.2018

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **17XP24010**

#### **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě je úprava dílčích termínů dle přílohy č. 5 Harmonogramu plnění – úprava termínů plyne především z pozdního doručení závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a taktéž z požadavků Objednatele stavby „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy**“.

Hlavním důvodem úpravy harmonogramu je především pozdní doručení závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, která Zhotovitel obdržel po více než 3 měsících od podání žádosti. Dalším důvodem je změna technického řešení kolejí, kdy v průběhu plnění 4. Dílčí etapy smlouvy E618-S-892/2018/Šim vznikly nové požadavky na technické řešení kolejí ze strany Objednatele stavby, konkrétně napojení navrženého řešení na projekt prostorové polohy koleje, nikoliv na stávající stav. Tyto změny měly vliv na samotné technické řešení železničního svršku, geodetickou a majetkoprávní část a na celkové posouzení dokumentace z hlediska interoperability. S ohledem na to muselo být stavební řízení přerušeno se žádostí o doplnění chybějících stanovisek a dokladů. Předpoklad vydání stavebního povolení je do konce roku 2019.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k úpravě doby plnění 5. dílčí etapy.

#### **I.**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: **E618-S-892/2018/Šim** č. zhot.: **17XP24010** takto:

#### **1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5.16, příloha č. 5 – Harmonogram plnění.**

- zrušuje se stávající text článku 5, odst. 5. 16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla   |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/DUSP a PDPS/1/18  |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP/07/18 |

c) Zvláštní technické podmínky

ZTP ze dne 5.2.2018, č. j. 10230/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1 /MRA

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## II.

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení této Smlouvy č. obj.: **E618-S-892/2018/Šim**, č. zhot.: **17XP24010**, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je:

Příloha č. 2: Harmonogram plnění (příloha č. 5 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 4 - 11 - 2019

V Praze dne 3.11.2019

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Peter Lastovecký**  
Vedoucí organizační složky  
Prodex spol. s r.o.

.....  
**Ing. Peter Lastovecký**  
na základě Společenské smlouvy ze dne 26.2.2018  
a plné moci ze dne 26.2.2018, Valbek, spol. s r.o.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncepce pro projednání s památkáři a městem	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh základního technického řešení stavby	Předávací protokol <b>3.11.2018</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 14 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP, PDPS a aktualizace záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol <b>2.6.2019</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 17 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol <b>30.8.2019</b>  Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 22 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci předané Objednateli <b>31.01.2020</b>
<b>AD</b>	<b>12 měsíců</b> (předpoklad 02/2020 – 02/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 02/2021</b>	-	Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 552992

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 47a67541-3903-449c-b317-930a28cc86c2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.01.2020 13:05:01



9d1ad529-35a0-45a6-b608-7ef9495a6d82