

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1640/ORM/14 ze dne 1. 10.2014 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) na akci „Cyklostezka G01 – úsek od odbočky na Hosov – po kaštanovou alej, Jihlava“

### I. SMLUVNÍ STRANY

- I. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava**  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem  
IČO: 00286 010  
DIČ: CZ00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800
2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava**  
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně Oddíl C, vložka 1460  
IČO: 181 98 228  
DIČ: CZ 181 98 228  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 318042-681/0100
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru  
rozvoje města Magistrátu města Jihlavy  
za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák, jednatel
- Kontaktní osoba objednatele: Miroslav Kašík  
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. 10. 2014 dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 1640/ORM/14 z 1. 10. 2014.

Vzhledem k tomu, že zájmové území je obklopeno hustou zelení, bude možné provést polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území až v době, kdy budou porosty bez listí. Termíny plnění se upravují následovně.

### II. Článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ odstavce 1 se mění:

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1.1. Zahájení prací:   | po podpisu této smlouvy         |
| 1.2. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí:               | do 30. 11. 2014                 |
| 1.3. Podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí:  | do 45 dnů po splnění bodu 1.2.  |
| 1.4. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby:                | do 100 dnů po splnění bodu 1.3. |
| 1.5. Podání žádosti o vydání stavebních povolení:            | do 100 dnů po splnění bodu 1.3. |
| 1.6. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby. |                                 |
- Uvedené lhůty v odstavci 1. nevyklučují možnost dřívějšího plnění.

### III. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev.č. 1640/ORM/14 ze dne 1. 10. 2014 na akci „Cyklostezka G01 – úsek od odbočky na Hosov – po kaštanovou alej, Jihlava“.  
Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 30. 10. 2014

Magistrát města Jihlavy  
odbor rozvoje města  
2

Objednatel

statutární město Jihlava  
2

Zhotovitel

Vypracoval: Pavel Svoboda DiS, odborný referent ORM  
Zodpovídá: Miroslav Kašík, vedoucí IO ORM  
Kontrolovala: Ing. Alena Kottová, vedoucí ORM  
Kontrola KT: JUDr. Hana Pospichalová, právní oddělení KT

Předběžná řídicí kontrola  
výdajů dle zákona  
č. 520/2001 Sb. proveden  
dne: 30. 10. 2014 / správce  
rozpočtu