

Smlouva o dílo
Č. RISM/DILO–2019/0114-D1
ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2019/0114

„Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L. –
jižní průčelí“

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : **Město Dvůr Králové nad Labem**
Sídlo : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,
544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený
ve věcech smluvních : Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Tomášem Machkem – referentem odboru RISM
MěÚ Dvůr Králové nad Labem

IČO : 277 819
DIČ : CZ00277819
Bankovní spojení : ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem
č. účtu : 187589301/0300
Telefon : 499 318 111

ZHOTOVITEL : **Řemeslné stavby s.r.o.**
Sídlo : Trotinka 199, 507 71 Miletín

zastoupený
ve věcech smluvních : Jiřím Vomelou
ve věcech technických : Jiřím Vomelou

IČO : 06934595
DIČ : CZ06934595
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Hradec králové
č. účtu : 115-7100960297
Telefon : 775 068 333
Adresa k zasílání a fakturaci : Trotinka 199, 507 71 Miletín

Dodatek řeší prodloužení termínu a navýšení ceny díla z těchto důvodů:

-čištění fasády od novodobého cementového štuky a několikanásobných akrylátových nátěrů se ukázalo časově výrazně náročnější. Rovněž rozsah statického poškození (prasklin) fasády byl po sejmutí omítek oproti předpokladu větší. V letních měsících nebylo navíc technologicky možné zpracovávat a nanášet vápenné směsi, které byly při obnově jižního klimaticky výrazně exponovaného průčelí používány, neboť by došlo k zprahnutí materiálu. Po sejmutí novodobého štuky a akrylátových nátěrů bylo za přítomnosti zástupců památkové péče rozhodnuto o způsobu opravy každého konkrétního kusu štukové výzdoby. Pokud to jeho stav umožňoval, bylo zástupci památkové péče vždy upřednostněno jeho restaurování před replikováním, což je však časově i finančně náročnější.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích a bodech takto:

1. Termín plnění

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Termín zahájení prací: | 15.04.2019 |
| 2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: | 17.11.2019 |

2. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| Cena víceprací | 500.145,22 Kč bez DPH |
| Cena méněprací | 468.206,41 Kč bez DPH |
| Navýšení ceny | 31.938,81 Kč bez DPH |

Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 5.317.166,93 Kč

(slovy pět milionů tři stadesmnáct tisíc sto šedesát šest korun devadesát tři haléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2019/0114 ze dne 12.04.2019 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2019/0114.

Tento dodatek byl schválen usnesením rady města č. R/000/2019 – 000. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.12.2019.

Příloha
Oceněný výkaz výměr

Dvůr Králové nad Labem dne:

..... dne:

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele