

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 000216 00 18

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu.: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn. B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost RTT Vinohradská STRABAG Rail – EUROVIA CS

Založená společníky

Správce Společnosti: STRABAG Rail a.s.
Se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupená: **Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva**
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
IČ: 25429949
DIČ: CZ25429949, plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1121101929/5500
OR: KS Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

Společník EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupená: 
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141340199/0100
OR: MS Praha, sp. zn. B 1561
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel a Zhotovitel dne 17. 4. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 000216 00 18 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je rekonstrukce tramvajové trati Vinohradská (Škrétova – Želivského).
- (B) Smlouva byla uzavřena na základě nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ve spojení s § 151 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v příslušném znění, s názvem „REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI VINOHRADSKÁ (ŠKRÉTOVA – ŽELIVSKÉHO)“, ev. č. VVZ Z2017-034351 (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- (C) V průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky podle Smlouvy bylo s ohledem na jiné stavební záměry v lokalitě Městské části Praha 2 a Městské části Praha 3 nutné akci rozdělit do dvou etap a projednat s dotčenými orgány státní správy, které jsou blíže popsány ve Změnovém listu (ZL) č. 1 a ve Změnovém listu (ZL) č. 2, které jsou založené v dokumentaci o Veřejné zakázce.
- (D) Zohlednění výše zmíněných stavebních záměrů a požadavků dotčených orgánů státní správy bylo pro dokončení předmětu Veřejné zakázky nezbytné, přičemž tyto objektivní skutečnosti nezávislé na vůli Objednatele vyvolaly objektivní dopad do celkové ceny díla, avšak nikoli podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na plnění Veřejné zakázky.
- (E) Na straně Objednatele tedy vznikla objektivní potřeba změny Smlouvy, neboť stávající vymezení rozsahu prací již neodpovídá potřebám Objednatele a objektivním skutečnostem vyvstávajícím z požadavků dotčených orgánů státní správy, které nastaly po uzavření Smlouvy.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně specifikace díla obsaženého ve Smlouvě v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, resp. v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2, kterými se doplňuje původní Příloha č. 3 Smlouvy.

1.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně textu bodu 6.1. Smlouvy. Stávající znění bodu 6.1. Smlouvy:

*„Strany se dohodly, že celková cena za provedení díla je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 o. z., a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1.1 až 3.1.4 této Smlouvy a činí **247.041.194,73 Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů čtyřicet jedna tisíc sto devadesát čtyři korun českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH.“*

se nahrazuje textem:

*„Strany se dohodly, že celková cena za provedení díla je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 o. z., a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1.1 až 3.1.4 této Smlouvy a činí **250.167.407,67 Kč** (slovy: dvě stě padesát milionů sto šedesát sedm tisíc čtyři sta sedm korun českých šedesát sedm haléřů) bez DPH.“*

Smluvní strany tímto upřesňují, že čistý objem dodatečných prací dle Změnového listu (ZL) č. 1 činí 3.719.733,31 Kč (slovy: tři miliony sedm set devatenáct tisíc sedm set třicet tři korun českých třicet jedna haléřů) a čistý objem dodatečných prací dle Změnového listu (ZL) č. 2 činí 1.323.385,65 Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet tři tisíc tři sta osmdesát pět korun českých šedesát pět haléřů). Celkové navýšení ceny dle bodu 6.1 Smlouvy nicméně činí pouze 3.126.212,94 Kč (slovy: tři miliony sto dvacet šest tisíc dvě stě dvanáct korun českých devadesát čtyři haléřů), a to s ohledem na to, že z celkové ceny dle bodu 6.1

Smlouvy Zhotovitel realizoval a fakturoval pouze 245.124.288,71 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů sto dvacet čtyři tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých sedmdesát jedna haléřů) bez DPH.

PŘÍLOHY RÁMCOVÉ DOHODY

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha 1 Změnový list (ZL) č. 1

Příloha 2 Změnový list (ZL) č. 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 2 mění a doplňuje Smlouvu výlučně v rozsahu uvedeném v bodě 1.1 až 1.2 a 2.1 výše (tj. v bodu 6.1 Smlouvy a dále v rozsahu Přílohy č. 3). Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčené a jsou nadále v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které zajistí Objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech v českém jazyce, z nichž jeden obdrží Objednatel a každý ze Zhotovitelů po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Obě Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
- 3.5. Obě Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 připojují pod něj své podpisy. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je podepsán pověřenými zástupci obou Smluvních stran, kteří jsou oprávněni zavazovat Smluvní strany k povinnostem uvedeným v tomto Dodatku č. 2.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
Místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Příloha č. 1 - Změnový list (ZL) č. 1
Tvoří samostatný dokument

Příloha č. 2 - Změnový list (ZL) č. 2
Tvoří samostatný dokument